

国道10号 網掛橋(鹿児島県始良市) 復旧工事の状況

潜水士による「がれき」撤去の状況

- ・潜水士ががれきにワイヤーをかけ、クレーンで吊り上げて撤去します（写真左）
- ・根固めブロックは、水中リフターを用いて支障とならない場所に移動しています（写真右）
- ・がれきは今後の工事（鋼矢板による仮締切）の支障となるため撤去が必要です。

【網掛橋上流側】



【網掛橋下流側】



～復旧工程～

被災状況調査と復旧方法の検討



復旧工事

準備工

- ・がれき等撤去

洗掘対策

- ①仮締切
- ②充填材打設
- ③防護コンクリート
- ④橋台背面復旧



交通解放

※朱書きは現在の作業内容を示しています。