

国道10号網掛橋 復旧工程

8月8日～

大雨災害による通行止め開始

- ・河川洗掘による通行止め
- ・被害状況及び要因の整理



8月16日
～8月20日

被災状況調査と復旧方法の検討

- ・地質調査、洗掘状況調査⇒設計等



8月21日～

復旧工事開始

準備工

がれき、根固めブロック等撤去（潜水作業を含む）



洗掘対策

【A | 橋台】

- ①仮締切
（鋼矢板設置）
- ②充填材打設
（水中打設）
- ③防護コンクリート
（水中打設）
- ④橋台背面復旧

【P | 橋脚】

- ①仮締切
（鋼矢板設置）
- ②充填材打設
（水中打設）
- ③防護コンクリート
（水中打設）



交通解放