

令和7年8月27日
国土交通省
九州地方整備局
鹿児島国道事務所

記者発表資料 (第16報)

ひきやま 国道10号 日木山地区の応急復旧工事の状況について

令和7年8月27日 17時20分

○令和7年8月7日から的大雨による災害発生に伴い、国道10号^{ひきやま}日木山地区で災害復旧工事を実施しています。・・・被災状況等 [資料①](#)

○現在、応急的に対面二車線の通行を確保するため、日中片側交互通行、夜間通行止めを行っています。・・・応急復旧工程と進捗状況 [資料②-1、②-2](#)

○道路利用者の皆様には、ご不便をおかけしますが、引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

【参考】

○国道10号の通行止めによる代替路である東九州道の隼人東IC～加治木IC間を利用する車両は無料で通行可能です。

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所

技術副所長 ^{こ が たかのり} 古賀 尚 永

管理第二課長 ^{はっとり こういち} 服部 浩一

TEL：099-216-3111（代表）

位置図



令和7年8月8日(金)5:40頃被災を確認
【通行規制】
日中: 片側交互通行
夜間: 通行止

写真①

【国道上部斜面の崩壊状況】



至霧島市 至鹿児島市

写真②

【崩落土砂の堆積状況】



令和7年8月8日撮影



写真③

【応急復旧完了後の状況】



令和7年8月13日(水)10:00 片側交互通行開始

国道10号日木山地区 復旧工程

8月8日～

大雨災害による通行止め開始

- ・土砂流入による通行止め
- ・被害状況及び要因の整理

済

被災状況調査と復旧方法の検討

8月25日～

対面通行確保

①準備工

済

②大型土のう製作

実施中

③大型土のう設置・盛土

実施中

④舗装・路面標示

未実施

仮設防護柵（ガードレール、
転落防止柵）設置

【通行規制】
日中…片側交互通行
夜間…通行止

対面通行（応急復旧完了）

災害斜面恒久対策 着手

※作業完了： 済 現在作業中： 実施中 作業着手前： 未実施

対面通行確保に向けた作業の状況

- ・ 対面通行確保のため、1車線分拡幅する必要があります。
- ・ 木の伐採及び大型土のうの製作・設置等に着手しています。

①現在の通行状況（霧島市方向を望む）




②現在の作業状況



8月26日撮影

8月27日撮影

③対面通行確保（イメージ図）



～応急復旧工程～

被災状況調査と復旧方法の検討

対面通行確保

- ①準備工（伐採等）
- ②大型土のう製作
- ③大型土のう設置・盛土
- ④舗装、路面標示、仮設防護柵（ガードレール、転落防止柵）設置

対面通行（応急復旧完了）

災害斜面恒久対策 着手

※朱書きは現在の作業内容を示しています。

※斜面恒久対策には時間を要するため、左図のとおり対面通行確保に向け作業中です。