

事例の名称	先行掘削時の土砂飛散防止対策	整理番号	作業環境	12
分類	<input type="checkbox"/> 1 安全教育・講習会の工夫	<input type="checkbox"/> 7 建設機械等		
	<input type="checkbox"/> 2 バトロールの工夫	<input type="checkbox"/> 8 飛来・落下		
	<input checked="" type="checkbox"/> 3 作業環境(粉塵対策、水質汚濁防止、職場環境等)	<input type="checkbox"/> 9 転倒		
	<input type="checkbox"/> 4 交通事故	<input type="checkbox"/> 10 工具等取扱		
	<input type="checkbox"/> 5 墜落・転落	<input type="checkbox"/> 11 運搬関連(資機材運搬等)		
	<input type="checkbox"/> 6 切断等	<input type="checkbox"/> 12 その他		
対策の内容(説明)	仮設工(土留仮締切工)のH鋼杭の削孔時に、排土した土砂が周辺道路に飛散し、通行車両、歩行者及び作業員が汚れることを防止するため、削孔機械に飛散防止シートを取り付けるとともに車道側に防護シートを設けて施工を行った。			

(添付図、写真)

機械装着状況

