

## 低 価 格 理 由 と そ の 詳 細 内 容

番号	低価格理由	低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容
①	資材費(仮設材含む)の低減	盤関連の製作品については、社内全事業部にまたがる標準化を行い、減価低減を図った。
②	労務費の低減	
③	機械経費の低減	
④	新材料・新技術	
⑤	作業効率の向上	
⑥	下請業者の協力	施工実績のある下請業者を採用
⑦	経費の低減	
⑧	現場管理費低減	
⑨	安全資機材低減	
⑩	本支店経費の低減	
⑪	利益の低減	
⑫	受注実績の取得	
⑬	売上の確保	
⑭	その他	

上表の「低価格理由の詳細内容」は、元請負者が入札時の事情聴取で申告した低価格理由を項目毎に分類して例示したものです。

比較表-1

## 積算内訳書の比較表

記入要領		1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。										
工事名		切畑CCTV設備設置工事										
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
電子応用設備(機器)	式	1	8,870,000	1	7,780,000	114.0%	1	7,780,000	1	8,870,000	87.7%	
CCTV設備(切畑)	式	1	4,330,000	1	3,390,000	127.7%	1	3,390,000	1	4,330,000	78.3%	
CCTV機側装置 屋外共架ポ-ル型	式	1	4,330,000	1	3,390,000	127.7%	1	3,390,000	1	4,330,000	78.3%	
CCTV設備(佐伯出張所)	式	1	3,590,000	1	3,540,000	101.4%	1	3,540,000	1	3,590,000	98.6%	
CCTV制御装置改造	式	1	3,590,000	1	3,540,000	101.4%	1	3,540,000	1	3,590,000	98.6%	
CCTV設備(佐伯河川国道事務所)	式	1	950,000	1	850,000	111.8%	1	850,000	1	950,000	89.5%	
CCTV制御装置改造	式	1	950,000	1	850,000	111.8%	1	850,000	1	950,000	89.5%	
電子応用設備	式	1	1,066,606	1	388,238	274.7%	1	617,000	1	1,066,606	57.8%	
CCTV設備工(切畑)	式	1	1,035,734	1	351,170	294.9%	1	579,932	1	1,035,734	56.0%	
CCTV装置設置工	式	1	11,490	1	57,000	20.2%	1	145,762	1	11,490	1268.6%	
引込み開閉器盤設置工	式	1	902,300	1	180,000	501.3%	1	320,000	1	902,300	35.5%	
光ケーブル敷設工	式	1	121,944	1	114,170	106.8%	1	114,170	1	121,944	93.6%	
CCTV設備工(佐伯出張所)	式	1	28,622	1	32,068	89.3%	1	32,068	1	28,622	112.0%	
CCTV監視制御装置改造設置工	式	1	22,491	1	22,960	98.0%	1	22,960	1	22,491	102.1%	
光ケーブル敷設工	式	1	4,528	1	7,288	62.1%	1	7,288	1	4,528	161.0%	
配線工	式	1	1,603	1	1,820	88.1%	1	1,820	1	1,603	113.5%	
工場製品輸送工	式	1	2,250	1	5,000	45.0%	1	5,000	1	2,250	222.2%	
輸送工	式	1	2,250	1	5,000	45.0%	1	5,000	1	2,250	222.2%	
直接工事費	式	1	1,066,606	1	388,238	274.7%	1	617,000	1	1,066,606	57.8%	
共通仮設費	式	1	125,500	1	76,836	163.3%	1	512,000	1	125,500	408.0%	

共通仮設費	式	1	21,500	1	45,000	47.8%	1	512,000	1	21,500	2381.4%
共通仮設費（率計上）	式	1	104,000	1	31,836	326.7%	1	133,000	1	104,000	127.9%
純工事費	式	1	1,192,106	1	465,074	256.3%	1	1,129,000	1	1,192,106	94.7%
現場管理費	式	1	392,000	1	162,776	240.8%	1	584,000	1	392,000	149.0%
技術者間接費	式	1	19,000	1	9,627	197.4%	1	労務管理費に含む	1	19,000	—
工事原価	式	1	1,603,106	1	637,477	251.5%	1	1,713,000	1	1,603,106	106.9%
一般管理費等	式	1	226,894	1	82,523	274.9%	1	労務管理費に含む	1	226,894	—
機器費	式	1	8,870,000	1	7,780,000	114.0%	1	7,780,000	1	8,870,000	87.7%
工事価格	式	1	10,700,000	1	8,500,000	125.9%	1	9,493,000	1	10,700,000	88.7%
消費税相当額	式	1	535,000	1	425,000	125.9%	1	474,650	1	535,000	88.7%
工事費計	式	1	11,235,000	1	8,925,000	125.9%	1	9,967,650	1	11,235,000	88.7%

比較表-2

## 内訳書に対する明細書の比較表

工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格) <sup>※</sup>			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終) <sup>※</sup>			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
電子応用設備(機器)	式	1	—	8,870,000	1	—	7,780,000	1	—	7,780,000	1	—	8,870,000	
CCTV設備(切畑)	式	1	—	4,330,000	1	—	3,390,000	1	—	3,390,000	1	—	4,330,000	
CCTV機側装置 屋外共架ポル型	式	1	—	4,330,000	1	—	3,390,000	1	—	3,390,000	1	—	4,330,000	
IPデコーダ	台	1	750,000	750,000	1	700,000	700,000	1	700,000	700,000	1	750,000	750,000	
L2-SW	台	1	900,000	900,000	1	600,000	600,000	1	600,000	600,000	1	900,000	900,000	
メディアコンバータ	台	1	90,000	90,000	1	90,000	90,000	1	90,000	90,000	1	90,000	90,000	
カメラ制御部	台	1	1,100,000	1,100,000	1	700,000	700,000	1	700,000	700,000	1	1,100,000	1,100,000	
文字発生部	台	1	200,000	200,000	1	200,000	200,000	1	200,000	200,000	1	200,000	200,000	
電源部	台	1	350,000	350,000	1	250,000	250,000	1	250,000	250,000	1	350,000	350,000	
高速回線避雷部	台	1	140,000	140,000	1	150,000	150,000	1	150,000	150,000	1	140,000	140,000	
筐体	台	1	800,000	800,000	1	700,000	700,000	1	700,000	700,000	1	800,000	800,000	
CCTV設備(佐伯出張所)	式	1	—	3,590,000	1	—	3,540,000	1	—	3,540,000	1	—	3,590,000	
CCTV制御装置改造	式	1	—	3,590,000	1	—	3,540,000	1	—	3,540,000	1	—	3,590,000	
メディアコンバータ	台	1	90,000	90,000	1	90,000	90,000	1	90,000	90,000	1	90,000	90,000	
L2-SW設定変更	式	1	150,000	150,000	1	150,000	150,000	1	150,000	150,000	1	150,000	150,000	
IPデコーダ	台	1	750,000	750,000	1	700,000	700,000	1	700,000	700,000	1	750,000	750,000	
カメラ監視サーバ改造	式	1	900,000	900,000	1	900,000	900,000	1	900,000	900,000	1	900,000	900,000	
制御論理部改造	式	1	850,000	850,000	1	850,000	850,000	1	850,000	850,000	1	850,000	850,000	
メンテナンスPC改造	式	1	850,000	850,000	1	850,000	850,000	1	850,000	850,000	1	850,000	850,000	
CCTV設備(佐伯河川国道事務所)	式	1	—	950,000	1	—	850,000	1	—	850,000	1	—	950,000	
CCTV制御装置改造	式	1	—	950,000	1	—	850,000	1	—	850,000	1	—	950,000	
河川系統合管理サーバ改造	式	1	950,000	950,000	1	850,000	850,000	1	850,000	850,000	1	950,000	950,000	
電子応用設備	式	1	—	1,066,606	1	—	388,238	1	—	617,000	1	—	1,066,606	
CCTV設備工(切畑)	式	1	—	1,035,734	1	—	351,170	1	—	579,932	1	—	1,035,734	

1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。  
2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

CCTV装置設置工	式	1	—	11,490	1	—	57,000	1	—	145,762	1	—	11,490
機側装置設置 屋外ポール共架型	式	1	11,490	11,490	1	57,000	57,000	1	145,762	145,762	1	11,490	11,490
引込み開閉器盤設置工	式	1	—	902,300	1	—	180,000	1	—	320,000	1	—	902,300
引込み開閉器盤設置 屋外ポール共架	式	1	902,300	902,300	1	180,000	180,000	1	320,000	320,000	1	902,300	902,300
光ケーブル敷設工	式	1	—	121,944	1	—	114,170	1	—	114,170	1	—	121,944
光地中配線 SM-4C	式	1	924	924	1	2,616	2,616	1	2,616	2,616	1	924	924
光ケーブル接続 分岐接続	式	1	60,150	60,150	1	65,900	65,900	1	65,900	65,900	1	60,150	60,150
光ケーブル成端	式	1	21,610	21,610	1	3,174	3,174	1	3,174	3,174	1	21,610	21,610
光ケーブル試験	式	1	39,260	39,260	1	42,480	42,480	1	42,480	42,480	1	39,260	39,260
CCTV設備工（佐伯出張所）	式	1	—	28,622	1	—	32,068	1	—	32,068	1	—	28,622
CCTV監視制御装置改造設置工	式	1	—	22,491	1	—	22,960	1	—	22,960	1	—	22,491
メディアコンバータ据付調整	式	1	13,230	13,230	1	11,480	11,480	1	11,480	11,480	1	13,230	13,230
IPデコーダ据付調整	式	1	9,261	9,261	1	11,480	11,480	1	11,480	11,480	1	9,261	9,261
光ケーブル敷設工	式	1	—	4,528	1	—	7,288	1	—	7,288	1	—	4,528
光屋内配線 SM-1C	式	1	4,528	4,528	1	7,288	7,288	1	7,288	7,288	1	4,528	4,528
配線工	式	1	—	1,603	1	—	1,820	1	—	1,820	1	—	1,603
屋内配線 LANケーブル	式	1	—	1,603	1	1,820	1,820	1	1,820	1,820	1	1,603	1,603
工場製品輸送工	式	1	—	2,250	1	—	5,000	1	—	5,000	1	—	2,250
輸送工	式	1	—	2,250	1	—	5,000	1	—	5,000	1	—	2,250
輸送（電気） 200kg	式	1	2,250	2,250	1	5,000	5,000	1	5,000	5,000	1	2,250	2,250
直接工事費	式	1	—	1,066,606	1	—	388,238	1	—	617,000	1	—	1,066,606
共通仮設費	式	1	—	125,500	1	—	76,836	1	—	512,000	1	—	125,500
共通仮設費	式	1	—	21,500	1	—	45,000	1	—	512,000	1	—	21,500
安全費	式	1	—	21,500	1	—	45,000	1	—	294,000	1	—	21,500
交通誘導員	式	1	21,500	21,500	1	—	45,000	1	—	85,000	1	—	21,500
共通仮設費（率計上）	式	1	—	104,000	1	—	31,836	1	—	133,000	1	—	104,000
準備費	式	1	—	0	1	—	31,836	1	—	133,000	1	—	0
純工事費	式	1	—	1,192,106	1	—	465,074	1	—	1,129,000	1	—	1,192,106
現場管理費	式	1	—	392,000	1	—	162,776	1	—	584,000	1	—	392,000
技術者間接費	式	1	—	19,000	1	—	9,627	1	—	労務管理費に含む	1	—	19,000
工事原価	式	1	—	1,603,106	1	—	637,477	1	—	1,713,000	1	—	1,603,106

一般管理費等	式	1	-	226,894	1	-	82,523	1	-	労務管理費に含む	1	-	226,894
機器費	式	1	-	8,870,000	1	-	7,780,000	1	-	7,780,000	1	-	8,870,000
工事価格	式	1	-	10,700,000	1	-	8,500,000	1	-	9,493,000	1	-	10,700,000
消費税相当額	式	1	-	535,000	1	-	425,000	1	-	474,650	1	-	535,000
工事費計	式	1	-	11,235,000	1	-	8,925,000	1	-	9,967,650	1	-	11,235,000



比較表-4

## 資材購入先一覧(主要資材)の比較表

記入要領														
1) 「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。 3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。 4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要資材(購入価格が工事費の約0.3%以上の資材)とし、軽微な資材は省略する。 6) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。														
工事名														
切畑CCTV設備設置工事														
工種種別	品名規格	単位	入札時(当初の予定)				工事完成時(実績)					※ 官単価 (最終)	備考	
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との 関係			業者名	所在地			入札者との 関係
配線工	SM-1C	m	8	555	株式会社 オフィスコミュニ ケーションズ サービス	大分市下郡 南3-5-46	協力会社	8	975	株式会社 オフィスコミュニ ケーションズ サービス	大分市下 郡南3-5- 46	協力会社	429	
配線工	CAT5-4P	m	7	55	株式会社 オフィスコミュニ ケーションズ サービス	大分市下郡 南3-5-46	協力会社	7	50	株式会社 オフィスコミュニ ケーションズ サービス	大分市下 郡南3-5- 46	協力会社	47	
設置工	引込開閉器盤	式	1	150,000	株式会社 丸音音春商店	福岡市中央 区 平和3丁目 19-25	代理店	1	290,000	株式会社 サン電機工業	北九州市 小倉南区 上吉田1丁 目1番6号	代理店	891,000	



比較表-5

## 手持ち機械の比較表(主要機械)

記入要領	<p>1) 本様式には、主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入して下さい。</p> <p>2) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。</p> <p>3) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要機械相当品(各機械経費が工事費の約0.3%以上の機器)のみでよい。</p> <p>4) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。</p>										
工事名	切畑CCTV設備設置工事										
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時(当初の予定)				工事完成時(実績)			官単価※ (最終)	備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名		
	*本工事にて手持ち資材の使用はございませんでした。										





比較表-8

## 建設副産物の搬出等の比較表

記入要領	1) 当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。 2) 記入してある名称以外の建設副産物がある場合は、名称を追加して記入して下さい。 3) 受け入れ価格は、建設副産物の処分のみに必要な価格を記入してください(収集、運搬等に必要な費用を除く)。 4) ※印の官積算価格欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。					
工事名	切畑CCTV設備設置工事					
建設副産物の名称	入札時(当初の予定)		工事完成時(実績)		官積算価格※ (最終)	備考
	受け入れ予定箇所	受け入れ価格	受け入れた箇所	受け入れた価格		
*本工事で搬出及び搬入する建設副産物はありませんでした。						

Ⅲ 工事費内訳

注)消費税抜きで記入してください

金額単位:千円

費目	元請+元請外注	元請	元請外注 合計	1
				(株)オフィスコミュニケーションサービス 機器据付・配線 工事
① 直接工事費	617	290	327	327
(1) 材料費	315	290	25	25
(2) 労務費	300	0	300	300
(3) 機械機具等損料	2	0	2	2
(4) 貸与機械等現場修理・管理費	0	0	0	0
(5) 直接経費	0	0	0	0
A 特許使用料	0	0	0	0
B 光熱電力使用料	0	0	0	0
(6) 特殊経費	0	0	0	0
② 間接工事費	1,096	623	473	473
(1) 共通仮設費	512	218	294	294
イ 運搬費	0	0	0	0
A 器機材	0	0	0	0
1 仮設材①	0	0	0	0
2 仮設材②	0	0	0	0
3 仮設材③	0	0	0	0
4 敷鉄板類①	0	0	0	0
5 敷鉄板類②	0	0	0	0
6 敷鉄板類③	0	0	0	0
7 橋梁等架設支保工	0	0	0	0
8 橋梁用架設タワー等	0	0	0	0
9 橋梁用仮設桁設備	0	0	0	0
10 積み込み取り卸し費	0	0	0	0
11 トンネル用スライドセントル	0	0	0	0
12 その他	0	0	0	0
B 建設機械20t未満	0	0	0	0
① 自走・貨物自動車等 による運搬	0	0	0	0
② 日々回送による運搬	0	0	0	0
③ 現場内小運搬	0	0	0	0
C 建設機械20t以上	0	0	0	0
① 貨物自動車等 による運搬	0	0	0	0
② 自走 による運搬	0	0	0	0
③ 日々回送による運搬	0	0	0	0
④ 現場内小運搬	0	0	0	0
ロ 準備費	0	0	0	0
A 準備・測量等	0	0	0	0
B その他	0	0	0	0
ハ 事業損失防止施設費	0	0	0	0
ニ 安全費	294	0	294	294
安全留意度 「建設工事公衆災害防止対策要綱」に ついて選択		1 最小限の安全対策		
A 安全管理費	209	0	209	209

①	工事区域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要した費用(稼働日の保安要員等の費用を含む)	0	0	0	0
②	不稼働日の保安要員等の費用	0	0	0	0
③	標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード等の安全施設類の設置、撤去、補修に要した費用及び使用期間中の損料	209	0	209	209
④	夜間作業を行う場合における照明に要した費用	0	0	0	0
⑤	酸素欠乏症の予防に要した費用	0	0	0	0
⑥	河川、海岸工事における救命艇に要した費用	0	0	0	0
⑦	粉塵作業の予防に要した費用	0	0	0	0
⑧	長大トンネル等における防火安全対策に要した費用	0	0	0	0
⑨	安全用品等の費用	0	0	0	0
⑩	安全委員会等に要した費用	0	0	0	0
⑪	国土交通省(港湾・航空)発注工事における再圧装置設置、撤去、維持管理に要した費用	0	0	0	0
B	交通誘導員等	85	0	85	85
C	鉄道空港安全管理	0	0	0	0
D	美装化等	0	0	0	0
E	高圧作業予防	0	0	0	0
F	航路安全標識・警戒船	0	0	0	0
G	ダム発破・監視費	0	0	0	0
H	トンネル工事における呼吸用保護具	0	0	0	0
I	その他	0	0	0	0
ホ	役務費	0	0	0	0
A	土地の借上費	0	0	0	0
B	電力用水等基本料	0	0	0	0
ヘ	技術管理費	0	0	0	0
A	品質管理費等	0	0	0	0
B	特別な品質管理	0	0	0	0
C	現場条件等費用	0	0	0	0
D	品質証明(社内検査)に要した費用	0	0	0	0
E	各種調査等	0	0	0	0
F	各種台帳等	0	0	0	0
G	その他	0	0	0	0
ト	営繕費	0	0	0	0
A	建物費	0	0	0	0
B	借上費	0	0	0	0
C	宿泊費	0	0	0	0
D	労働者送迎費	0	0	0	0
E	監督員詰所等	0	0	0	0
F	美装化等1	0	0	0	0
G	美装化等2	0	0	0	0
H	その他	0	0	0	0
I	労働者海上輸送費	0	0	0	0
チ	その他	0	0	0	0

リ	技術者間接費(電気工事、光ケーブル工事の場合)	218	218	0	0
(2)	補償費	0	0	0	0
(3)	現場管理費	584	405	179	179
イ	労務管理費	20	20	0	0
ロ	安全訓練等費用	0	0	0	0
	A 安全・衛生に要した費用	0	0	0	0
	B 研修訓練等に要した費用	0	0	0	0
ハ	租税公課	0	0	0	0
ニ	社員等従業員給料手当	430	318	112	112
ホ	退職金	0	0	0	0
ヘ	保険料	34	34	0	0
	① 火災保険	0	0	0	0
	② 工事保険	1	1	0	0
	③ 自動車保険	1	1	0	0
	④ 組立保険	0	0	0	0
	⑤ 法定外の労災保険	29	29	0	0
	⑥ その他損害保険	3	3	0	0
ト	法定福利費	73	29	44	44
	A 労災保険料	1	1	0	0
	B 雇用保険料	7	2	5	5
	C 健康保険料	24	10	14	14
	D 厚生年金保険料	41	16	25	25
	E 建退共制度掛金	0	0		
	F 船員保険料	0	0	0	0
チ	福利厚生費	0	0	0	0
リ	補償費	0	0	0	0
ヌ	通信交通費	0	0	0	0
ル	交際費	0	0	0	0
ヲ	寄付金	0	0	0	0
ワ	その他	4	4	0	0
カ	外注一般管理費等	23		23	23
③	外注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算値)		800	外注一般の計算値=>	23
④	一般管理費等 自動計算値 = -993	-993	-993		
⑤	鋼橋等工場製作費(電気工事・光ケーブル工事の場合は、機器費)	7,780	7,780	0	0
⑥	別途調査等工事価格	0	0	0	0
⑦	工事価格	8,500	8,500	800	800
⑧	消費税相当額(下請欄は、下請工事価格の自動計算値)	425	425	工事価格の計算値=>	800
⑨	工事請負金額	8,925	8,925		
⑩	営繕費のうち、地代に要した費用	0	0	0	0
⑪	準備費のうち伐開・除根・除草等に要した費用	0	0	0	0
⑫	仮設費(直工)にてイメージアップに要した費用	0	0	0	0
⑬	二次下請負者の数	1		1	1
⑭	二次下請負者の外注一般管理費等の合計	0		0	0
⑮	二次下請負者への発注工事価格の合計	294		294	294
⑯	延実人員数と作業日数				
(1)	労働者延人員	36	0	36	36

(2) (1)のうち通勤労働者延人員	36	0	36	36
(3) 技能関係等従事者延人員	0	0	0	0
(4) 技術事務関係社員等従業員延人員	21	12	9	9
(5) 作業日数			11	11

⑰ 現場管理費_その他のうち、事務用品費に要した費用	0	0	0	0
⑱ 現場管理費_その他のうち、動力・用水光熱費に要した費用	0	0	0	0
⑲ 安全費_その他のうち、水雷・傷害保険に要した費用	0	0	0	0