

重要水防箇所一覧表(B)

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸の区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|-------------|-----|---------------|--------|-----------------------------|------------------|---|------------------|
| 1 | 熊本県 | 菊池川 | 玉名市大浜町 | 左岸 | 1/500～1/700 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 2 | | | 玉名市大浜町 | 左岸 | 3/300～4/100 | 800 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 3 | | | 玉名市小島 | 左岸 | 4/500～4/900 | 400 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 4 | | | 玉名市向津留 | 左岸 | 8/500～8/700 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 5 | | | 玉名市向津留～寺田 | 左岸 | 9/100～9/300 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| | | | 玉名市寺田 | 左岸 | 9/300～9/500 | 200 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 玉名市津留 | 左岸 | 9/500～9/700 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 6 | | | 玉名市玉名 | 左岸 | 11/900～12/300 | 400 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| | | | 玉名市玉名 | 左岸 | 12/300～12/500 | 200 | 堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | シート張り工 月の輪工 |
| | | | 玉名市玉名 | 左岸 | 12/500～12/700 | 200 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| 7 | | | 玉名市上小田 | 左岸 | 12/900～13/100 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 8 | 玉名市上小田～瀬川 | 左岸 | 13/300～13/700 | 400 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 | | |
| 9 | 玉名郡和水町江田 | 左岸 | 15/300～15/500 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 | | |
| 10 | 玉名郡和水町藤田～前原 | 左岸 | 16/100～16/300 | 200 | 堤防高B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 | | |
| 11 | 玉名郡和水町竈門 | 左岸 | 17/500～17/700 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 | | |

重要水防箇所一覧表(B)

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸の区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|-----|-----|-------------|--------|---------------|-------|---------------------------------------|-------------------|
| 12 | 熊本県 | 菊池川 | 玉名郡和水町竈門 | 左岸 | 18/300～18/500 | 200 | 堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 玉名郡和水町竈門 | 左岸 | 18/500～18/900 | 400 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 13 | | | 玉名郡和水町下津原 | 左岸 | 19/500～20/500 | 1,000 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 14 | | | 玉名郡和水町下津原 | 左岸 | 21/100～21/300 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 15 | | | 玉名郡和水町下津原 | 左岸 | 21/700～23/100 | 1,400 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 16 | | | 玉名郡和水町下津原 | 左岸 | 23/300～23/500 | 200 | 堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 玉名郡和水町下津原 | 左岸 | 23/500～23/700 | 200 | 堤防高B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 17 | | | 玉名郡和水町大屋 | 左岸 | 25/100～25/300 | 200 | 堤防高B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 裏シート張り工 |
| | | | 玉名郡和水町大屋 | 左岸 | 25/700～25/900 | 200 | 堤防高B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 裏シート張り工 |
| 18 | | | 玉名郡和水町大屋～焼米 | 左岸 | 25/900～26/500 | 600 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 裏シート張り工 |
| | | | 山鹿市坂田 | 左岸 | 26/500～26/900 | 400 | 堤防高B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市坂田 | 左岸 | 26/900～27/100 | 200 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市坂田～小原 | 左岸 | 27/100～28/900 | 1,800 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 19 | | | 山鹿市志々岐～南島 | 左岸 | 32/100～32/500 | 400 | 堤防高B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 20 | | | 山鹿市南島 | 左岸 | 33/900～34/100 | 200 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| 21 | | | 山鹿市長坂 | 左岸 | 34/300～34/900 | 500 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 22 | | | 山鹿市長坂～小柳 | 左岸 | 35/500～36/300 | 800 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| 23 | | | 山鹿市中川 | 左岸 | 37/900～38/100 | 200 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |

重要水防箇所一覧表(B)

平成31年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸の区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|-----|-----|-------------|--------|---------------|-------|---|------------------|
| 24 | 熊本県 | 菊池川 | 山鹿市中川 | 左岸 | 39/300～39/700 | 400 | 堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | シート張り工 月の輪工 |
| | | | 山鹿市中川 | 左岸 | 39/700～39/900 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 25 | | | 菊池市七城町橋田～蘇崎 | 左岸 | 41/100～41/500 | 400 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 26 | | | 菊池市七城町蘇崎～林原 | 左岸 | 41/900～43/100 | 1,200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 27 | | | 菊池市七城町林原～亀尾 | 左岸 | 44/500～44/700 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 28 | | | 菊池市木柑子 | 左岸 | 44/900～45/100 | 200 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| 29 | | | 菊池市木柑子 | 左岸 | 45/300～45/500 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 30 | | | 菊池市広瀬 | 左岸 | 46/700～46/900 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 31 | | | 玉名市滑石 | 右岸 | 1/900～2/100 | 200 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 32 | | | 玉名市小浜 | 右岸 | 2/900～3/300 | 400 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| | | | 玉名市小浜 | 右岸 | 3/300～3/700 | 400 | 堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | シート張り工 月の輪工 |
| | | | 玉名市小浜～六田 | 右岸 | 3/700～5/500 | 1,800 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 33 | | | 玉名市松木 | 右岸 | 5/700～6/100 | 400 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 34 | | | 玉名市高瀬 | 右岸 | 7/300～7/700 | 400 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 35 | | | 玉名市秋丸 | 右岸 | 8/100～8/300 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |

重要水防箇所一覧表(B)

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸の区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 | | |
|----|----------|-----|---------------|--------|---------------|-------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| 36 | 熊本県 | 菊池川 | 玉名郡和水町内田 | 右岸 | 17/700～18/100 | 400 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 | | |
| | | | 玉名郡和水町内田～小田 | 右岸 | 18/100～18/300 | 200 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 | | |
| | | | 玉名郡和水町長小田 | 右岸 | 18/300～18/500 | 200 | 堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 | | |
| | | | 玉名郡和水町長小田～久井原 | 右岸 | 18/500～19/100 | 600 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 | | |
| | | | 玉名郡和水町久井原 | 右岸 | 19/100～19/300 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 | | |
| | | | 玉名郡和水町久井原 | 右岸 | 19/300～19/500 | 200 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 | | |
| 37 | | | 熊本県 | 菊池川 | 玉名郡和水町江栗 | 右岸 | 20/500～20/900 | 400 | 堤防高B, 堤防断面B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | | | 玉名郡和水町江栗 | 右岸 | 20/900～21/100 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | | | 玉名郡和水町江栗 | 右岸 | 21/100～21/300 | 200 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | | | 玉名郡和水町江栗 | 右岸 | 21/300～21/700 | 400 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | | | 玉名郡和水町江栗 | 右岸 | 21/700～21/900 | 200 | 堤防高B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 38 | | | | | 熊本県 | 菊池川 | 玉名郡和水町平野 | 右岸 | 22/300～22/500 | 200 |
| 39 | 玉名郡和水町平野 | 右岸 | | | | | 22/700～22/900 | 200 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |

重要水防箇所一覧表(B)

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸の区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|-----------|-----|---------------|--------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 40 | 熊本県 | 菊池川 | 山鹿市下津原 | 右岸 | 23/100～23/300 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 41 | | | 山鹿市椿井～保多田 | 右岸 | 24/900～25/300 | 400 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市保多田～西牧 | 右岸 | 25/300～26/300 | 1,000 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市西牧 | 右岸 | 26/300～26/500 | 200 | 堤防高B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市西牧 | 右岸 | 26/500～26/900 | 400 | 堤防高B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市西牧 | 右岸 | 26/900～27/100 | 200 | 堤防高B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市西牧 | 右岸 | 27/100～27/500 | 400 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市西牧 | 右岸 | 27/500～27/700 | 200 | 堤防高B, 堤防断面B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市西牧 | 右岸 | 27/700～27/900 | 200 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市西牧～保多田 | 右岸 | 27/900～28/900 | 1,000 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市保多田 | 右岸 | 28/900～29/300 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 42 | | | 山鹿市鍋田 | 右岸 | 29/300～30/500 | 1,200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市川端町～山鹿 | 右岸 | 30/500～31/900 | 1,400 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 43 | | | 山鹿市宗方 | 右岸 | 32/100～32/700 | 600 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | 山鹿市山鹿 | 右岸 | 32/700～33/300 | 600 | 堤防高B, 漏水B (河道内掘削未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 土のう積み工 シート張り工 月の輪工 | | |
| | 山鹿市古閑～方保田 | 右岸 | 33/300～36/500 | 3,200 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 | | |

重要水防箇所一覧表(B)

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸の 区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----------|-----|---------------|----------------|---|--------------------------|-------|---|----------------|
| 44 | 熊本県 | 菊池川 | 山鹿市鹿本町中川～七城町高島 | 右岸 | 37/000～39/300 | 2,300 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| | | | 山鹿市鹿本町中川 | 右岸 | 39/300～39/500 | 200 | 堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | シート張り工 月の輪工 |
| | | | 山鹿市鹿本町中川 | 右岸 | 39/500～39/700 | 200 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| | | | 山鹿市鹿本町中川～七城町高島 | 右岸 | 39/700～39/900 | 200 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| 45 | | | 菊池市七城町高島 | 右岸 | 41/100～41/500 | 400 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| | | | 菊池市七城町高島 | 右岸 | 41/500～41/700 | 200 | 堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | シート張り工 月の輪工 |
| | | | 菊池市七城町高島 | 右岸 | 41/700～42/100 | 400 | 堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | シート張り工 月の輪工 |
| | | | 菊池市七城町高島～七城町菰入 | 右岸 | 42/100～42/900 | 400 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| | | | 菊池市七城町菰入 | 右岸 | 42/900～43/100 | 200 | 堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | シート張り工 月の輪工 |
| | | | 菊池市七城町菰入 | 右岸 | 43/100～43/300 | 200 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| | | | 菊池市七城町菰入 | 右岸 | 43/300～43/900 | 600 | 堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | シート張り工 月の輪工 |
| | | | 菊池市七城町清水 | 右岸 | 43/900～46/700 | 2,800 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| 菊池市七城町清水 | 右岸 | 46/700～47/100 | 400 | 堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | シート張り工 月の輪工 | | | |
| 菊池市七城町清水 | 右岸 | 47/100～47/300 | 200 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 | | | |
| 菊池市七城町清水 | 右岸 | 47/300～49/100 | 1,800 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 | | | |
| 菊池市七城町清水 | 右岸 | 49/100～49/300 | 400 | 堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 土のう積み工 シート張り工 月の輪工 | | | |

重要水防箇所一覧表(B)

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸の 区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|-------|------|-------------|------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
| 46 | 熊本県 | 繁根木川 | 玉名市松木 | 左岸 | 0/000～0/100 | 100 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| | | | 玉名市松木～永徳寺 | 左岸 | 0/100～0/500 | 400 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 47 | | | 玉名市高瀬 | 左岸 | 0/700～0/900 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| | | | 玉名市高瀬 | 左岸 | 0/900～1/100 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 玉名市岩崎 | 左岸 | 1/100～1/300 | 200 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 玉名市岩崎 | 左岸 | 1/300～1/500 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 48 | | | 玉名市玉名 | 左岸 | 2/500～2/700 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 49 | | | 玉名市玉名 | 左岸 | 2/900～3/000 | 100 | 堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 50 | | | 玉名市松木 | 右岸 | 0/000～0/300 | 300 | 堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | シート張り工 月の輪工 |
| | | | 玉名市松木～繁根木 | 右岸 | 0/300～0/500 | 200 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| | | | 玉名市繁根木 | 右岸 | 0/500～0/700 | 200 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| | | | 玉名市繁根木 | 右岸 | 0/700～0/900 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| | | | 玉名市繁根木～岩崎 | 右岸 | 0/900～1/100 | 200 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 51 | | | 玉名市岩崎 | 右岸 | 1/300～1/700 | 400 | 堤防高B (河道内掘削未施工による能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 52 | 玉名市岩崎 | 右岸 | 1/900～2/100 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 | | |
| 53 | 玉名市富尾 | 右岸 | 2/500～2/900 | 400 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 | | |
| | 玉名市富尾 | 右岸 | 2/900～3/300 | 100 | 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | シート張り工 | | |

重要水防箇所一覽表(B)

平成31年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸の 区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|-------|-----|-------------|------------|-----------------------------|------------------|---|------------------------------|
| 54 | 熊本県 | 木葉川 | 玉名市向津留 | 左岸 | 0/100～0/500 | 400 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 玉名市向津留 | 左岸 | 0/500～0/700 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| | | | 玉名市向津留 | 左岸 | 0/700～0/900 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 55 | | | 玉名市向津留 | 右岸 | 0/500～0/900 | 400 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 56 | 熊本県 | 岩野川 | 山鹿市石 | 左岸 | 0/200～0/300 | 100 | 堤防高B (河道内掘削未施工による能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市石 | 左岸 | 0/300～1/300 | 1,000 | 堤防高B (河道内掘削未施工による能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市石 | 左岸 | 1/300～1/500 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市石 | 左岸 | 1/500～1/700 | 200 | 堤防高B, 漏水B (河道内掘削未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 土のう積み工 シート張り工 月の輪工 |
| | | | 山鹿市石 | 左岸 | 1/700～2/100 | 400 | 堤防高B, 漏水B (河道内掘削未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 土のう積み工 シート張り工 月の輪工 |
| | | | 山鹿市石 | 左岸 | 2/100～2/300 | 200 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) | 月の輪工 |
| | | | 57 | 山鹿市杉 | 左岸 | 2/500～2/900 | 400 | 漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) |
| 58 | | | 山鹿市鍋田 | 右岸 | 0/200～0/300 | 100 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市鍋田 | 右岸 | 0/300～0/500 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 59 | | | 山鹿市城～石 | 右岸 | 1/300～1/700 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市城～石 | 右岸 | 1/700～2/100 | 400 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 60 | | | 山鹿市城 | 右岸 | 2/300～2/500 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 61 | | | 山鹿市津留 | 右岸 | 3/100～3/300 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 山鹿市津留 | 右岸 | 4/500～4/700 | 200 | 堤防高B, 堤防断面B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | 山鹿市津留 | 右岸 | 4/700～4/900 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 | | |

重要水防箇所一覧表(B)

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸の区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|-----|-----|--------------|--------|-------------|-------|-----------------------------|------------------|
| 62 | 熊本県 | 合志川 | 山鹿市分田 | 左岸 | 1/100～1/300 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 63 | | | 熊本市植木町伊知坊 | 左岸 | 4/400～5/100 | 700 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 64 | | | 菊池市泗水町南田島 | 左岸 | 7/400～7/800 | 400 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 65 | | | 山鹿市鹿本町中川 | 右岸 | 0/300～0/700 | 400 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 66 | | | 熊本市植木町伊知坊～舟島 | 右岸 | 4/300～4/800 | 500 | 堤防高B (河川横断工作物による河積阻害) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | | 熊本市植木町舟島 | 右岸 | 4/800～5/000 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 67 | | | 熊本市植木町舟島 | 右岸 | 5/000～5/300 | 300 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 68 | | | 菊池市泗水町南田島 | 右岸 | 7/300～7/900 | 600 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 69 | | | 菊池市泗水町田島 | 右岸 | 8/100～8/850 | 750 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 70 | | | 菊池市泗水町田島 | 右岸 | 8/700～9/100 | 400 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 71 | | | 菊池市泗水町田島 | 右岸 | 9/700～9/900 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |

重要水防箇所一覧表(B)

平成31年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸の 区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|-----|------|------------|------------|-------------|--------|------------------------------|------------------|
| 72 | 熊本県 | 迫間川 | 菊池市七城町高田 | 左岸 | 1/500～1/900 | 400 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 73 | | | 菊池市隈府 | 左岸 | 7/900～8/100 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 74 | | | 菊池市七城町山崎 | 右岸 | 5/700～5/900 | 200 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 75 | | | 菊池市玉祥寺 | 右岸 | 8/100～8/300 | 200 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 76 | | | 菊池市玉祥寺～西迫間 | 右岸 | 8/700～8/900 | 200 | 堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 77 | 熊本県 | 上内田川 | 菊池市七城町台 | 左岸 | 1/500～1/900 | 400 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 78 | | | 菊池市七城町台 | 左岸 | 2/100～2/200 | 100 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| 79 | | | 山鹿市鹿本町中富 | 右岸 | 0/000～0/100 | 100 | 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) | シート張り工 |
| 80 | | | 山鹿市鹿本町梶屋 | 右岸 | 2/100～2/200 | 100 | 堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) | 土のう積み工 シート張り工 |
| | | 計 | | | 149 | 61,750 | | |

様式-3

重要水防箇所一覧表(B)

平成31年3月31日現在
菊池川水系

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸の 区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|-----|------|-----|------------|-----|--------|----|------|
| | 熊本県 | 菊池川 | | 左岸 | 41 | 16,300 | | |
| | | | | 右岸 | 52 | 29,700 | | |
| | | 繁根木川 | | 左岸 | 8 | 1,600 | | |
| | | | | 右岸 | 9 | 2,200 | | |
| | | 木葉川 | | 左岸 | 3 | 800 | | |
| | | | | 右岸 | 1 | 400 | | |
| | | 岩野川 | | 左岸 | 7 | 2,500 | | |
| | | | | 右岸 | 8 | 1,700 | | |
| | | 合志川 | | 左岸 | 3 | 1,300 | | |
| | | | | 右岸 | 8 | 3,350 | | |
| | | 迫間川 | | 左岸 | 2 | 600 | | |
| | | | | 右岸 | 3 | 600 | | |
| | | 上内田川 | | 左岸 | 2 | 500 | | |
| | | | | 右岸 | 2 | 200 | | |
| 合計 | | | | 左岸 | 66 | 23,600 | | |
| | | | | 右岸 | 83 | 38,150 | | |
| | | | | | 149 | 61,750 | | |

様式-3

重要水防箇所一覧表(B)

平成31年3月31日現在
菊池川水系

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸 の区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 | |
|----|-----|------|-----|------------|----|-------|--------|------|--|
| | 玉名市 | 菊池川 | | | 19 | 7,400 | | | |
| | | 繁根木川 | | | 17 | 3,800 | | | |
| | | 木葉川 | | | 4 | 1,200 | | | |
| | 和水町 | 菊池川 | | | 26 | 8,800 | | | |
| | 山鹿市 | 菊池川 | | | | 30 | 19,400 | | |
| | | 岩野川 | | | | 15 | 4,200 | | |
| | | 合志川 | | | | 2 | 600 | | |
| | | 迫間川 | | | | - | - | | |
| | | 上内田川 | | | | 2 | 200 | | |
| | 菊池市 | 菊池川 | | | | 18 | 10,400 | | |
| | | 合志川 | | | | 5 | 2,350 | | |
| | | 迫間川 | | | | 5 | 1,200 | | |
| | | 上内田川 | | | | 2 | 500 | | |
| | 熊本市 | 合志川 | | | 4 | 1,700 | | | |
| | | | | | | 149 | 61,750 | | |