

## 重要水防箇所一覧表(B)

平成27年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	熊本県	菊池川	玉名市大浜町	左岸	2/200～2/400	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
			玉名市大浜町	左岸	2/400～2/600	200	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 月の輸工
			玉名市大浜町	左岸	2/600～2/800	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
			玉名市大浜町	左岸	2/800～2/900	100	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 月の輸工
			玉名市大浜町	左岸	2/900～3/000	100	堤防高B, 堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工:月の輸工
			玉名市大浜町	左岸	3/000～3/100	100	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
2			玉名市向津留～寺田	左岸	9/300～9/500	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
3			玉名市玉名	左岸	12/400～12/600	200	漏水B (河道内掘削未施工による能力不足)	月の輸工
4			玉名郡和水町江田	左岸	15/300～15/500	200	堤防高B (河道内掘削未施工による能力不足)	土のう積み工 シート張り工
5			玉名郡和水町江田	左岸	16/210～16/300	90	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
6			玉名郡和水町藤田	左岸	17/225～17/250	25	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
7			玉名郡和水町藤田	左岸	17/400～17/600	71	堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
8			玉名郡和水町竈門	左岸	18/400～18/800	400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
9	玉名郡和水町竈門	左岸	19/400～19/600	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
	玉名郡和水町竈門	左岸	19/600～20/600	1,000	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
10	玉名郡和水町下津原	左岸	21/800～22/700	900	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
11	玉名郡和水町下津原	左岸	23/200～23/275	75	堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
12	玉名郡和水町大屋～小原	左岸	25/700～27/200	1,500	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工		
13	山鹿市小原	左岸	28/850～29/000	150	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工		

# 重要水防箇所一覧表(B)

平成27年3月31日現在  
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
14	熊本県	菊池川	山鹿市志々岐～南島	左岸	31/800～32/800	1,000	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市南島～長坂	左岸	32/800～34/000	1,200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	土のう積み工 シート張り工 月の輪工
山鹿市長坂			左岸	34/000～34/550	550	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工	
15			山鹿市長坂	左岸	35/450～36/200	750	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
16			山鹿市長坂	左岸	37/850～38/000	150	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
17			山鹿市中川	左岸	39/400～39/600	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
18			菊池市木柑子～広瀬	左岸	45/000～46/600	1,600	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
19			菊池市広瀬～出田	左岸	47/000～47/200	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	シート張り工 月の輪工
20			玉名市滑石	右岸	2/000～2/100	100	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
21			玉名市滑石～小浜	右岸	2/300～2/800	500	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
			玉名市滑石～小浜	右岸	2/800～3/000	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
			玉名市滑石～小浜	右岸	3/000～3/750	750	堤防断面B、漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	土のう積み工 シート張り工 月の輪工
22			玉名市小浜	右岸	4/700～4/950	250	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名市小浜～六田	右岸	4/950～5/400	450	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
23			玉名市松木	右岸	5/700～6/100	400	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
24			玉名市高瀬	右岸	7/300～7/500	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	シート張り工
25			玉名市月田	右岸	15/450～16/180	730	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
27			玉名郡和水町長小田	右岸	17/700～17/800	100	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工

# 重要水防箇所一覧表(B)

平成27年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
27	熊本県	菊池川	玉名郡和水町長小田～久井原	右岸	17/800～19/500	1,700	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
28			玉名郡和水町江栗	右岸	20/400～22/000	1,600	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
29			玉名郡和水町江栗	右岸	22/300～22/500	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
30			玉名郡和水町下津原	右岸	22/700～23/170	470	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
31			山鹿市椿井～保多田	右岸	25/100～27/200	2,100	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
32			山鹿市保多田～山鹿	右岸	29/200～32/800	2,823	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			山鹿市山鹿～古閑	右岸	32/800～33/100	300	堤防高B, 堤防断面B, 漏水B (河道内掘削未施工による流下能力不足) (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	土のう積み工 シート張り工 月の輪工
			山鹿市山鹿～古閑	右岸	33/100～34/200	1,100	堤防断面B, 漏水B (築堤未施工による流下能力不足) (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	土のう積み工 シート張り工 月の輪工
			山鹿市古閑	右岸	34/200～36/400	2,200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
33			山鹿市鹿本町中川～菊池市高島	右岸	37/000～39/800	2,800	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
34			菊池市高島～村田	右岸	41/200～49/200	8,000	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
35	熊本県	繁根木川	玉名市岩崎	左岸	1/200～1/400	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
36			玉名市岩崎～高津原	左岸	1/400～1/600	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名市高津原	左岸	1/800～2/000	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
37			玉名市高津原	左岸	2/100～2/300	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
38			玉名市玉名	左岸	2/500～3/000	500	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
39			玉名市松本～繁根木	右岸	0/000～0/600	600	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工
40			玉名市繁根木～富尾	右岸	1/200～2/800	1,600	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工

# 重要水防箇所一覽表(B)

平成27年3月31日現在

菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法		
41	熊本県	木葉川	玉名市向津留	左岸	0/100～0/500	400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
42	熊本県	岩野川	山鹿市石	左岸	1/600～1/800	200	漏水B, 堤防断面B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) (築堤未施工による流下能力不足)	月の輪工		
			山鹿市石	左岸	1/800～2/200	400	堤防高B, 漏水B, 堤防断面B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工) (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工 月の輪工		
			山鹿市杉	左岸	2/200～2/560	360	堤防高B (河道内掘削未施工による能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
			山鹿市杉	左岸	2/600～2/800	200	漏水B (堤防詳細点検の結果より所要の対策未施工)	月の輪工		
			山鹿市石～城	右岸	2/100～2/800	700	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
43			山鹿市津留	右岸	4/500～4/700	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
46	熊本県	合志川	山鹿市分田	左岸	1/100～1/300	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
47			熊本市植木町伊知坊	左岸	4/400～5/100	700	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
48			菊池市泗水町南田島	左岸	7/400～7/800	400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
49			山鹿市鹿本町中川	右岸	0/300～0/700	400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
50			熊本市植木町伊知坊～舟島	右岸	4/300～4/800	500	堤防高B (河川横断工作物による河積阻害)	土のう積み工 シート張り工		
			熊本市植木町舟島	右岸	4/800～5/000	200	堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
54			熊本市植木町舟島	右岸	5/000～5/300	300	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
55			菊池市泗水町南田島	右岸	7/300～7/900	600	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
56			菊池市泗水町田島	右岸	8/100～8/850	750	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
57			菊池市泗水町田島	右岸	8/700～9/100	400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
58			菊池市泗水町田島	右岸	9/700～9/900	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工		
59			熊本県	迫間川	菊池市隈府	左岸	6/900～7/300	400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工

## 重要水防箇所一覧表(B)

平成27年3月31日現在  
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
60			菊池市隈府	左岸	7/700~7/900	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
61			菊池市隈府	左岸	8/500~8/700	200	堤防高B, 堤防断面B (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
62			菊池市袈裟尾	右岸	6/500~6/700	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
63			菊池市玉祥寺	右岸	8/100~8/300	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
64			菊池市玉祥寺~西迫間	右岸	8/700~8/850	150	堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による能力不足)	土のう積み工 シート張り工
65	熊本県	上内田川	菊池市水鳥	左岸	1/500~1/900	400	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
66			菊池市水鳥	左岸	2/100~2/200	100	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
67			山鹿市鹿本町梶屋	右岸	2/100~2/200	100	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
		計			82	51,094		

## 重要水防箇所一覽表(B)

平成27年3月31日現在  
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
	熊本県	菊池川		左岸	27	11,561		
				右岸	21	26,973		
		繁根木川		左岸	5	1,300		
				右岸	2	2,200		
		木葉川		左岸	1	400		
				右岸	-	-		
		岩野川		左岸	4	1,160		
				右岸	2	900		
		合志川		左岸	3	1,300		
				右岸	8	3,350		
		迫間川		左岸	3	800		
				右岸	3	550		
		上内田川		左岸	2	500		
				右岸	1	100		
合計				左岸	45	17,021		
				右岸	37	34,073		
					82	51,094		

# 重要水防箇所一覧表(B)

平成27年3月31日現在  
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法	
	玉名市	菊池川			17	4,880			
		繁根木川			7	3,500			
		木葉川			1	400			
	和水町	菊池川			15	8,531			
	山鹿市	菊池川				13	15,323		
		岩野川				6	2,060		
		合志川				2	600		
		上内田川				1	100		
	菊池市	菊池川				3	9,800		
		合志川				5	2,350		
		迫間川				6	1,350		
		上内田川				2	500		
	熊本市	合志川				4	1,700		
						82	51,094		