

# 重要水防箇所一覧表(重点区間)

平成27年3月31日現在  
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	熊本県	菊池川	玉名市大浜町	左岸	2/100~2/200	100	堤防高B, 堤防断面A (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
2			玉名郡和水町江田~藤田	左岸	16/575~16/640	65	堤防高A, 堤防断面A (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
3			玉名郡和水町藤田	左岸	17/250~17/400	150	堤防高A, 堤防断面A (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
			玉名郡和水町藤田	左岸	17/400~17/600	71	堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
			玉名郡和水町藤田~前原	左岸	17/600~17/900	300	堤防高A, 堤防断面A (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
4			玉名郡和水町下津原	左岸	23/200~23/275	75	堤防高B (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
5			山鹿市小原	左岸	28/850~29/000	150	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
6			玉名市滑石	右岸	2/100~2/300	200	堤防高B, 堤防断面A (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
7			玉名郡和水町江栗	右岸	22/300~22/500	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
8			山鹿市椿井	右岸	23/500~24/400	900	堤防高A (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
9	山鹿市椿井	右岸	24/950~25/100	150	堤防高A (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工		
10	山鹿市鍋田~山鹿	右岸	30/100~33/100	3,000	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工		
11	熊本県	岩野川	山鹿市山鹿~石	左岸	0/400~1/400	1,000	堤防高A (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
12			山鹿市鍋田	右岸	0/200~0/500	300	堤防高A (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
13	熊本県	合志川	熊本市植木町舟島~平井	左岸	5/100~5/700	541	堤防高A (築堤・河川横断工作物による河積阻害)	土のう積み工 裏シート張り工
		計			15	7,202		

様式-3

## 重要水防箇所一覽表(重点区間)

平成27年3月31日現在  
菊池川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
	熊本県	菊池川		左岸	7	911		
				右岸	5	4,450		
		繁根木川		左岸	-	-		
				右岸	-	-		
		木葉川		左岸	-	-		
				右岸	-	-		
		岩野川		左岸	1	1,000		
				右岸	1	300		
		合志川		左岸	1	541		
				右岸	-	-		
		迫間川		左岸	-	-		
				右岸	-	-		
		上内田川		左岸	-	-		
				右岸	-	-		
合計				左岸	9	2,452		
				右岸	6	4,750		
					15	7,202		

様式-3

## 重要水防箇所一覧表(重点区間)

平成27年3月31日現在  
菊池川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法	
	玉名市	菊池川			2	300			
		繁根木川			-	-			
		木葉川			-	-			
	和水町	菊池川			6	861			
	山鹿市	菊池川				4	4,200		
		岩野川				2	1,300		
		合志川				-	-		
		迫間川				-	-		
		上内田川				-	-		
	菊池市	菊池川				-	-		
		合志川				-	-		
		迫間川				-	-		
		上内田川				-	-		
	熊本市	合志川				1	541		
						15	7,202		