


宮崎10号都城道路2工区志比田地区改良外工事

施 工：株式会社 増田工務店
工 期：平成30年3月31日～平成31年1月31日
工事内容：道路土工 掘削・残土処理工…60,000m³
法面整形工…4,300m³
排水構造物工…230m
応急処理工…1式



【コメント】

本工事は都城道路乙房I.C～南横市I.C間の志比田町月野原において、道路工事の1次掘削の現場でした。掘削・法面整形はICT(マシンコントロールバックホウ)にて施工しました。掘削土搬出が大型ダンプトラック延べ10,000台超であることから、本工事の課題である運搬時の交通事故防止に努め、無事に無事故にて工事を終えることができました。工事に携わったすべての皆様のおかげです。有難うございました。



着手前



完成



施工状況



集合写真

現場代理人…村上 義和
監理技術者…大山 芳史
現場係員 …内倉 奨也 中武 大輝
品質証明員…花屋 賢一



株式会社 増田工務店