

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 2 0 8 号川副 2 号橋上部工工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	P C 橋工事		
3) 工 期	369日間	自	令和 6年11月25日
		至	令和 7年11月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀 2 0 8 号川副 2 号橋上部工工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部		式	1	186, 186, 688		
PC橋工		式	1	169, 604, 303		
プレキャストセグメント製作工		式	1	72, 160, 000	プレキャストセグメント製作 50N/mm2 ；	9 本
プレキャストセグメント主桁組立工		式	1	16, 546, 800	プレキャストセグメント主桁組立 2200kN(225t)型(12S12. 7B) ；	9 本
支承工		式	1	34, 524, 000	ゴム支承 (A1) 最大反力 1150kN ；	9 個
					ゴム支承 (A2) 最大反力 1150kN ；	9 個
架設工(架設桁架設)		式	1	24, 294, 880	桁架設 プレキャストセグメント桁 ；	1 式
床版・横組工		式	1	22, 078, 623	鉄筋 SD345 D16～25 ；	5. 1 t
					鉄筋 SD345 D13 ；	0. 61 t
					コンクリート 30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜間 割増無 ；	65 m3
					PCケーブル シングルストラットシステム 950kN(100t)(1S28. 6) ；	1, 073 m
					緊張 シングルストラットシステム 950kN(100t)(1S28. 6) 固定側 (緊張用) ；	52 ケーブル
					足場	1 式
					防護	1 式
					登り栈橋	1 式
橋梁付属物工		式	1	15, 173, 845		

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀 2 0 8 号川副 2 号橋上部工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水装置工	式	1	5,636,733	排水管 (上部工) VP150 ;	7	m
				排水管 (橋面防水工) VP40 ;	13	m
				排水管 (下部工) VP150 ;	17	m
				コンクリートアンカーボルト設置 M12×100 (HDZT49) ;	40	本
				鋼製排水溝	58	m
地覆工	式	1	5,362,330	場所打地覆 (左側)	32	m
				場所打地覆 (右側)	32	m
				場所打地覆 (中央分離帯)	32	m
				場所打高欄 (A1)	19	m
				場所打高欄 (A2)	19	m
				足場 (側部足場)	1	式
落下物防止柵工	式	1	124,150	アンカーボルト M12 (4T) (HDZT49) ;	25	箇所
情報管路工	式	1	4,004,562	情報管路	450	m
				プルボックス W600×H800×D300 ;	4	個
銘板工	式	1	46,070	銘板 鋳物用銅合金地金 200×300×13 ;	1	枚
仮設工	式	1	1,408,540			
汚濁防止工	式	1	989,200	濁水処理設備	1	式
交通管理工	式	1	419,340	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀 2 0 8 号川副 2 号橋上部工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	186,186,688	
共通仮設費	式	1	15,793,800	
共通仮設費	式	1	1,152,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,094,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,641,000	
純工事費	式	1	201,980,488	
現場管理費	式	1	50,192,000	
工事原価	式	1	252,172,488	
一般管理費等	式	1	38,177,512	
工事価格	式	1	290,350,000	