1. 工事名

工事名	鹿児島3号下鯖地区1号函渠設置2期外工事
工事地名	鹿児島県出水市下鯖町地先

2. 工事内容

1)	事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	

2) 主工種 道路改良工事

3) 工 期229日間自 令和 6年 8月 5日至 令和 7年 3月21日

4) 工事概要

工事区分・工種・種別	単 位	数量	金額	細 別 内 訳		
路改良	式	1	134, 724, 565			
地盤改良工	式	1	148, 356			
置換工	式	1	148, 356	置換 割栗石;	10	m3
カルハ゛ートエ	式	1	132, 872, 552	1210 7		
作業土工	式	1	643, 413	床掘り 土砂;	1	式
				世戻し	1	式
				世戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む);	-	
				整地	1	式
				- 残土受入れ地での処理;		
プ゚レキャストカルハ゛ート工	式	1	114, 702, 069	プ・レキャストホ゛ックス	14. 3	m
				(2連4分割)		
				内幅 5.5m/5.5m 内高 5.5m;		
				PC縦連結工	112	本
				上下接合工	532	箇所
				モルタル充填式鉄筋継手接合;		
				目地工	553	m
				弾性シーリング材 ポリウレタン系(2成分形);		
				防水シート・緩衝材	394	m
				改質アスファルト防水材;		
				内部足場	1	式
				足場	1	式
				(外部)		
r5r II.C →			0 100 000	安全ネット必要;		
底版工	式	1	2, 430, 299	コンクリート	47	m3
				30-12-25(20) 早強;	4	<u>-1></u>
				型枠	1	式

工事区分・工種・種別	単位	数量		細 別 内 訳		
			金額	細 別 内 訳一般型枠;		
				鉄筋	0.6	t
				SD345 D13;		
				鉄筋	1.67	t
				SD345 D16~25;		
				鉄筋	2.58	t
				SD345 D29~32;	_	
				目地板	5	m2
ΣΙΣ Ρά →	式	-	4.700.000	瀝青繊維質目地板t=20;	477	
翼壁工	工	1	4, 760, 239	コンクリート 24-12-25(20)高炉;	47	m3
				24-12-25(20) 高炉; 型枠	1	式
				一般型枠;	1	10
				鉄筋	0.61	t
				SD345 D13 ;	0.01	C
				鉄筋	5. 52	t
				SD345 D16~25;		
				支保	1	式
				$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$;		
				足場	1	式
				安全ネット必要;		
プ゚レキャストカルバート工	式	1	10, 336, 532	プ・レキャストボ゛ックス	55	m
	Is.			内幅 1m 内高 1.8m;		
水構造物工	式	1	1, 611, 973			
作業土工	式	1	57, 859	床掘り	1	式
., , , , , _			,	土砂;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む);		
				整地 残土受入れ地での処理;	1	式

工事区分・工種・種別	単 位	数量	金額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	1, 554, 114	均しコンクリート	24	m2
				18-8-40(高炉)W/C規定なし 敷厚 20 c m ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(呑口)		
				現場打材 24-12-25(高炉) 3800×1600×700/25		
				00;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(吐口)		
				現場打材 24-12-25(高炉) 4100×1600×900/27		
				00;		
				足場	1	式
				安全ネット必要;		
構造物撤去工	式	1	16, 784			
 構造物取壊し工	式	1	8, 517	コンクリート構造物取壊し	1	m3
			,	無筋構造物 機械施工;		
排水構造物撤去工	式	1	4, 488		34	m
				撤去;		
運搬処理工	式	1	3, 779		1	m3
				コンクリート殻 (無筋) ;		
					1	m3
				コンクリート殻(無筋);		
仮設工	式	1	74, 900			
	式	1	74, 900	交通誘導警備員	1	式
7.21.12		_	. 1, 000	Note to the second of the seco		
直接工事費	式	1	134, 724, 565			
共通仮設費	式	1	16, 680, 800			
共通仮設費	式	1	3, 518, 800			
運搬費	式	1	2, 022, 000	重建設機械分解組立輸送費	1	式

工事区分・工種・種別	単 位	数量	金額		細	別	内	訳		
技術管理費	式	1	244, 800	道路施設基本データ作成費用 平板載荷試験					1 1	式 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1, 252, 000							
共通仮設費 (率計上)	式	1	13, 162, 000							
純工事費	式	1	151, 405, 365							
現場管理費	式	1	46, 314, 000							
工事原価	式	1	197, 719, 365							
一般管理費等	式	1	30, 960, 635							
工事価格	式	1	228, 680, 000							