

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分57号竹田インターAランプ函渠（その2）工事
工事地名	大分県竹田市大字会々地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	315日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月 9日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分 5 7 号竹田インターAランプ函渠（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	156,862,277		
石・ブロック積(張)工		式	1	827,280		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	827,280	現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉)；	12 m3
カルバート工		式	1	151,842,062		
作業土工		式	1	1,729,150	埋戻し 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式
プレキャストカルバート工		式	1	135,162,513	プレキャストボックス 内幅7.1m 内高6.1m 製品長1.0m 3分割 40-12-2 5(20)(普通)；	34.9 m
防水工		式	1	7,379,087	防水目地 弾性シーリング； 防水シート W=30～50cm； 足場	1,769 m 961 m 1 式
翼壁工		式	1	7,571,312	コンクリート (翼壁基礎) 18-8-40(高炉)； 型枠 (翼壁基礎) コンクリート 24-12-25(20)(高炉)； 鉄筋 SD345 D29～32； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D13；	2 m3 1 式 82 m3 1.74 t 1.53 t 2.01 t

積算内訳書

仮番号

工事名	大分 5 7 号竹田インターAランプ函渠（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠	1	式
				樹脂アンカー	104	本
				D16用；		
				樹脂アンカー	76	本
				D13用；		
				鉄筋	0.1	t
				（翼壁差筋）		
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	0.05	t
				（翼壁差筋）		
				SD345 D13；		
				支保	1	式
				足場	1	式
踏掛版設置工	式	1	3,659,935			
踏掛版設置工	式	1	3,659,935	踏掛版設置	49	m3
				24-12-25(20) (高炉) SD345 D13～25；		
応急処理工	式	1	86,000			
応急処理作業工	式	1	86,000	応急作業	1	式
仮設工	式	1	447,000			
水替工	式	1	180,600	ポンプ 排水	1	式
交通管理工	式	1	266,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	156,862,277			
共通仮設費	式	1	22,149,449			
共通仮設費	式	1	7,044,449			

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号竹田インターAランプ函渠（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,865,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	3,768,449	地質調査費 1 式 鉄筋探査費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,411,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,105,000	
純工事費	式	1	179,011,726	
現場管理費	式	1	54,276,000	
工事原価	式	1	233,287,726	
一般管理費等	式	1	35,712,274	
工事価格	式	1	269,000,000	