

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                    |
|------|--------------------|
| 工事名  | 佐賀 2 0 2 号新開橋上部工工事 |
| 工事地名 | 佐賀県唐津市鏡地先          |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 佐賀国道事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | P C 橋工事 |                                |
| 3) 工 期   | 262日間   | 自 令和 8年 7月13日<br>至 令和 9年 3月31日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名              | 佐賀 2 0 2 号新開橋上部工工事 |     |     |            |                                                     |         |
|------------------|--------------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別       |                    | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                             |         |
| コンクリート橋上部        |                    | 式   | 1   | 87,432,009 |                                                     |         |
| PC橋工             |                    | 式   | 1   | 71,872,889 |                                                     |         |
| プレキャストセグメント製作工   |                    | 式   | 1   | 31,470,000 | プレキャストセグメント製作<br>σ ck=50N/mm2 ；                     | 5 本     |
| プレキャストセグメント主桁組立工 |                    | 式   | 1   | 8,645,000  | プレキャストセグメント主桁組立<br>2200kN(225t)型(12S12.7B) ；        | 5 本     |
| 支承工              |                    | 式   | 1   | 2,646,292  | ゴム支承<br>(A1:可動側)<br>反力 687 t 420×320×86 ；           | 5 個     |
|                  |                    |     |     |            | ゴム支承<br>(A2:固定側)<br>反力 686 t 420×320×74 ；           | 5 個     |
|                  |                    |     |     |            | コンクリート削孔                                            | 16 箇所   |
| 架設工(架設桁架設)       |                    | 式   | 1   | 23,350,841 | ベント基礎                                               | 1 式     |
|                  |                    |     |     |            | ベント設備                                               | 1 式     |
|                  |                    |     |     |            | 桁架設<br>【夜間】<br>プレキャストセグメント桁 ；                       | 1 式     |
| 床版・横組工           |                    | 式   | 1   | 5,760,756  | 鉄筋<br>SD345 D16～25 ；                                | 0.96 t  |
|                  |                    |     |     |            | 鉄筋<br>SD345 D13 ；                                   | 0.64 t  |
|                  |                    |     |     |            | コンクリート<br>30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜間<br>割増無 ； | 15 m3   |
|                  |                    |     |     |            | PCケーブル<br>シングルストラットシステム 570kN(60t)(1S21.8) ；        | 536 m   |
|                  |                    |     |     |            | 緊張<br>シングルストラットシステム 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用) ；   | 64 ケーブル |
| 橋梁現場塗装工          |                    | 式   | 1   | 1,991,250  |                                                     |         |

# 積算内訳書

| 工事名           | 佐賀 202 号新開橋上部工工事 |     |            |                                                                          |                                |                              |
|---------------|------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                  |                                |                              |
| コンクリート保護塗装工   | 式                | 1   | 1,991,250  | コンクリート保護塗装<br>CC-A塗装；                                                    | 45                             | m2                           |
| 橋梁付属物工        | 式                | 1   | 8,293,221  |                                                                          |                                |                              |
| 排水装置工         | 式                | 1   | 6,606,237  | 鋼製排水溝<br>排水管<br>（上部工）<br>VP管；<br>排水管<br>（下部工）<br>VP管；<br>コンクリートアンカーボルト設置 | 27<br>6<br><br><br>5<br><br>12 | m<br>m<br><br><br>m<br><br>本 |
| 地覆工           | 式                | 1   | 1,190,984  | 場所打地覆<br>24-12-25(20)（普通）；                                               | 56                             | m                            |
| 橋梁用防護柵工       | 式                | 1   | 496,000    | 橋梁用防護柵<br>（アンカーボルトのみ）                                                    | 32                             | 本                            |
| コンクリート橋足場等設置工 | 式                | 1   | 3,601,649  |                                                                          |                                |                              |
| 橋梁足場工         | 式                | 1   | 2,041,619  | 桁下足場<br>【夜間】<br>側部足場<br>橋台・橋脚回りブレイク足場                                    | 1<br><br>1<br>1                | 式<br><br>式<br>式              |
| 橋梁防護工         | 式                | 1   | 1,560,030  | 板張防護<br>【夜間】<br>ワイヤーブリッジ防護<br>【夜間】                                       | 1<br><br>1                     | 式<br><br>式                   |
| 仮設工           | 式                | 1   | 1,673,000  |                                                                          |                                |                              |
| 交通管理工         | 式                | 1   | 1,673,000  | 交通誘導警備員<br>交通誘導警備員<br>【夜間】                                               | 1<br>1                         | 式<br>式                       |
| 直接工事費         | 式                | 1   | 87,432,009 |                                                                          |                                |                              |
|               |                  |     |            |                                                                          |                                |                              |

## 積算内訳書

|              |                    |     |               |                   |
|--------------|--------------------|-----|---------------|-------------------|
| 工事名          | 佐賀 2 0 2 号新開橋上部工工事 |     |               |                   |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳           |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 13, 151, 230  |                   |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 3, 056, 230   |                   |
| 運搬費          | 式                  | 1   | 1, 862, 000   | 重建設機械分解組立輸送費 1 式  |
| 技術管理費        | 式                  | 1   | 64, 230       | 道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                  | 1   | 1, 130, 000   |                   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                  | 1   | 10, 095, 000  |                   |
| 純工事費         | 式                  | 1   | 100, 583, 239 |                   |
| 現場管理費        | 式                  | 1   | 27, 700, 000  |                   |
| 工事原価         | 式                  | 1   | 128, 283, 239 |                   |
| 一般管理費等       | 式                  | 1   | 22, 846, 761  |                   |
| 工事価格         | 式                  | 1   | 151, 130, 000 |                   |
|              |                    |     |               |                   |