

# 記者発表資料

平成23年2月23日

## 霧島山（新燃岳）土砂災害対応現地連絡会（2月23日）議事概要

霧島山（新燃岳）土砂災害対応現地連絡会を関係機関連携のもとに実施しています。2月23日の議事概要についてお知らせします。

### 問 い 合 わ せ 先

宮崎河川国道事務所 調査第一課長 植西  
代表 0985-24-8221

県土整備部 砂防課 課長補佐 神高  
代表 0985-26-7187

都城市 総務部 部長 二見  
代表 0986-23-2111

高原町役場 総務課 課長 横山  
代表 0984-42-2111

# 霧島山(新燃岳)土砂災害対応現地連絡会(2月23日)

1. 日 時：平成23年2月23日(水) 9時00分～9時25分
2. 場 所：国土交通省 宮崎河川国道事務所 2F 防災室
3. 参加者：
  - (宮崎県) 県土整備部 砂防課他 2名
  - (都城市) 1名 テレビ会議で参加
  - (高原町) 1名 テレビ会議で参加
  - (国土交通省) 宮崎河川国道事務所 所長他 7名
4. 内 容
  - (1) コアメンバー会議(第1回)(2月22日(火))について
    - ・昨日のコア会議では、火山レベルの考え方を提示
    - ・避難計画策定の考え方等を提示
    - ・避難基準について、明日のコアメンバー会議でもう少し詳しく説明して欲しい  
[都城市]
    - ・明日のコアメンバー会議終了後、雨量基準について都城市・高原町と打合せをしたい
  - (2) 地元説明会について
    - ・①都城市「新燃岳噴火に関する地元説明会」  
日時：2月23日(水)(18:00～)  
場所：西岳地区公民館
    - ・②高原町「防災講演会の開催について」  
日時：2月24日(木)(19:00～21:00)  
場所：総合保健福祉センターほほえみ館 神武ホール
    - ・本日7時の气象台の予報では、18時以降の時間最大の予想が5mmとなっており、地元説明会開催の有無も含め検討したい [都城市]
  - (3) 土石流対策について  
[国交省]
    - ・高原町内での除石工事は、2月中に完了見込み。
    - ・都城市内の5件の工事については、順次、除石工事、根固ブロックの工事に着手しているところ。
  - (4) ヘリコプター調査について  
[高原町]
    - ・本日10時と13時の2回搭乗予定
  - (5) 水質調査結果について  
[国交省]
    - ・PH、SSについて、現在問題無し
    - ・今後も継続調査を実施し、結果については、九州地方整備局のHPに掲載

# 宮崎河川国道事務所の対応状況について

平成23年2月23日 9時現在

## 1. 観測体制

①カメラ 設置中のカメラ 19台

1) 新燃岳観測 6台

東から 砂防出張所 2台 (可視、赤外線)

南から 霧島ハイツ 2台 (可視、赤外線)

西から 移動Ku-SAT (牧園町)

北から えびの市から (川内川の河川監視カメラ)

2) 河川監視 13台

②土石流センサー 設置済み 9カ所

③雨量計 国交省、宮崎県、気象台 計25カ所 (観測可能箇所は24カ所)  
雨の予報前には、灰の状態を保守点検

## 2. 危険渓流の降雨後調査

35渓流のうち、14渓流を国が点検。21渓流を県が点検。

## 3. 土石流対策工事

①土嚢 作成済み 1,000個 (257個使用済み)

②砂防工事 ※2/22 17時現在

除石工事 5河川 8箇所 高崎川流域 (高千穂、祓川)

庄内川流域 (荒川内、荒襲、折田代)、

計 54,500 m<sup>3</sup> ダンプ 約 11,000 台分

高原町内 3カ所 18,155m<sup>3</sup>/24,500m<sup>3</sup> (74%)

都城市内 5カ所 2,520m<sup>3</sup>/30,000m<sup>3</sup> (8%)

## 4. 降灰除去

①直轄国道対応 85km 約2300m<sup>3</sup> (ダンプ 約460台分) 処理

②機械の派遣 県、市町村に派遣している車両 現在 42台

・ 清掃車 23台

・ 散水車 19台

宮崎県の要請、60台に対して、72台確保済み

(清掃車 32台、 散水車 40台)