

記 者 発 表 資 料

平成 2 3 年 6 月 1 4 日

霧島山（新燃岳）土砂災害対策現地連絡会（6月14日）議事概要

霧島山（新燃岳）土砂災害対策現地連絡会を関係機関連携のもとに実施しています。6月14日の議事概要についてお知らせします。

問 い 合 わ せ 先

宮崎河川国道事務所 調査第一課長 植西
代表 0985-24-8221

県土整備部 砂防課 課長補佐 内川
代表 0985-26-7187

都城市 総務部 部長 池田
対策監 栄留
代表 0986-23-2111

高原町役場 総務課 課長 横山
代表 0984-42-2111

霧島山(新燃岳)土砂災害対策現地連絡会(6月14日)

1. 日 時：平成23年6月14日(火) 9時00分～9時15分

2. 場 所：国土交通省 宮崎河川国道事務所 2F 防災室

3. 参加者：宮崎地方气象台 2人
宮崎県 県土整備部 1人
都城市 2人 テレビ会議で参加
高原町 1人 テレビ会議で参加
国土交通省 宮崎河川国道事務所 所長他10人

4. 内 容

(1) 昨日の土石流調査結果について

[国]

- ・6月10日から12日までの降雨は400 mm を越えたところもあり1時間雨量が20 mm 以上であったため、6月13日(月)に、14溪流の定点において土石流発生確認調査を行った。調査の結果、土石流の発生は認められなかった。
- ・併せて定点より上流部(荒襲谷・望原谷)の調査を行った。上流部には大きな地形変化や土石流の発生は確認されなかった。
- ・山腹では小規模なガリー浸食が確認されたが、大きな変状はなかった。しかし今後も土石流に対して注意は必要。

[県]

- ・県で調査している21溪流では、今回時間20 mm は越えていないが総雨量が多かったことから定点において土石流発生確認調査を行った。調査の結果、土石流の発生は認められなかった。

(2) 週間天気予報について

[气象台]

- ・梅雨前線の北上に伴い明日は昼過ぎから雨が強まり、時間10 mm から20 mm 程度の見込み。
- ・16日は前線上を低気圧が移動し、一部雨が強まる見込み。
- ・梅雨前線はその後九州付近に停滞し、曇りや雨が続く見通し。
- ・今後発表する最新の情報を確認して下さい。

(3) その他

[都城市・高原町]

- ・今回の降雨によって低地部の沢や河川での土砂の堆積は確認されていない。