阿蘇大橋地区の進捗状況

平成30年1月16日現在

斜面の恒久的な安定化対策としてネット工を実施しています。 土留盛土下部では、構造物構築のための盛土作業を行っています。

斜面上部より作業従事者がロープで下がり、恒 久対策(ネットエ)を実施しています。





大分側凸部の緩み土塊を除去をしています。 (法面全11段のうち8段目を掘削)



構造物構築のための盛土作業と並行して、斜面からの排水施設を整備しています。

