

西日本高速道路(株)九州支社との「災害応急対策業務に関する協定」により支援活動

熊本料金所の支柱が損傷したため、
トールバリア上屋解体撤去について、
4月16日に西日本高速道路(株)から
日建連へ要請があり、昼夜工事で
施工し4月27日に完了し、料金所の
安全を確保しました。
通行止めは4月29日9時に解除と
なりました。

損傷確認

トールゲートの被害状況
(NEXCO西日本のHPより)



撤去作業

撤去のための
足場設置状況
(4月20日撮影)



撤去作業

夜間

積込みは「400tトラック
クレーン×1台」
運搬は「20tトレーラー」
(4月25日撮影)

