

熊本県を震源とする地震の対応状況（第41報）

1. 地震概要

7月28日16時27分頃に、九州地方整備局管内（熊本県）で、震度7の地震を観測した。

○概要

地震検知時刻 2026年07月28日 16時27分ころ

震央地名 熊本県熊本地方

緯度 北緯32.6度

経度 東経130.7度

深さ 深さ 16km

マグニチュード 7.1

津波注意報発表(7/28 16:29)：有明・八代海

津波注意報解除(7/28 18:10)：有明・八代海

○各地の震度情報（震度5弱以上）

（震度7） 熊本県：宇城市、氷川町

（震度6強） 熊本県：熊本南区、八代市、宇土市、美里町、益城町、嘉島町

（震度6弱） 熊本県：上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町

（震度5強） 長崎県：南島原市

熊本県：熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、水俣市、山鹿市
菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町

鹿児島県：薩摩川内市、さつま町、長島町

（震度5弱） 福岡県：柳川市、大川市

佐賀県：神埼市、白石町

長崎県：諫早市、雲仙市

熊本県：人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、高森町、南阿蘇村、山都町
多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町

宮崎県：延岡市、西都市、椎葉村

鹿児島県：阿久根市、出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

2. 体制発令状況

○本部（災害対策本部）

7月28日 16:27 非常体制発令（地震災害）

令和8年7月28日16時27分に、九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したため。

○本部（災害等支援本部）

7月28日 17:20 警戒体制発令（地震災害）

九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したことに伴い、情報収集のため鹿児島県庁にリエゾンを派遣するため。

○各室

- ・道路室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・河川室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・建政室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・営繕室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・用地室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・総務室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・港湾空港室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）

○支部体制

【警戒体制】 熊本河川国道、八代河川国道、九州技術、熊本営繕、熊本港湾空港

【注意体制】 大隅河川国道、九州道路メンテ、福岡国道、武雄、菊池川、宮崎河川国道、下関技調、川内川、遠賀川

○福岡県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

7月28日 16時27分 災害支援本部設置

8月04日 18時00分 災害警戒本部解散

○佐賀県 : 7月28日 16時27分 災害警戒対策本部設置

7月29日 9時15分 被災地支援対策本部に移行

○長崎県 : 7月28日 16時27分 災害対策本部設置

7月31日 0時00分 災害警戒本部に移行

8月04日 18時00分 災害警戒本部解散

○熊本県 : 7月28日 16時27分 災害対策本部設置

8月31日 17時00分 災害警戒本部に移行

○大分県 : 7月28日 16時27分 災害対策連絡室設置

7月29日 15時00分 災害対策連絡室解散

○宮崎県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

7月29日 11時00分 情報連絡本部に移行

7月30日 16時00分 情報連絡本部解散

○鹿児島県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

8月05日 13時00分 災害警戒本部解散

3. ホットライン実施状況

【累計：62箇所（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県）】

（福岡県）【1県2市】

福岡県、柳川市、大川市

（佐賀県）【1県1市1町】

- 佐賀県、神崎市、白石町
- (長崎県) 【1県3市】
長崎県、南島原市、諫早市、雲仙市
- (熊本県) 【1県13市18町7村】
熊本県、熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、熊本南区、宇城市、氷川町、八代市、宇土市、美里町、益城町、上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町、人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、高森町、南阿蘇村、山都町、多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町、嘉島町、甲佐町、球磨村、五木村、錦町、水上村、相良村
- (宮崎県) 【1県2市1村】
宮崎県、延岡市、西都市、椎葉村
- (鹿児島県) 【1県5市3町】
鹿児島県、薩摩川内市、さつま町、長島町、阿久根市、出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

4. リエゾン派遣

- (長崎県) 【1県】
長崎県庁 活動終了 (7/28～7/29 延べ4名)
- (鹿児島県) 【1県】
鹿児島県庁 活動終了 (7/28のみ 延べ2名)
- (熊本県) 【1県3市3町】
熊本県庁 8/19～ 県庁現地支援班にて対応
(7/28～ 延べ84名) 内、港湾 活動終了(7/29～8/5 延べ22名)
- 八代市 9/4 1名 (7/28～ 延べ167名) 内、港湾 活動終了(7/29～8/28 延べ76名)
- 宇城市 活動終了 (7/28～8/31 延べ58名)
- 氷川町 9/4 1名 (7/28～ 延べ68名)
- 宇土市 活動終了 (7/29～8/10 延べ28名)
- 甲佐町 活動終了 (8/2～8/5 延べ5名)
- 美里町 活動終了 (7/30～8/4 延べ9名)
-
- 合計 9/4 2名 (7/28～ 延べ425名) 内、港湾 活動終了 (7/29～8/28 延べ98名)

○リエゾンⅡ

- 氷川町 8/12 1名、8/14 2名、8/20 1名、8/26 1名、9/2 1名
- 甲佐町 8/16 1名、8/28 1名
- 美里町 8/16 1名、8/28 1名
- 宇土市 8/16 1名
- 御船町 8/20 1名
- 嘉島町 8/20 1名

5. 支援の要請

○自治体からの支援要請

(熊本県)

- ・スターリンク（総務省3台、国交省3台）
 - 国交省3台【配備中】 美里町役場1台（菊池）
 - 【返却済み】宇城市役所1台（有治）
 - 【返却済み】熊本県庁1台（武雄）
- ・日本製紙工場に照明車
 - 派遣後、撤収済み
- ・イオン熊本仮設簡易トイレ10台
 - 日建連で手配済み
 - 8/2 撤去要請、8/5 県にて汲み取り作業完了、8/6 日建連にて撤去済
- ・イオン熊本へ照明車5台要請有
 - 派遣後、撤収済
- ・県南広域本部に対策本部車1台設置済
 - 8/5 氷川町ボランティアセンターへ移動
- ・受電ができていない老人ホーム「せんり鏡」に発電機を要請
 - 発電機1台（100Kva）を8/2 日建連にて17時に設置完了
 - 8/7 電気復旧。8/8 日建連にて撤去済
- ・がれき処理、ボランティア活動のため、土嚢袋20万枚の要請あり、日建連に対応を依頼
 - 政府現地対策本部と調整し、8/4に配布済
 - 8/4 土嚢袋194,800枚配布済（宇土市3,800、美里町30,000、
菊陽町2,000、山都町4,000、八代市75,000、氷川町75,000、上天草市5,000）
- ・台風対応のためのブルーシート関連要請あり（ブルーシート8,000枚、土嚢袋40,000枚、ロープ(200m巻)480個）、日建連に対応を依頼
 - 8/4 ブルーシート3,400枚配布済（宇城市1,000、美里町400、氷川町2,000）
 - 8/5 ブルーシート4,600枚配布済（宇土市1,000、宇城市2,000、美里町1,600）
 - 8/5 土嚢袋40,000枚配布済、ロープ480個配布済
- ・8/6 追加要請あり ブルーシート250枚（付属品込）日本埋立浚渫協会、熊本県港湾建設協会に対応を依頼
 - 8/6 ブルーシート250枚（付属品込）配送済（上天草市）
- ・TEC派遣要請あり
 - 8/2～10 TEC派遣 港湾空港班
 - ※被災状況調査（八代港）
 - 8/10 熊本県へ被災状況調査結果の手交を実施
- ・8/10 新規要請あり 八代港の高潮対策用（港湾倉庫の浸水防止）土嚢300個 日本埋立浚渫協会に対応を依頼

- 8/10 土嚢 300 個 調達済
- 8/11 土嚢 300 個 設置完了

(氷川町)

- ・簡易トイレ 25 台（氷川中学校、竜北東小学校、竜北西部小学校、氷川町公民館、氷川町役場、各 5 台）、散水車（4t 車）5 台
 - 日建連で手配済み
 - 8/9 氷川町公民館設置の 5 台について撤去要請あり（散水車は引き続き使用）
 - ※8/10 氷川町にて氷川町公民館設置の 5 台について汲み取り作業完了
 - ※8/18 日建連にて氷川町公民館設置の 5 台について撤去済
 - 8/16 氷川町役場設置の 5 台について撤去要請あり（散水車は引き続き使用）
 - ※8/18 氷川町にて氷川町役場設置の 5 台について汲み取り完了
 - ※8/19 日建連にて氷川町役場設置の 5 台について撤去済
 - 8/22 竜北東小と竜北西小の計 10 台、散水車 2 台について撤去の要請あり
 - ※氷川町にて 8/26 までに 10 台の汲み取り完了
 - ※日建連にて 8/27 に 10 台の撤去済、散水車 2 台のうち 1 台は 8/25 に撤去済、残り 1 台は 8/26 に撤去済
 - 8/22 氷川中学校の 5 台について竜北中学校へ移設の要請あり
 - ※8/26 氷川町にて汲み取り完了
 - ※8/27 日建連にて竜北中学校へ移設済
 - 9/2 竜北中学校の 5 台について撤去要請あり
 - ※9/3 氷川町にて汲み取り済
 - ※9/4 日建連にて撤去済 (5 台)
 - ※撤去する簡易トイレに代わる防災用コンテナ型トイレの設置は、
汲み取り 9/6 までに完了予定、9/7 設置完了予定
- ・水、食料 現時点で支援の必要なし（今後の避難状況を見て判断）
- ・電源車
 - スマホ等の電源→照明車（電源供給タイプ）を 3 カ所稼働させ、撤収済
- ・ガソリン
 - 熊本県と資源エネルギー庁で調整中（対応保留）
- ・軽油
 - 熊本県と資源エネルギー庁で調整中（対応保留）
- ・防災用コンテナ型トイレの要請あり（ホットライン）
 - 7/31～ 5 箇所稼働中
 - 8/29 竜北グラウンド 2 基、氷川伝承館 1 基、屋内ゲートボール場 1 基の合計 4 基の撤去依頼あり、撤去の手順等を含め調整中。
- ・氷川町竜北地区の下水道設備が損傷しているため、設備に関して技術的支援の要請有
 - 現地確認済み
- ・道の駅「竜北」の駐車場補修対応、建物の損傷状況確認と対応方法の要請有
 - 駐車場は、熊本河川国道事務所において対応し、8/1 に応急復旧完了

- 建物は、安全点検・復旧方法について相談があり、建築技術者の派遣について熊本県に相談するよう町役場に伝達済み
- ・8/5 ボランティアセンター執務室用として、対策本部車を設置済
- ・宮原小学校のグラウンドに亀裂が入っているため氷川町より国交省へ調査依頼
 - 8/8 スマート TEC 班 調査済
- ・防災用コンテナ型トイレの派遣
 - 8/10 他地整所有のトイレ1基を運用開始
- ・8/9 経産省に対して大型土嚢袋1,000枚の要請あり
 - 8/10 経産省では500枚のみ対応可能、残り500枚を国交省へ追加要請あり
 - 8/10 九州技術事務所保有の大型土嚢袋500枚を日建連が運搬し、搬送済み
- ・8/10 土地境界座標のずれた中で復旧工事の進め方について相談あり
 - 8/11 政府現地対策本部・国土地理院より回答済み
- ・8/17 氷川町より上水道の復旧工事に詳しい技術者を派遣いただき、技術的な助言をもらいたいと要請あり
 - 現地対策本部（水道班）にて調整し、水道担当の土木職員2名（大阪市、鹿児島市）を八代生活環境事務組合（氷川町宮原）へ8/17 13時に派遣済
- ・TEC 派遣要請あり
 - 8/18～20 TEC 派遣（1班：3名）被災状況調査班（Smart-TEC）
 - ※3 河川4箇所、1 町道1箇所
 - 8/20 12時50分 町長へ被災状況調査結果の手交を実施
- ・九州地域づくり協会による円滑な災害査定に向けた支援（公益事業）8/31～

（八代市）

- ・簡易トイレ（200基）の要請有
 - 日建連と調整の結果、80基を派遣開始（7/31） ※散水車（4t車）2台
 - 設置場所リストは市より受領済み
 - ※鏡支所を優先して、その他の場所は設置できるところから順次対応
 - なお、残数120基は、八代市で必要台数を精査した結果、不要と回答あり
 - 8/24 国交省設置の80基について撤去要請あり。清掃・撤去等の日程は調整中
- ・給水車
 - 1台派遣済（7/29 10:00～給水開始）
 - （水道の復旧目途が立っていないため、追加も検討）
- ・防災用コンテナ型トイレの要請あり（ホットライン）
 - 7/31 13:00～ 1基稼働中
- ・ヘリ調査箇所の要望があり、8/1 午後のフライトで対応済
- ・飛散防止ネットの要請あり、日建連に対応を依頼
 - 8/7 2091枚搬送済
- ・防災用コンテナ型トイレの派遣
 - 8/9 他地整所有のトイレ3基を運用開始
 - 8/10 他地整所有のトイレ1基を運用開始

○被災家屋の緊急解体について

- ・ 8/8 直轄河川・道路に影響のある、緊急解体対象の物件の情報提供依頼あり
→8/11 に道路部路政課より報告分を八代市へ情報提供済み

(宇城市)

- ・ 避難所6箇所に給水車(国交省1台、自衛隊5台)派遣済
→(国交省)宇城市役所(7/29 9:45~稼働中)
→(自衛隊)不知火、松橋東、松橋西、小川、豊野 防火拠点センター
- ・ 宇城市役所庁舎にスターリンク設置完了
- ・ 防災用コンテナ型トイレの派遣要請あり(ホットライン)
→7/31 6:20~ 1基稼働中
- ・ 土嚢袋1,200枚
→日建連にて運搬済(8/2 16時に受渡し完了)
- ・ ヘリ調査箇所の要望があり、8/5のフライトで対応済
- ・ 防災用コンテナ型トイレの派遣
→8/8 他地整所有のトイレ2基を運用開始
→8/9 他地整所有のトイレ1基を運用開始
- ・ 8/11 宇城市土木部長より、道路に比べ水道被害査定が遅れている状況と、それぞれの工事の進め方について相談あり
→8/13 水道施設の復旧については、応急仮工事として実施可能な旨を回答済み
ただし、工事の実施に先立ち、本省防災課と事前に協議を行うことが望ましい旨を併せて回答済み
- ・ 8/13 宇城市土木部長より、道路と水道工事の査定の際、土木の舗装部分、水道の舗装部分のすみ分けについて相談あり
→熊本県を通して直接本省防災課と事前協議を行っていただくよう調整済み

(宇土市)

- ・ スターリンクを1台要請あり
→auと楽天が繋がったため設置不要
- ・ 飲用水の要請有(2L・500ml)
→日建連にて31日に提供済(防災室)
(並行して、総務部が事務所の在庫を確認済)
- ・ 土嚢袋2,000枚、ブルーシート100枚(5×5)要請有
→土嚢袋1,000枚は、対応済(30日に熊本河川国道事務所対応済)
→残りの1,000枚は、市からの連絡を受け、8月3日熊本河川国道事務所にて対応済
- ・ 橋梁補修の技術的助言のための現地調査支援要請(2箇所)あり
→8/1午前中に国総研・土研にて調査を完了
- ・ TEC派遣要請あり
→8/7~10 TEC派遣(7班:28名)被災状況調査班(河川、Smart-TEC)など
※21河川、35km希望 → 13河川、28kmへ変更

→8/10 11時 市長へ被災状況調査結果の手交を実施

(美里町)

- ・コンセント用電源の要請有 (3.6kw×10 台程度)
 - 照明車 (電源供給タイプ) の派遣対応、現地の復電を確認後、撤収済
- ・防災用コンテナ型トイレの要請あり (ホットライン)
 - 7/31 10:00～ 1 基稼働中
- ・ヘリ調査箇所の要望があり、8/1 のフライトで対応済
- ・ヘリ調査箇所の要望があり、8/4 のフライトで対応済

(御船町)

- ・配布用の給水袋 (ビニール・ポリエチレン製10～20L) の支援依頼有
 - 久留米市等の支援により、給水袋支援不要 (給水車と併せて持参完了)

(甲佐町)

- ・法面崩落箇所など(3カ所)の被災状況調査と応急復旧工法の技術的な助言の要請あり
 - 8/3 から宇城市で活動中の TEC 班(1班)にて乙女小学校付近の被災状況調査実施
 - 北原橋は、九州道路メンテナンスセンターにて現地確認 (8/3)
 - 陣ノ内のり面 (県急傾斜地) は、ドローン調査を実施済 (8/4)
 - 8/5 三次元点群データ提供済
- ・ヘリ調査箇所の要望があり、8/4 のフライトで対応済

(天草市)

- ・TEC 派遣要請あり
 - 7/30～8/5 TEC 派遣 港湾空港班
 - ※被災状況調査 (天草港)
 - 8/5 天草市へ被災状況調査結果の手交を実施

(上天草市)

- ・TEC 派遣要請あり
 - 7/30～8/1、8/6～7 TEC 派遣 港湾空港班
 - ※被災状況調査 (上天草港)
 - 8/7 上天草市へ被災状況調査結果の手交を実施

(長崎県)

- ・県の平成新山ヘリ調査に長崎河川国道事務所職員 (砂防系) も同乗し技術的助言
 - 29日 6時から現地確認対応済み

6. TEC-FORCE 派遣

○被災状況調査班（ヘリ）

- 7月28日 九州地整（はるかぜ号）2名
- 7月29日 九州地整（はるかぜ号）2名
四国地整（愛らんど号）1名
- 7月30日 九州地整（はるかぜ号）2名
- 7月31日 中国地整（おりづる号）3名 ※1フライト目
中国地整（おりづる号）2名 ※2フライト目
- 8月1日 近畿地整（きんき号）2名（うち1名は熊本県職員）
九州地整（はるかぜ号）1名（八代市、美里町への要望箇所）
- 8月2日 九州地整（はるかぜ号）5名
- 8月3日 九州地整（はるかぜ号）1名
- 8月4日 九州地整（はるかぜ号）1名（甲佐町、美里町への要望箇所）
- 8月5日 九州地整（はるかぜ号）2名（宇城市への要望箇所含む）
- 8月6日 九州地整（はるかぜ号）5名
- 8月20日 九州地整（はるかぜ号）2名

○九州地整（9/4）

■先遣調査班	活動終了（7/29～7/31	延べ 68名）
■被災状況調査班（第1陣）	活動終了（8/1～8/4	延べ 209名）
■被災状況調査班（第2陣）	活動終了（8/7～8/10	延べ 89名）
※Smart-TECを含む		
■被災状況調査班（第3陣）	活動終了（8/18～8/20	延べ 9名）
※Smart-TEC		
■被災状況調査班（第4陣）	活動終了（8/24～8/26	延べ 9名）
■被災状況調査班	活動終了（8/12	延べ 2名）
■被災状況調査班（ヘリ）	活動なし（7/28～	延べ 30名）
■現地支援班	7名（7/31～	延べ 341名）
■応急対策班	活動終了（7/29～8/28	延べ 75名）
■情報通信班（第1陣）	活動終了（7/29～7/31	延べ 6名）
■情報通信班（第2陣）	活動終了（8/7	延べ 2名）
■港湾空港班	1名（7/29～	延べ 227名）
■広報班	活動なし（7/29～	延べ 47名）
◆TEC-FORCE 予備隊（建設）	活動終了（7/30～8/1、8/5～8/7	延べ 9名）
	活動終了（8/17～8/28	延べ 10名）
◆TEC-FORCE 予備隊（港湾）	活動終了（7/30～7/31、8/4～8/6	延べ 5名）
合計	8名（7/28～	延べ 1,138名）

【応援地整（広域派遣）】（9/4）

○北海道開発局

- 現地支援班（給水） 3名（8/3～ 延べ 117名）

○東北地整

■先遣班	活動終了 (7/31～8/20)	延べ 76 名)
■現地支援班 (給水)	活動終了 (8/1～9/1)	延べ 162 名)
■現地支援班 (給水) 港湾	活動終了 (8/11～8/19)	延べ 54 名)
○関東地整		
■先遣班	活動終了 (7/31～8/14)	延べ 64 名)
■現地支援班 (給水)	活動終了 (7/31～8/21)	延べ 88 名)
■現地支援班 (給水) 港湾	活動終了 (8/11～8/18)	延べ 42 名)
○北陸地整		
■現地支援班 (給水)	活動終了 (7/31～9/1)	延べ 110 名)
■港湾空港班 (給水)	活動終了 (7/29～8/8、8/19～25)	延べ 359 名)
○中部地整		
■先遣班	活動終了 (7/30～8/16)	延べ 45 名)
■現地支援班 (給水) 建設	活動終了 (8/1～9/1)	延べ 45 名)
◆TEC-FORCE 予備隊 (建設)	活動終了 (8/5～9/1)	延べ 33 名)
■港湾空港班 (給水)	活動終了 (7/29～8/10、8/19～25)	延べ 456 名)
○近畿地整		
■先遣班	活動終了 (7/30～8/19)	延べ 46 名)
■現地支援班 (給水) 建設	4 名 (7/30～)	延べ 166 名)
■現地支援班 港湾	活動終了 (8/3～8/11、8/26～9/1)	延べ 79 名)
○中国地整		
■先遣班	活動終了 (7/29～8/12)	延べ 56 名)
■現地支援班 (給水)	4 名 (7/29～)	延べ 194 名)
■港湾空港班 (給水)	活動終了 (7/30～8/11、8/19～25)	延べ 88 名)
○四国地整		
■先遣班	活動終了 (7/29～8/5)	延べ 32 名)
■現地支援班 (給水)	3 名 (7/30～)	延べ 139 名)
■現地支援班 (給水) 港湾	活動終了 (7/30～8/11)	延べ 98 名)
○沖縄総合事務局		
■現地支援班 (給水)	活動終了 (8/21～9/1)	延べ 42 名)
○国総研		
■港湾空港班 (高度技術指導)	活動終了 (7/29～8/9、9/1～9/2)	延べ 21 名)
○港空研		
■港湾空港班 (高度技術指導)	活動終了 (7/29～8/6、9/1～9/2)	延べ 24 名)
広域派遣合計	14 名 (7/29～)	延べ 2,636 名)

7. 災害対策用機械

■熊本河川国道事務所八代維持出張所管内

・照明車 1 台 (熊本)

■氷川町ボランティアセンター

・対策本部車 1 台 (宮崎)

■前進配備

九州技術事務所 待機

- ・照明車 3台（九技1、中国地整1、四国地整1）

■事務所撤収済

- ・照明車 19台
（遠賀1,熊本1,鹿国1,川内川5,大隅2,宮崎2,延岡2,武雄1,
佐伯1,大分1,九技2）
- ・散水車 1台（大隅）
- ・橋梁点検車 2台（九技1、宮崎1）
- ・対策本部車 1台（九技）

■給水支援（九州および他地整分含む）：10台 （八代市）

○松高コミュニティセンター

- ・給水機能付き散水車 1台（近畿：紀南河川国道） →給水中

○JA やつしろ

- ・給水機能付き散水車 1台（北海道：札幌道路） →待機中
- ・給水機能付き散水車 1台（北海道：札幌道路） →給水中
- ・給水機能付き散水車 1台（近畿：大阪国道） →給水中
- ・給水機能付き散水車 1台（中国：三次河川国道） →給水中
- ・給水機能付き散水車 1台（四国：松山河川国道） →給水中

○金剛コミュニティセンター

- ・給水機能付き散水車 1台（九州：宮崎河川国道） →給水中

○麦島コミュニティセンター

- ・給水機能付き散水車 1台（四国：香川河川国道） →給水中
- ・給水機能付き散水車 1台（九州：九技） →給水中

○お祭りでんでん館

- ・給水機能付き散水車 1台（中国：山口河川国道） →待機中

8. 河川室の状況【河川室】

【河川（直轄）】

①令和8年7月28日16時27分ころ発生地震（最大震度7）

点検対象河川は15水系うち、12水系で異常なし。

【被災なし】

筑後川、矢部川、遠賀川、嘉瀬川、菊池川、大淀川、小丸川、大分川、番匠川、六角川、本明川、川内川

【被災あり】

緑川……………28日17:30より点検開始、29日12:00二次点検終了

白川……………28日17:21より点検開始、4巡目点検29日11:16終了

球磨川……………28日17:55より点検開始、29日17:00二次点検終了

②令和8年7月29日22時19分ころ発生地震（最大震度5弱）

点検対象河川は球磨川水系のみ。

球磨川……………29日23:27一次点検開始、30日11:30二次点検終了

③令和8年7月30日5時16分ころ発生地震（震度4）

球磨川……………30日8:30より点検開始、30日11:30一次点検終了

④令和8年8月1日21時47分ころ発生地震（震度4）

緑川……………3日8:30より点検開始、3日12:00一次点検終了

白川……………3日8:30より点検開始、3日18:04一次点検終了

⑤令和8年8月6日7時59分ころ発生地震（震度4）

球磨川……………6日9:00より点検開始、6日12:15一次点検終了

⑥令和8年8月6日19時49分ころ発生地震（震度4）

緑川……………7日8:30より点検開始、7日14:30一次点検終了

白川……………7日8:30より点検開始、7日16:30一次点検終了

⑦令和8年8月12日13時05分ころ発生地震（震度4）

球磨川……………12日13:55より点検開始、12日16:18一次点検終了

○被害情報

球磨川水系被災箇所 44箇所 うち緊急災 3箇所（全て完了）

（球磨川右岸6k200～6k450）※8月7日18:00完了。

（球磨川右岸8k000～8k040）※8月4日12:00完了。13時通行止め解除。

（球磨川左岸8k540～8k580）※8月5日15:00完了。

うち応急対策 44箇所完了

緑川水系被災箇所 44箇所 うち応急対策 44箇所完了

白川水系被災箇所 3箇所 うち応急対策 3箇所完了

被災箇所合計 91箇所 うち応急対策 91箇所完了

○洪水予報基準水位の引下げ河川

球磨川水系球磨川 萩原観測所 ※8月5日14:00記者発表

【河川（補助）】

①令和8年7月28日16時27分ころ発生地震（最大震度7）

○点検実施状況

<点検完了（被害無し）>

・福岡県、佐賀県、長崎県、熊本市、宮崎県、鹿児島県

<点検完了（被害あり）>

・熊本県

○被害情報

・熊本県内被災箇所 295箇所 ※応急対策完了

○水防警報基準水位の引下げ河川

・熊本県管理河川 7水系7河川（9観測局） ※8月7日14:00記者発表

②令和8年7月29日22時19分頃発生した地震（最大震度5弱）

○点検実施状況

<点検完了>

・熊本県

③令和8年8月1日21時47分頃発生した地震（最大震度5弱）

○点検実施状況

<点検完了>

・熊本県

9. 海岸の状況【河川室】

【海岸（直轄）】

① 令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

最大震度4

※CCTV 及び巡視にて確認した結果、異常なし。

【海岸（補助）】

①令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

○点検実施状況

<点検完了（被害無し）>

・福岡県、佐賀県、長崎県、鹿児島県

<点検完了（被害あり）>

・熊本県

○被害情報

・熊本県 10 海岸 ※応急対策完了

※7月29日 ヘリ調査実施（熊本県、鹿児島県）

②令和8年7月29日22時19分頃発生した地震（最大震度5弱）

○点検実施状況

<点検完了（被害あり）>

・熊本県

○被害情報

・熊本県 1 海岸 ※応急対策完了

10. 砂防の状況【河川室】

【砂防（直轄）】

①令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

震度5弱以上の場合、点検対象

川辺川砂防（震度5弱） 合計 37 箇所 37 施設完了（異常なし）（完了）

阿蘇砂防（震度5弱） 合計 39 箇所 39 施設完了（異常なし）（完了）

長崎河川（震度5弱） 合計 65 箇所 65 施設完了（異常なし）（完了）

※衛星観測の結果、大規模崩壊の可能性がある箇所を8か所確認

7月29日ヘリ及び地上調査の結果、大規模な土砂災害はなし

※7月30日、31日ヘリ調査実施（熊本県内）の結果、大規模な土砂災害はなし

※7月29日に溶岩ドーム危険度判定分科会開催

※8月6日に溶岩ドーム危険度判定分科会開催

（分科会の結果を8月10日(月)に長崎県HPに掲載）

②令和8年7月29日22時19分ごろ発生地震（最大震度5弱）

○点検対象施設数

震度5弱以上の場合、点検対象 ⇒ 該当なし

和8年8月1日21時47分ごろ発生地震（最大震度5弱）

○点検対象施設数

震度5弱以上の場合、点検対象 ⇒ 該当なし

【砂防（補助）】

①令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

○点検実施状況

震度5弱以上の場合、点検対象

<点検終了（異常なし）>

・佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県

※7月29日 ヘリ調査実施（熊本県、鹿児島県）

8月1日 ヘリ調査実施（熊本県）

<点検終了（被害あり）>

・熊本県 2施設で落石防護柵等の損傷被害

○土砂災害発生状況

・宮崎県 4件（うち1件で、人家一部損壊1戸。人的被害なし）

・熊本県 7件（うち1件で、人家一部損壊1戸。人的被害なし）

②令和8年7月29日22時19分ごろ発生地震（最大震度5弱）

○点検実施状況

震度5弱以上の場合、点検対象

<点検終了（異常なし）>

・熊本県

③令和8年8月1日21時47分ごろ発生地震（最大震度5弱）

○点検対象施設数

震度5弱以上の場合、点検対象 ⇒ 該当なし

11. ダムの状況（河川室）

①令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

九州管内の直轄、水資源機構、補助、利水ダムの157ダムについて点検の結果、異常なし

②令和8年7月29日22時19分ごろ発生地震（最大震度5弱）

- 九州管内の直轄、補助、利水ダムの7ダムについての点検の結果、異常なし
- ③令和8年7月30日22時47分ごろ発生地震（最大震度4）
九州管内の利水ダムの1ダムについての点検の結果、異常なし
- ④令和8年8月1日21時47分ごろ発生地震（最大震度5弱）
九州管内の直轄、補助、利水ダムの5ダムについての点検の結果、異常なし
- ⑤令和8年8月2日1時7分ごろ発生地震（最大震度4）
九州管内の補助、利水ダムの3ダムについての点検の結果、異常なし
- ⑥令和8年8月4日5時32分ごろ発生地震（最大震度4）
九州管内の補助ダムの1ダムについての点検の結果、異常なし
- ⑦令和8年8月6日7時59分ごろ発生地震（最大震度4）
九州管内の補助、利水ダムの7ダムについての点検の結果、異常なし
- ⑧令和8年8月9日8時2分ごろ発生地震（最大震度4）
九州管内の補助、利水ダムの2ダムについての点検の結果、異常なし
- ⑨令和8年8月12日13時5分ごろ発生地震（最大震度4）
九州管内の補助、利水ダムの17ダムについての点検の結果、異常なし

12. 上下水道の状況【河川室】

（水道）＜記載内容：現在断水戸数（最大断水戸数）被害の状況 順に記載＞

＜福岡県＞

・柳川市 0戸（7戸） 復旧済み

＜佐賀県＞

・太良町 0戸（41戸） 復旧済み

＜長崎県＞

・南島原市 0戸（約439戸） 復旧済み

＜熊本県＞

・熊本市 0戸（約20,970戸） 復旧済み

・八代市 0戸（約25,269戸） 復旧済み

・宇土市 0戸（約12,200戸） 復旧済み

・上天草市 0戸（約7,670戸） 復旧済み

・合志市 0戸（不明） 復旧済み

・宇城市 0戸（約18,000戸） 復旧済み

・天草市 0戸（約1,100戸） 復旧済み

・御船町 0戸（約2,600戸） 復旧済み

・甲佐町 0戸（約500戸） 復旧済み

・氷川町 0戸（約3,231戸） 復旧済み

・芦北町 0戸（約1,000戸） 復旧済み

・人吉市 0戸（約15,000戸） 復旧済み

・断水戸数 計：0戸（約108,100戸）

＜宮崎県＞ 被害なし

＜鹿児島県＞ 被害なし

(下水道)

- <福岡県> 対象施設について点検完了し、異常なし
<佐賀県> 対象施設について点検完了し、異常なし
<長崎県> 対象施設について点検完了し、異常なし
<熊本県> 対象施設について点検完了

【被害報告】

- 処理場 (対象：30施設 被害あり：6施設)
・熊本市 下水処理場で施設被害あり (被害箇所2施設：汚水処理機能に影響なし)
・宇城市 下水処理場で施設被害あり (被害箇所1施設：汚水処理機能に影響なし)
・益城町 下水処理場で施設被害あり (被害箇所1施設：汚水処理機能に影響なし)
・宇土市 下水処理場で施設被害あり (被害箇所1施設：汚水処理機能に影響なし)
・合志市 下水処理場で施設被害あり (被害箇所1施設：汚水処理機能に影響なし)
○ポンプ場 (対象：101施設 被害あり：1施設)
・熊本市 ポンプ場で施設被害あり (被害箇所1施設：送水機能に影響なし)
○管路 (対象：25自治体 被害あり：7自治体)
・熊本県流域 管渠・マンホールで被害あり (流下機能に影響なし)
・熊本市 管渠・マンホールで被害あり (流下機能に影響なし)
・益城町 管渠・マンホールで被害あり (流下機能に影響なし)
・八代市 管渠・マンホールで被害あり (流下機能に影響なし)
・宇城市 管渠・マンホールで被害あり (流下機能に影響なし)
・氷川町 管渠・マンホールで被害あり (流下機能に影響なし)
・宇土市 管渠・マンホールで被害あり (流下機能に影響なし)
<宮崎県> 対象施設について点検完了し、異常なし
<鹿児島県> 対象施設について点検完了し、異常なし

13. 道路室の対応【道路室】

(1)地震による通行止め

(NEXCO)

- ・E3A 南九州自動車道 (八代JCT～八代南IC)
※妙見第一橋復旧に関する検討委員会の設置
・検討会の開催(第1回8/6)

(補助国道・地方道)

○被災による全線通行止め 2路線

●地方道 2路線

落石 1路線 (熊本県1)

①熊本県：県道220号三本松甲佐線 (甲佐町)

橋梁損傷 1路線 (熊本県1)

①熊本県：県道42号八代鏡線 (八代市) ※側道橋(歩道部)のみ全面通行止め

(橋梁調査支援)

国総研、土研、九州道路メンテナンスセンターによる技術調査支援を実施

熊本県：8橋（補助国：2橋、県道：6橋）

八代市：3橋

宇土市：2橋

美里町：1橋

(2)防災道の駅・道の駅活用情報等

(道の駅の被災状況：被災あり)

道の駅「竜北」（氷川町）

トイレ等損傷（下水道復旧により、トイレ利用可）

(コンテナトイレの派遣)

一次派遣

- ・派遣先自治体：美里町(1)、宇城市(1)、氷川町(5)、八代市(1) 計8基
- ・美里町(美里町カントリーパーク)：大分河川国道より派遣⇒7/31（金）運用開始
- ・宇城市(小川総合文化センター)：大隅河川国道より派遣⇒7/31（金）運用開始
- ・八代市(八代市 鏡支所)：福岡国道より派遣⇒7/31（金）運用開始
- ・氷川町(氷川町伝承館)：宮崎河川国道より派遣⇒7/31（金）運用開始
- ・氷川町(竜北グラウンド)：四国地整より派遣⇒8/2（日）運用開始
- ・氷川町(竜北グラウンド)：中国地整より派遣⇒8/2（日）運用開始
- ・氷川町(道の駅 竜北)：近畿地整より派遣⇒8/2（日）運用開始
- ・氷川町(氷川町屋内ゲートボール駐車場)：福岡県より派遣⇒8/1(土)運用開始

二次派遣

- ・派遣先自治体：宇城市(3)、八代市(4)、氷川町(1) 計8基
- ・八代市(千丁コミュニティセンター)：近畿地整より派遣⇒8/9（日）運用開始
- ・八代市(八代市 鏡支所)：近畿地整より派遣⇒8/11（火）運用開始
- ・八代市(八代市 千丁支所)：近畿地整より派遣⇒8/9（日）運用開始
- ・八代市(八代市 千丁支所)：近畿地整より派遣⇒8/9（日）運用開始
- ・宇城市(宇城市役所)：四国地整より派遣⇒8/8（土）運用開始
- ・宇城市(宇城市役所)：四国地整より派遣⇒8/9（日）運用開始
- ・宇城市(小川総合文化センター)：四国地整より派遣⇒8/8（土）運用開始
- ・氷川町(道の駅 竜北)：近畿地整より派遣⇒8/10（月）運用開始

(3)ライフライン

ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、ホットライン構築済み

※現時点で、道路への要請無し

(4)災害時交通マネジメント検討会（令和8年熊本地震）

- ・検討会の開催（第1回7/29、第2回7/31、第3回8/4、第4回8/7、第5回8/14、第6回8/21）
- ・熊本国道3号(氷川町～八代市)第1弾(3箇所)舗装工事完了8/4（夜間）～8/7（夜間）
- ・熊本国道3号(宇城市～八代市)第2弾(12箇所)舗装工事完了8/10(夜間)～8/14(夜間)
- ・道路の復旧見通しに関する現地PR（道路復旧見える化プロジェクト）を実施(8/11～)

(5)その他

- ・熊本国道3号(宇城市～八代市)第3弾(歩道部)舗装工事完了 8/19(昼夜間)～8/26(昼夜間)

1 4. 港湾空港室の状況【港湾空港室】

(1)港湾施設被災状況

(直轄)

- ・八代港 7/29 点検完了 岸壁背後に段差、液状化、陥没を確認
当面コンテナ船の入港は休止
 - ・7/29 より段差解消や空洞の埋め戻し等の応急的な補修を順次実施中※
 - ※包括協定に基づき日本埋立浚渫協会、港湾技術コンサルタンツ協会、海洋調査協会、九州港湾空港建設協会連合会、日本潜水協会により実施
 - ・給水や入浴支援のための船舶を受け入れてきたが、8/12 から貨物船の利用を再開
 - ・8/17 より外港-14.0m 岸壁(延長280m) 大型貨物船の利用が可能、
外港-10.0m (4号、5号) 岸壁の一部(合計延長150m) 貨物船による利用が可能
 - ・8/21 より外港-12.0m 岸壁(延長200m) 貨物船の利用が可能(ガントリークレーンは使用不可)、外港-10.0m_1号岸壁(延長300m) 大型クルーズ船の利用が可能(一定の荷重条件の下での貨物船の利用も可能)
- ・熊本港 7/29 点検完了 被害なし
- ・三角港 7/30 点検完了 岸壁(-7.5m)と岸壁(-10m)境界法線にずれがあるが利用に支障なし
- ・鹿児島港 7/29 点検完了 被害なし
- ・川内港 7/29 点検完了 被害なし
- ・指宿港 7/29 点検完了 被害なし
- ・下関港 7/28 点検完了 被害なし
- ・大分港 7/28 点検完了 被害なし
- ・佐伯港 7/29 点検完了 被害なし
- ・三池港 7/28 点検完了 被害なし
- ・長崎港 7/28 点検完了 被害なし
- ・細島港 7/28 点検完了 被害なし
- ・宮崎港 7/28 点検完了 被害なし

7月29日22時19分に発生した地震で八代港で震度5弱を観測。点検を実施し新たな被災箇所無し

8月1日21時47分に発生した最大震度5弱を観測した地震後の点検を実施し新たな被災箇所無し

8月6日7時59分に発生した最大震度4を観測した地震後の点検を実施し新たな被災箇所無し

8月12日13時05分に発生した最大震度4を観測した八代港、三角港において地震後の点検を実施し新たな被災箇所無し

(補助)

- ・熊本県 八代港 8/10 点検完了 岸壁背後に陥没、起伏、ひび割れ、液状化の被害あり

ガントリークレーンからの漏油あり

・8/21 より内港-5.5m 岸壁の一部（延長 440m）貨物船の利用が可能
（内港-4.5m_1 号岸壁、内港-4.5m_2 号岸壁、内港-4.5m_3 号岸壁が条件
付で利用可

熊本港 7/31 点検完了 フェリー渡橋が損傷し使用不可

8/11（火）フェリー渡橋の補修完了

ガントリークレーンの配電盤が損傷

浮棧橋の本体、ローラー、点検通路損傷

三角港 7/29 点検完了 護岸水叩き、臨港道路のひび割れ、段差、目地開き

水俣港 7/29 点検完了 緑地や臨港道路に起伏、液状化、クラック、歩道のひずみ

田浦港 7/29 点検完了 岸壁や臨港道路に起伏、ひび割れ

鏡港 7/30 点検完了 物揚場の沈下、隆起、クラックを確認

日奈久港 7/30 点検完了 護岸のクラック、棧橋の傾きを確認

天草港 8/5 点検完了 照明灯の損傷、野積場のひび割れ

上天草港 8/7 点検完了 物揚場、エプロン、護岸水叩きの目地開き、ひび割れ

佐敷港 7/29 点検完了 防波堤のひび割れ、灯台の傾き

その他の港湾については 7/29 点検完了 被害なし

・鹿児島県 7/28 点検完了 浜瀬港において護岸パラペット及び荷さばき地の舗装版に一部
クラックを確認 利用に支障なし

・福岡県 7/29 点検完了 被害なし

・長崎県 7/29 点検完了 被害なし

・下関市 7/28 点検完了 被害なし

・佐賀県 7/28 点検完了 被害なし

・大分県 7/29 点検完了 被害なし

・宮崎県 7/29 点検完了 被害なし

7 月 29 日 22 時 19 分に発生した地震について点検完了

・熊本県 田浦港 点検完了 岸壁の目地開き、浮棧橋の取付ローラのずれ、防波堤の沈下
水俣港 点検完了 液状化、クラック、歩道のひずみ

その他の港湾については点検完了 被害なし

・鹿児島県 点検完了 被害なし

8 月 1 日 21 時 47 分に発生した最大震度 5 弱を観測した地震後の点検を実施し新たな被災箇所
無し

8 月 6 日 7 時 59 分に発生した最大震度 4 を観測した地震後の点検を実施し新たな被災箇所無し

8 月 12 日 13 時 05 分に発生した最大震度 4 を観測した 4 市 1 町（天草市、上天草市、八代市、
芦北町、諫早市）7 施設において地震後の点検を実施し新たな被災箇所無し

（空港）

・熊本空港 7/29 07:30 より通常通り運用再開

滑走路、誘導路、エプロンに被害なし

・その他の空港については異常なし

(2)船舶による支援状況

(船舶)

- ・九州地整 調査観測兼清掃船（海輝、海煌）
7/31 八代港内にて一般市民への給水支援（飲料水）を開始
8/28 給水支援終了※7/31～8/28 までの実績（1,769人、80,100L程度）
- ・中部地整 浚渫兼油回収船（清龍丸）が8/1 8:00に八代港入港し支援物資を八代市の指定避難所に配送済み。
8/2 給水車への給水支援（飲料水）開始
8/3 一般市民への入浴支援 開始
8/5 支援活動を終了し、名古屋港に向けて出港済
- ・北陸地整 浚渫兼油回収船（白山）が8/1 15:00に三角港に入港し支援物資を宇城市内へ配送済み
8/2 一般市民への給水支援（生活用水）開始
一般市民への入浴・洗濯支援 開始
8/5 支援活動を終了し、新潟港に向けて出港済

※支援物資の陸送は、日本埋立浚渫協会・熊本県港湾建設協会の協力を得て実施

(3)八代港被災施設復旧技術検討委員会

- ・検討委員会の開催（第1回8/12、第2回8/28）

15. 建政室の状況【建政室】

【公 園】被災状況

（直轄）海の中道海浜公園：現時点で被害情報なし

吉野ヶ里歴史公園：7/28 17:15 園内点検完了、異常なし

7/29 08:30 開園前点検完了、異常なし

（補助）熊本県内で82公園被災

○熊本県（4公園）：熊本県民総合運動公園、県営八代運動公園、水俣広域公園、熊本県テクノ中央緑地

○熊本市（27公園）：熊本城公園ほか26公園

○八代市（27公園）：鏡ヶ池（かがみがいけ）公園ほか26公園

○人吉市（1公園）：人吉城跡公園

○水俣市（1公園）：中尾山公園

○宇土市（1公園）：宇土市運動公園

○宇城市（6公園）：岡岳（おかだけ）公園ほか5公園

○南関町（1公園）：南関町総合運動公園

○大津町（1公園）：大津町運動公園

- 嘉島町(5 公園)：高田みんなの広場公園ほか 4 公園
- 益城町(3 公園)：秋津川河川公園ほか 2 公園
- 甲佐町(1 公園)：熊本甲佐総合運動公園
- 美里町(1 公園)：美里町カントリーパーク
- 氷川町(1 公園)：竜北公園
- 芦北町(1 公園)：芦北海浜総合公園
- あさぎり町(1 公園)：あさぎり町深田高山総合運動公園

【公 園】活用状況

- 防災活動拠点としての都市公園の活用
(熊本県営八代運動公園等)
- 地域の避難場所としての都市公園の活用
(東中洲児童公園)

【都市施設】

- 熊本県内 15 施設で被災
 - 熊本県(5 施設)：木山宮園線ほか 4 線(街路)
 - 八代市(9 施設)：区画道路 6-33 ほか 7 線(街路)
 - 前川右岸プロムナード(都市施設)
 - 宇土市(1 施設)：都市計画道路北段原線(街路)

【被災調査】

- 文化庁が実施する熊本城公園における文化財等の被災状況調査に建政室(公園) 1 名が同行【8/3】。地震の影響により臨時休園している熊本城公園は 8 月 13 日(木)より開園

【公営住宅】

- 熊本県内の 20 市町村営住宅の計 156 団地において一部損壊等
(漏水、クラック、エレベーター停止、屋根材損傷、窓ガラス破損、ブロックの崩落、地盤沈下に伴う埋設配管露出、階段の浮き、給排水・ガス管破損等)
復旧済：19 団地
※被害詳細については、引き続き情報収集中
- 8 月 3 日から建設型応急住宅の建設着手
 - ・(仮称) 宇城市当尾仮設団地 10 戸 宇城市松橋町 入居予定時期：9 月下旬
 - ・(仮称) 宇城市小川仮設団地 30 戸 宇城市小川町 入居予定時期：9 月下旬
 - ・(仮称) 宇城市豊野仮設団地 10 戸 宇城市豊野町 入居予定時期：9 月下旬
 - ・(仮称) 氷川町吉本仮設団地 20 戸 八代郡氷川町 完成済(9/5 入居開始予定)
- 8 月 9 日から建設型応急住宅の建設着手
 - ・(仮称) 美里町中央庁舎復興団地 12 戸 下益城郡美里町 入居予定時期：10 月上旬
- 8 月 10 日から建設型応急住宅の建設着手
 - ・(仮称) 宮原防災公園仮設団地 24 戸 八代郡氷川町 入居予定時期：9 月中旬

- ・（仮称）鹿島仮設団地 18戸 八代郡氷川町 入居予定時期：9月中旬
- ・（仮称）熊本市城南（塚原）仮設団地 20戸 熊本市南区城南町 入居予定時期：9月中旬
- ・（仮称）熊本市城南（舞原）仮設団地 20戸 熊本市南区城南町 入居予定時期：9月中旬
- ・（仮称）熊本市富合（平原）仮設団地 10戸 熊本市南区富合町 入居予定時期：9月中旬
- 8月11日から建設型応急住宅の建設着手
 - ・（仮称）毘舎丸仮設団地 18戸 八代市毘舎丸 入居予定時期：10月上旬
- 8月13日から建設型応急住宅の建設着手
 - ・（仮称）新村仮設団地 13戸 八代郡氷川町 入居予定時期：10月上旬
- 8月18日から建設型応急住宅の建設着手
 - ・（仮称）鏡町仮設団地 17戸 八代市鏡町 入居予定時期：10月中旬
 - ・（仮称）植柳上町仮設団地 34戸 八代市植柳上町 入居予定時期：10月中旬
 - ・（仮称）乙女仮設団地 20戸 上益城郡甲佐町 入居予定時期：10月上旬
- 8月22日から建設型応急住宅の建設着手
 - ・（仮称）浦田仮設団地 17戸 宇土市浦田町 入居予定時期：10月下旬
 - ・（仮称）町営球技場仮設団地 40戸 下益城郡美里町 入居予定時期：10月中旬
 - ・（仮称）海士江仮設団地 35戸 八代市海士江町 入居予定時期：10月下旬
- 8月26日から建設型応急住宅の建設着手
 - ・（仮称）鏡ヶ池仮設団地 34戸 八代市鏡町 入居予定時期：10月下旬
 - ・（仮称）吉本仮設団地(第二期) 7戸 八代郡氷川町 入居予定時期：10月中旬
- 8月29日から建設型応急住宅の建設着手
 - ・（仮称）高柳仮設団地 45戸 宇土市高柳町 入居予定時期：11月上旬
 - ・（仮称）当尾仮設団地(第二期) 48戸 宇城市松橋町 入居予定時期：11月上旬
 - ・（仮称）小川仮設団地(第二期) 6戸 宇城市小川町 入居予定時期：11月上旬
 - ・（仮称）豊野仮設団地(第二期) 25戸 宇城市豊野町 入居予定時期：11月上旬
 - ・（仮称）小川駅西仮設団地 20戸 宇城市 入居予定時期：11月中旬
- 被災建築物の応急危険度判定の調査状況
 （実施：九州ブロック被災建築物応急危険度判定協議会の広域支援本部）
 - ・熊本市 7/30～
 - ・宇土市、美里町、嘉島町 8/2～
 - ・宇城市、氷川町 7/29～
 - ・八代市、芦北町 8/1～
 ※8月13日：県内における被災建築物応急危険度判定が終了した旨公表
- 公営住宅等提供可能戸数（無償提供）
 - ・熊本県内で公営住宅382戸の空室を確保
 - ・県営住宅：8/2から募集開始、8/6：受付開始（37戸）、9戸で受入決定
 - ・熊本市営住宅：8/3から募集開始、8/6：受付開始（59戸）、10戸で受入決定
 - ・熊本市以外の市町村住宅は、11市町村において入居者の募集を開始。
 11市町村：人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市（1戸受入決定）、山鹿市、菊池市、
 天草市、和水町、西原村、山都町、多良木町
 - ・UR賃貸住宅を全国で140戸確保（8/6）
- 賃貸型応急住宅
 - ・熊本県が賃貸型応急住宅を提供する事業を実施、21市町村に窓口を設置し受付中

(ただし、次に掲げるとおり、熊本市については災害救助法に基づく救助実施市として自らの事務としても対応)

- ・熊本市が賃貸型応急住宅を提供する事業を実施、市役所にて受付中
※8/19 災害救助法が適用されたすべての市町村で受付開始となった。

○住宅金融支援機構

- ・災害復興住宅融資に関する相談窓口の設置 (7/29)

① 自治体からの要望に基づき相談窓口機構職員を派遣する地域・日程

地域 (市町)	日程 (予定含む)
八代市	8/12、8/13、8/14、8/17、8/18、8/19、8/20、8/21、8/24、8/25 (当面の間、平日は相談会を実施予定)
氷川町	準備中
宇城市	準備中

② 災害復興住宅融資の受理状況

報告日	受理件数 (件)	実行件数 (件)
8/26 (水)	0件	0件

1 6. 営繕室の状況【営繕室】

○震度5強以上の地域内の官庁施設

- ・応急災害活動を実施する施設 23施設
被害有：14施設 (災害応急対策活動に影響なし)
被害無：9施設
- ・その他施設 44施設
被害有：24施設 (業務に支障なし)
被害無：20施設
- ・被害状況確認完了
復旧に向けた詳細調査及び施設管理者に対する技術支援等を実施済み

○稼働中の工事現場

- ・被害なし (震度5強以上の地域：1施設)

1 7. 総務室関係の状況【総務室】

震度5弱以上の事務所に確認

- ・職員の安否：川辺川ダム職員1名 (軽傷・勤務に影響なし)
- ・家族の安否：川辺川ダム2名 (軽傷・生活に影響なし)、熊本河川国道1名 (軽傷・生活に影響なし)
- ・庁舎の状況：被災あり (ライフライン停止中)
 - ・八代河川国道 (庁舎被災無し・キャビネット倒れ→仮復旧済)
電気・ガス・水道供給停止中→電気復旧済、水道復旧済 (飲用可能、給水制限解除)、ガス供給停止中
 - ・八代河川国道 (八代出張所) 被災あり (軽微なクラック等)

- 電気・ガス・水道供給停止中→電気・ガス・水道復旧済
- ・八代復興（庁舎被災無し・キャビネット倒れ→仮復旧済）
- 電気・水道供給停止中、ガス設備無し→電気復旧済、水道復旧済（飲用可能、給水制限解除）
- ・熊本河川国道（八代維持出張所）
- 水道供給停止中→水道（井戸水）復旧済、ただし、濁水により飲用不可
- ・熊本河川国道（緑川上流出張所）
- 水道水、濁水により飲料不可
- ：被災あり（軽微なクラック等）
- ・熊本河川国道（緑川上流出張所、緑川下流出張所）
- ・長崎河川国道（砂防課庁舎）
- ・緑川ダム管理（管理庁舎）
- ・川辺川ダム砂防（本庁舎、ダム出張所）
- ・宿舎の状況：被災あり
- 古城宿舎（八代河国）揚水ポンプ故障
- 復旧済、ただし、水質検査結果（9月中旬頃）までは飲用不可
- ：被災あり（軽微）
- 柳川B宿舎（借上）（有浴）エレベーター停止→復旧済
- 願成寺宿舎B（借上）（川辺川）内装、ふすまのかもい部分のはがれ

18. 用地室関係の状況【用地室】

- ・現時点で被害情報なし

19. 通信電源設備等確認（情報通信班）

（1）通信確認状況

- ・八代復興事務所 すべて復旧
- ・光ケーブル監視 田浦 IC 橋脚部光ケーブル断線
- 7月29日15:00 田浦 IC 橋脚部光ケーブル仮復旧完了

（2）電源設備確認状況

- ・1事務所 停電復旧（八代河川国道事務所）
- 8月3日19:52 商用停電発生（八代河川国道事務所）非常用発電に自動切替
- 22:27 停電復旧

（3）その他機器障害状況

- ・道路管理用カメラ映像断 国道57号 1台（長浜4）継続
- 8月4日13:00 復旧済み

（4）TEC 情報通信班

- ・電源支援（照明車）3台 →
- （九州 TEC）氷川町室内ゲートボール場（熊本県八代郡氷川町） 支援終了
- （中国 TEC）氷川町室内ゲートボール場 支援終了
- （四国 TEC）氷川町竜翔センター（熊本県八代郡氷川町） 支援終了

- ・モバイルカメラ 1台 → イオンモール熊本 7/30 22時 ~ 8/2 10時 撤去
- ・モバイルカメラ 5台 (前進配備: 3台、現地設置: 2台)
 - 5台: 緑川下流出張所 7/31 17時~
 - 1台: 緑川下流出張所 8/2 10時30分~
 - 2台: 国道3号夕葉橋 8/5 12:12 設置完了
- ・7月31日(金) 20:50 本局へ帰還
- ・8月 3日(月) 12:05 中国 TEC (電源支援班) 職員は引き上げ
 - 13:10 四国 TEC (電源支援班) 職員は引き上げ
 - ※照明車 (計2台) は船津地区防災ステーションに待機
- ・TEC-Force PC 不具合対応等 (2名)
 - 宇城市役所等に派遣されているリエゾン PC の不具合対応
 - 宇城市役所 (12:00~12:20) (リエゾン PC のメール不通問題解消)
 - 熊本県庁 (13:20~) 対応済み
 - 熊本県庁現地支援班のスターリンク不具合対応等
 - 熊本県庁 (13:20~) 対応済み
 - 今回の地震で壊れた事務所PCの交換
 - 八代河川国道事務所 (10:15~10:30) (PC 入れ替え以外に特筆事項無し)
 - 八代復興事務所 (10:45~11:00) (PC 入れ替え以外に特筆事項無し)
 - 熊本河川国道事務所 (16:50~) 対応済み

20. 広報活動の状況 (広報班)

○整備局HPに「令和8年熊本地震」の特設ページを開設

○記者発表状況

- ・7月28日(火) 17時25分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・7月28日(火) 23時30分記者発表 令和8年熊本地震による九州自動車道通行止め区間の迂回路について 23時時点
- ・7月29日(水) 5時00分記者発表 九州地方整備局から TEC - FORCE を派遣します~令和8年熊本地震による被災地へ~
- ・7月29日(水) 11時00分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・7月29日(水) 13時00分記者発表 防災ヘリ「愛らんど号」による上空調査
- ・7月29日(水) 16時00分記者発表 熊本県災害時交通マネジメント検討会 (令和8年熊本地震) の開催結果について
- ・7月29日(水) 21時00分記者発表 九州地方整備局から TEC - FORCE 予備隊員を派遣します ~ 令和8年熊本地震に対する被災地支援へ ~
- ・7月30日(木) 10時30分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・7月30日(木) 19時00分記者発表 防災道の駅「ゆふいん」「たるみずはまびら」
「都城NiQLL」より被災地へコンテナ型トイレを派遣
- ・7月30日(木) 23時55分記者発表 防災道の駅「うきは」被災地へコンテナ型トイレを追加派遣 第2報~ 令和8年熊本地震における被災地

への支援 ～

- ・7月31日（金）10時00分記者発表 防災ヘリ「おりづる」による上空調査
- ・7月31日（金）12時00分記者発表 九地整所有船「海輝」「海煌」により給水支援を開始
- ・7月31日（金）14時30分記者発表 防災ヘリ「おりづる」による上空調査 第2報
- ・7月31日（金）19時30分記者発表 TEC-FORCE を追加派遣します
- ・7月31日（金）22時00分記者発表 第2回 熊本県災害時交通マネジメント検討会
（令和8年熊本地震）の開催結果について
- ・7月31日（金）23時45分記者発表 防災ヘリ「きんき」による上空調査
- ・7月31日（金）23時50分記者発表 TEC-FORCE 予備隊員による現地調査を実施します
- ・8月1日（土）11時40分記者発表 大型浚渫兼油回収船「白山」による支援について
- ・8月1日（土）11時40分記者発表 浚渫兼油回収船「清龍丸」による支援物資の輸送
（第2報）
- ・8月1日（土）13時00分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・8月2日（日）10時00分記者発表 令和8年熊本地震の影響に伴う移動に関するお願い
- ・8月2日（日）10時50分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・8月2日（日）21時00分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査（8/3実施分）
- ・8月3日（月）15時20分記者発表 九州地方整備局から TEC-FORCE を追加派遣します
- ・8月3日（月）15時20分記者発表 浚渫兼油回収船「清龍丸」による入浴支援の開始
- ・8月4日（火）11時40分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・8月4日（火）13時00分記者発表 令和8年熊本地震による通行止め及び緊急車両・一般
車両の通行可能区間の見込みについて
- ・8月4日（火）16時50分記者発表 九州地方整備局から TEC-FORCE を追加派遣します
- ・8月4日（火）17時15分記者発表 球磨川災害箇所の緊急応急復旧工事について
- ・8月4日（火）21時30分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・8月4日（火）21時30分記者発表 第3回 熊本県災害時交通マネジメント検討会
（令和8年熊本地震）の開催結果について
- ・8月5日（水）12時00分記者発表 氷川町へ対策本部車を派遣します
- ・8月5日（水）21時40分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・8月6日（木）15時20分記者発表 九州地方整備局から TEC-FORCE を追加派遣します
- ・8月6日（木）20時20分記者発表 被災地状況調査におけるデジタル化を進めます
- ・8月7日（金）20時00分記者発表 第1回八代港被災施設復旧技術検討委員会を
開催します
- ・8月7日（金）21時30分記者発表 令和8年熊本地震に伴うお盆期間中の交通混雑緩和
へのご協力のお願い
- ・8月7日（金）22時20分記者発表 第4回 熊本県災害時交通マネジメント検討会
（令和8年熊本地震）の開催結果について
- ・8月9日（日）12時00分記者発表 TEC-FORCE 被災状況調査の手交式を行います
- ・8月10日（月）18時30分記者発表 九州地方整備局から TEC-FORCE を追加派遣します
- ・8月11日（火）13時00分記者発表 被災地へのコンテナ型トイレの追加派遣全箇所運用開

始！～ 令和8年熊本地震における被災地への支援
(第4報) ～

- ・ 8月11日(火) 15時00分記者発表 九州地方整備局から TEC-FORCE を追加派遣します
- ・ 8月12日(水) 16時30分記者発表 八代港で穀物運搬船が利用を再開しました
- ・ 8月14日(金) 18時40分記者発表 第5回 熊本県災害時交通マネジメント検討会
(令和8年熊本地震) の開催結果について
- ・ 8月15日(土) 16時40分記者発表 令和8年熊本地震発災から20日ぶり 宇城～八代間の
主要幹線道路(4路線) が通行可能に
- ・ 8月16日(日) 16時00分記者発表 九州地方整備局から TEC-FORCE を追加派遣します
- ・ 8月17日(月) 14時00分記者発表 令和8年熊本地震による通行止め及び通行止め解除
見込み区間等について(南九州自動車道八代南IC～田浦IC)
- ・ 8月17日(月) 14時00分記者発表 八代港における貨物船利用が拡大します
- ・ 8月17日(月) 16時00分記者発表 九州地方整備局から TEC-FORCE を追加派遣します
- ・ 8月18日(火) 12時00分記者発表 デジタル機器を用いた被災地状況調査を公開します
- ・ 8月19日(水) 10時00分記者発表 九州自動車道の通行止め解除に伴う交通状況の変化
- ・ 8月20日(木) 10時00分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・ 8月20日(木) 16時00分記者発表 九州地方整備局から TEC-FORCE を追加派遣します
- ・ 8月21日(金) 16時00分記者発表 第6回 熊本県災害時交通マネジメント検討会
(令和8年熊本地震) の開催結果について
- ・ 8月21日(金) 16時00分記者発表 八代港の貨物船等による利用がさらに拡大します
- ・ 8月23日(日) 15時00分記者発表 九州地方整備局から TEC-FORCE を追加派遣します
- ・ 8月24日(月) 16時00分記者発表 九州地方整備局から TEC-FORCE を追加派遣します
- ・ 8月24日(月) 18時00分記者発表 八代港に大型貨物船が入港しました
- ・ 8月26日(水) 14時00分記者発表 第2回八代港被災施設復旧技術検討委員会を開催しま
す
- ・ 8月27日(木) 15時00分記者発表 九州地方整備局から TEC-FORCE を追加派遣します
- ・ 8月27日(木) 18時00分記者発表 令和8年熊本地震発生から1カ月間の九州地方整備局
の活動状況をとりまとめました
- ・ 8月30日(日) 14時30分記者発表 九州地方整備局から TEC-FORCE を追加派遣します

21. その他

(九州防災エキスパート会)

災害対策本部への参加、被災状況把握と応急対応の助言等を実施

本局・事務所からの出動要請による派遣人数

○本局 7/29 6名、7/30 3名、7/31 3名、8/3 3名、8/4 3名、8/5 3名、8/6 2名、
8/7 2名、8/10 3名 合計28名

○八代河川国道 7/29 3名、7/30 2名、7/31 5名、8/1 2名、8/2 2名、8/3 2名、8/4 3名、
8/5 3名、8/6 3名、8/7 1名 合計26名

○熊本河川国道 7/29 3名 合計3名

(九州港湾空港防災エキスパート会)

被災状況把握に応じた応急対応等の助言を実施

本局からの出動要請による派遣人数

○本局 7/29 1名、7/30 1名、7/31 1名、8/4 2名、8/5 2名、8/6 2名、8/7 1名、
8/10 2名、8/12 1名、8/13 1名、8/14 1名、8/17 2名、8/18 3名、8/19 2名、
8/20 1名、8/21 1名、8/24 3名、8/25 2名、8/26 3名、8/27 3名、8/28 2名
合計 37 名

○熊本港湾 8/13 2名 合計 2 名