

令和7年10月10日
国土交通省
九州地方整備局
鹿児島国道事務所

記者発表資料
(第20報)

あみかけばし
国道10号網掛橋の復旧工事の状況について
～交通開放まで概ね1ヶ月程度～

令和7年10月10日 14時00分

- 令和7年8月7日から大雨による災害発生に伴い、あみかけばし網掛橋の通行止めを実施し、復旧工事を実施しています。・・・被災状況資料① 復旧工程資料②
- これまで、鋼矢板設置の作業に支障となっていた川底に堆積したがれきや根固めブロック等の撤去が完了し、今後の工程を精査した結果、概ね1ヶ月程度で交通開放する目処が立ちましたので、お知らせします。・・・進捗状況資料③
- 引き続き、一日も早い復旧に向け、全力で取り組んで参りますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

【参考】

- 国道10号の通行止めによる代替路である東九州道の隼人東IC～加治木IC間を利用する車両は無料にて通行可能です。

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所

技術副所長 ふたくち たかし 二口 卓史

保全対策官 たなか ひろみ 田中 宏美

TEL : 099-216-3111 (代表)

位置図



写真①【被災状況】



令和7年8月10日撮影

写真②
【上流側護岸の被災状況】




令和7年8月8日撮影

写真③
【下流側護岸の被災状況】



令和7年8月10日撮影

側面図



国道10号網掛橋 復旧工程

8月8日～

大雨災害による通行止め開始

- ・河川洗掘による通行止め
- ・被害状況及び要因の整理

8月16日
～8月20日

被災状況調査と復旧方法の検討

- ・地質調査、洗掘状況調査⇒設計等

済

8月16日～
8月20日

8月21日～

復旧工事開始

済

8月21日～
10月5日

準備工

がれき、根固めブロック等撤去（潜水作業を含む）

今回完了

洗掘対策

【A | 橋台】

- ①仮締切
(鋼矢板設置)

実施中
9月15日～

- ②充填材打設
(水中打設)

未実施

- ③防護コンクリート
(水中打設)

未実施

- ④橋台背面復旧

未実施

【P | 橋脚】

- ①仮締切
(鋼矢板設置)

実施中
9月15日～

- ②充填材打設
(水中打設)

未実施

- ③防護コンクリート
(水中打設)

未実施

概ね
1ヶ月程度

交通解放

※作業完了：

済

現在作業中：


実施中

作業着手前：

未実施

～復旧工程～

被災状況調査と
復旧方法の検討



復旧工事


準備工
がれき等撤去

洗掘対策
①仮締切（鋼矢板設置）

②充填材打設


③防護コンクリート

④橋台背面復旧



交通解放


▼復旧計画



▼鋼矢板設置進捗率（10月7日時点）

A1進捗率 約38%
(35枚/90枚)

P1進捗率 約64%
(92枚/142枚)



鋼矢板打設状況【上流側より】
(10/7 13:00撮影)



鋼矢板打設状況【下流側より】
(10/7 13:00撮影)

※朱書きは、現在、実施中の
作業内容を示しています。

ピンク色：鋼矢板設置済