

## 西九州自動車道 松浦佐々道路トンネル技術検討委員会（第1回） 議 事 概 要

○日 時 : 令和5年1月26日 14:30~15:30

○場 所 : 西松・谷川JV 松浦1号トンネル出張所

○出席者

- ・委員: 蔣委員長、砂金委員、日下委員、大我委員、藤原委員、金井委員
- ・事務局: 長崎河川国道事務所

○議 事

1. [報告] 路線概要
2. [報告] 地形・地質概要
3. [報告] トンネル地質分布状況
4. [報告・助言] 松浦1号トンネル(仮称)工事状況
5. [報告・助言] 松浦2号トンネル(仮称)工事状況
6. [報告] その他

○結 果

- ・施工中の松浦1号、2号トンネル(仮称)において、地層境界付近の緩んだ玄武岩の落ちてくる状況やトンネル土被りが薄い箇所への抜け落ちなどに対し、切羽安定化対策など様々な補助工法の対応について確認した。引き続き安全に努め工事を行うこと。
- ・施工中の松浦1号、2号トンネル(仮称)の事象に対する対応方法等は同様の地層が出現すると想定される近隣のトンネルの施工でも非常に参考となるため記録として残しておくこと。
- ・トンネル変位が大きく発生した箇所について、原因とメカニズムを分析し、効果的な補助工法・支保構造を整理していた方が良い。

以 上