

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠 2 期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上網田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	334日間	自	令和 7年 9月 1日
		至	令和 8年 7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠 2 期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	139, 779, 944		
道路土工		式	1	4, 446, 570		
掘削工 (ICT)		式	1	9, 196	掘削 (ICT)	20 m3
路体盛土工		式	1	35, 802	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
					路体 (築堤) 盛土	6 m3
					2. 5m未満；	
路体盛土工		式	1	721, 240	路体 (築堤) 盛土	0. 7 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	721, 240	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	2, 600 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	162, 533	法面整形 (切土部) (ICT)	0. 8 m2
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	300 m2
残土処理工		式	1	3, 517, 799	法面締固め無し；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
カバー工		式	1	129, 941, 326	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
作業土工		式	1	6, 616, 430	床掘り (掘削)	1 式
					軟岩；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
					土砂等運搬	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠 2 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				軟岩；		
プレキャストカルバート工	式	1	111,555,910	基礎コンクリート	169	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚20cm；		
				定規材設置	80	m
				H形鋼 100×100×6×8；		
				据付	20	m
				内空 6400×5800；		
				上下締め部グラウト注入	160	箇所
				PCグラウト；		
				縦締め部グラウト注入	120	箇所
				PCグラウト；		
				上下締め部保護コンクリート	2	m3
				18-8-25(高炉)；		
				定着部充填(縦締め部)	1	m3
				無収縮モルタル；		
底版工	式	1	11,008,112	外目地	508	m
				弾性シーリング；		
				内目地	418	m
				弾性シーリング；		
				シート防水	497	m
				シート幅300mm；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				コンクリート	98	m3
				40-12-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	4.59	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	2.57	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	6.2	t
				SD345 D35；		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠 2 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機械式継手	240	箇所
				モルタル充填継手 D32+D32 ;		
				機械式継手	480	箇所
				モルタル充填継手 D35+D35 ;		
				目地板	10	m2
水路壁工	式	1	760, 874	瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				止水板	10	m
				CF (塩ビ製) 200×5 ;		
				コンクリート	8	m3
				24-12-25 (20) (高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				箱抜き	10	箇所
				D175 L=400 ;		
				鉄筋	0. 66	t
排水構造物工	式	1	163, 782	SD345 D13 ;		
				目地板	0. 8	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				止水板	2	m
				CF (塩ビ製) 200×5 ;		
地下排水工	式	1	163, 782	地下排水	54	m
				高密度ポリエチレン管 φ150 シングル 有孔 ;		
除草工	式	1	230, 220			
道路除草工	式	1	230, 220	除草	1, 000	m2
				肩掛け式 ;		
				除草	1, 000	m2
				ハンドガット式 ;		
				集草	2, 000	m2
				積込運搬	2, 000	m2
				除草処分	1	t

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠 2 期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工	式	1	1,320,800		
応急処理事業工	式	1	1,320,800	労務費	1 式
				機械費	1 式
構造物撤去工	式	1	128,450		
構造物取壊し工	式	1	82,090	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	46,360	殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
仮設工	式	1	3,548,796		
工事用道路工	式	1	71,021	敷砂利 RC-40 敷厚 100mm；	310 m2
土留・仮締切工	式	1	1,876,135	袋詰玉石 (製作・据付) 4t用(長期性能型)；	52 袋
				吸出し防止材 (設置) 合繊不織布 10mm；	150 m2
交通管理工	式	1	1,601,640	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	139,779,944		
共通仮設費	式	1	21,531,170		
共通仮設費	式	1	6,715,170		
運搬費	式	1	3,970,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,460,170	平板載荷試験費	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠 2 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 285, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14, 816, 000	
純工事費	式	1	161, 311, 114	
現場管理費	式	1	53, 055, 000	
工事原価	式	1	214, 366, 114	
一般管理費等	式	1	33, 203, 886	
工事価格	式	1	247, 570, 000	