

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況＜宅地かさ上げ＞

- 中流部の川沿いのわずかな平地を利用して形成された集落等について、令和2年7月洪水と同規模の洪水に対して家屋の浸水被害を防止するため、河川事業による輪中堤・宅地かさ上げを実施。
- 現在、各地区で事業説明会を順次開催し、地域との合意形成に努めながら令和7年度末完了を目標に事業を進めているところである。
- 現在、球磨村神瀬地区・八代市合志野地区の2箇所では宅地嵩上げ工事を実施中。

＜河川事業における宅地かさ上げ・輪中堤対策の概要＞

高水位＋余裕高の水位を基本として宅地かさ上げ・輪中堤を実施。

治水対策実施後の水位
(計画高水位＋余裕高 相当)

輪中堤

※必要に応じて自治体のまちづくりと連携して
更なる宅地かさ上げを実施する地区もある。

河川事業による
輪中堤・宅地のかさ上げ

＜令和5年10月末時点の宅地かさ上げ工事実施箇所＞

② 合志野地区



① 神瀬地区



① 球磨村神瀬地区

<工事名>

- (1) R4球磨川神瀬地区宅地等
嵩上げ及び掘削その1工事
- (2) R4球磨川神瀬地区宅地等
嵩上げ及び掘削その2工事

<施工業者>

- (1) 八代港湾工業(株)
- (2) (株)高野組

<着工日>

- (1) 令和5年4月1日
- (2) 令和5年1月16日

<施工前の状況(令和5年2月に撮影)>



<施工状況(令和5年10月末時点)>



② 八代市合志野地区

＜工事名＞

- (1) R4球磨川合志野地区
宅地等嵩上げ工事

＜施工業者＞

- (1) (株)土井組

＜着工日＞

- (1) 令和5年4月3日

＜施工前の状況(令和5年8月に撮影)＞



施工状況(令和5年10月末時点)

