

株式会社 藤永組

令和2年7月10日より、災害応急処理工事に携わることになりました。当初は、今後の降雨による二次災害に備え、大型土のう・袋詰根固の製作据付とブルーシート張りによる応急処理を行いました。

9月から変更契約により、追加工事として排水樋管涵体内の土砂撤去、応急処理後の点検・補修、河川の塵芥処理等を行いました。

また、12月より第2回変更により災害復旧工事として、排水樋管の無動力化、護岸復旧、河道掘削を行いました。

3月末の工期で厳しい状況ではありましたが、地域の皆様のご協力並びに、協力業者様のご尽力により、工事を完了することが出来ました。有難うございました。

工事名：八代地区応急対策(その1)工事（工事箇所：八代市坂本町外）



森田 頼一



緒方 颯斗



工事名：R2球磨川坂本・芦北地区災害復旧工事（工事箇所：八代市坂本町葉木地内外）



本山 浩二



梅田 颯真

現場が坂本地区と芦北地区の広範囲の現場の為に、施工業者は2班体制で当初計画しました。坂本・白石地区は施工ヤードが狭く、家屋解体と近接した現場のため、施工業者・施工時期が重ならない様に施工時期を調整しました。

また、受注後に葉木地区で河道掘削15000m³の追加、4月から萩原地区の河道掘削30000m³の追加、坂本地区の上流側護岸工事の追加工事もあり、最終的には5班体制で施工を行いました。現場は葉木地区と坂本地区（追加含む）が6月末で完了し、萩原地区・天月地区・白石地区が7月中旬に完了予定です。最後まで無事故で完了するように安全第一で施工を行います。