

★緊急治水対策プロジェクト全体予算 **1,268億円** (事業期間：令和2年度～令和11年度)

- 災害復旧 : 令和4年出水期までに国(31カ所)、令和5年5月に権限代行(140カ所)の計171カ所の復旧完了。
- 堆積土砂撤去 : 令和2年7月豪雨で堆積した土砂125万m³は令和4年1月末に掘削完了。
- 河道掘削 : 254万m³を目標に掘削中。令和7年8月末時点で約130万m³を掘削完了。
- 河道拡幅 : 令和6年度より人吉地区の河道拡幅に向けた現地調査、設計に着手。今後46万m³を拡幅予定。
- 輪中堤・宅地かさ上げ : 31地区中28地区で工事に着手し、そのうち6地区で工事完了。
- 引堤 : 令和5年度より渡地区の引堤工事に着手済み。
- 遊水地 : 各遊水地において現地調査、設計に着手し、そのうち渡地区・柳瀬地区において施工中。中神地区にて今回着手。

