

台風13号接近に伴う豪雨（第14報）

平成20年9月20日 17:00 現在

1. 体制

九州地方整備局災害対策本部は、警戒体制 継続中。

○本部体制履歴

- ・ 9/17 15:50 注意体制
- ・ 9/18 12:30 警戒体制
- ・ 9/18 18:40 非常体制
- ・ 9/18 21:30 警戒体制

2. 道路

○一般国道220号（宮崎県日南市大字宮浦字小谷）土砂災害の状況

- ・ 全面通行止めを引き続き実施中。
- ・ 現在、応急復旧作業を継続中。
- ・ 9月21日午前8時に仮復旧・交通開放の見通し。（別紙参照）

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 災害対策本部
企画部 企画課長補佐 宇根 寛
電話:092-414-7301(本部直通)
FAX:092-481-9210(本部直通)

「国道 220 号（日南市宮浦）災害箇所、
9 月 21 日午前 8 時、仮復旧・交通解放見通し」
～仮復旧工事着手から 48 時間のスピード開放～

国道 220 号 日南市大字宮浦の土砂災害について、仮復旧及び交通開放時期の目途が立ちましたのでお知らせします。

○仮復旧完了及び交通開放時期：9 月 21 日（日） 午前 8 時予定
（なお、開放時間について変更が生じた場合は再度通知します。）

○国道 220 号（日南市大字宮浦）は、台風 13 号の豪雨による土砂災害により全面通行止めになっておりますが、当路線は、県南地域の生活・産業・経済に欠かせない重要路線であるため早期の復旧、交通開放が必要です。

○当事務所としては、1 時間でも早い仮復旧に取り組んでいます。
・ 19 日の午前 8 時から 24 時間体制の突貫工事を実施。
・ ダンプトラック 85 台、バックホウ 6 台投入。
・ 約 10,000m³（ダンプトラック約 2,000 台分）の崩壊土砂の撤去・搬出を概ね完了。現在は仮設防護柵の建て込み中。

○地域の皆様方には大変ご心配をおかけしましたが、通勤・通学や今後、秋の行楽シーズンなど道路利用者へのご迷惑を最小限に止めることができます。

○なお、今後、早期の本格復旧に向け詳細な調査、設計、工事を実施して参りますのでご協力よろしく申し上げます。

平成 20 年 9 月 20 日 午後 5 時現在

○経緯（9月20日 17:00時現在）

- 9/18 13:30 台風13号の豪雨により連続雨量 170mm を越えたため、国道220号日南市宮浦～風田間（L=11.2 km）を事前通行止め
- 9/19 2:40 日南市大字宮浦字小谷（43k750～860）で土砂災害を確認
3:20 日南市宮浦～風田間 豪雨が止み安全確認ができたため事前通行規制区間の通行止めは解除するが、災害箇所付近（200 m）は引き続き全面通行止め
7:00 学識経験者（宮崎大学 瀬崎満弘准教授）による災害箇所の調査開始
8:00 仮復旧工事着手
- 9/20 4:30 仮設防護柵の設置着手
現在 土砂撤去及び仮設防護柵設置中
18:00 土砂撤去完了予定
- 9/21 8:00 仮復旧工事完了及び交通開放予定

作業状況



9/19 7:00



9/20 3:00



9/20 15:00



9/20 17:00