

国道10号 網掛橋(鹿児島県始良市) 復旧工事の状況

河床支障物の撤去の状況

- ・橋脚・橋台の洗堀対策として、鋼矢板により仮締切を行う必要がありますが、河床にある支障物の撤去が必要です。
- ・水中ドローンによる調査結果に基づき、支障となる河床の根固めブロックを水中リフターで移動しています(写真左・中央)。
- ・河床に沈む流木等はバックホウやクレーンを使って撤去しています(写真右)。

水中ドローンにより支障物調査 ⇒ 調査結果を基に、潜水士が水中障害物を移動



9月1日撮影



水中ドローン

9月1日撮影



9月1日撮影

河床に沈む流木等の撤去



8月29日撮影