

事例の名称	開口部の転落防止対策	整理番号	墜落・転落	33
分類	<input type="checkbox"/> 1 安全教育・講習会の工夫	<input type="checkbox"/> 7 建設機械等		
	<input type="checkbox"/> 2 パトロールの工夫	<input type="checkbox"/> 8 飛来・落下		
	<input type="checkbox"/> 3 作業環境(粉塵対策、水質汚濁防止、職場環境等)	<input type="checkbox"/> 9 転倒		
	<input type="checkbox"/> 4 交通事故	<input type="checkbox"/> 10 工具等取扱		
	<input checked="" type="checkbox"/> 5 墜落・転落	<input type="checkbox"/> 11 運搬関連(資機材運搬等)		
	<input type="checkbox"/> 6 切断等	<input type="checkbox"/> 12 その他		
対策の内容(説明)	共同溝立坑において、資材の投入が頻繁にあることから、開口部に防護をして作業時間帯は常に明けていた。資材投入中に作業中に防護柵を乗り越え転落死亡するという事故が発生したため、簡単に柵を乗り越えられない構造とし面倒でも常に鉄蓋を設置するよう対策をとった。			

(添付図、写真)

写真内容:第4立坑 材料投入口養生設備 是正前



写真内容:第4立坑 材料投入口養生設備 是正完了(鉄蓋設置)

