

事例の名称	落下物防止を目的とした高所作業の改善	整理番号	飛来・落下	51
分類	<input type="checkbox"/> 1 安全教育・講習会の工夫	<input type="checkbox"/> 7 建設機械等		
	<input type="checkbox"/> 2 パトロールの工夫	<input checked="" type="checkbox"/> 8 飛来・落下		
	<input type="checkbox"/> 3 作業環境(粉塵対策、水質汚濁防止、職場環境等)	<input type="checkbox"/> 9 転倒		
	<input type="checkbox"/> 4 交通事故	<input type="checkbox"/> 10 工具等取扱		
	<input type="checkbox"/> 5 墜落・転落	<input type="checkbox"/> 11 運搬関連(資機材運搬等)		
	<input type="checkbox"/> 6 切断等	<input type="checkbox"/> 12 その他		
対策の内容 (説明)	架設作業下に供用中の補助国道がある事から、落下物による事故を防止する為、15mm目のラッセルネットを架設材に設置し架設すると共に、作業床・巾木・外周メッシュシートを先行設置して、落下物防止に積極的に努めた。			

(添付図、写真)

ラッセルネットの先行設置



ラッセルネット・巾木の先行設置



作業床・外周メッシュシートの先行設置

