

## 重要水防箇所一覧表(重点区間)

平成31年3月31日現在  
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	熊本県	菊池川	玉名郡和水町下津原	左岸	23/200～23/275	75	堤防高A, 堤防断面A (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
2			玉名市滑石	右岸	2/100～2/300	200	堤防高B, 堤防断面A (築堤未施工による流下能力不足)	土のう積み工 シート張り工
3			玉名郡和水町江栗	右岸	22/300～22/500	200	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
4			山鹿市椿井	右岸	23/500～24/400	900	堤防高A, 堤防断面A (築堤・河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
5			山鹿市椿井	右岸	24/950～25/100	150	堤防高B, 堤防断面B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
6			山鹿市鍋田～山鹿	右岸	30/100～33/100	3,000	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
7	熊本県	岩野川	山鹿市山鹿～石	左岸	0/400～1/400	1,000	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
8			山鹿市鍋田	右岸	0/200～0/500	300	堤防高B (河道内掘削未施工による流下能力不足)	土のう積み工 裏シート張り工
9	熊本県	合志川	熊本市植木町舟島～平井	左岸	5/100～5/700	541	堤防高A (築堤・河川横断工作物による河積阻害)	土のう積み工 裏シート張り工
		計			9	6,366		

# 重要水防箇所一覽表(重点区間)

平成31年3月31日現在  
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
	熊本県	菊池川		左岸	1	75		
				右岸	5	4,450		
		繁根木川		左岸	0	0		
				右岸	0	0		
		木葉川		左岸	0	0		
				右岸	0	0		
		岩野川		左岸	1	1,000		
				右岸	1	300		
		合志川		左岸	1	541		
				右岸	0	0		
		迫間川		左岸	0	0		
				右岸	0	0		
		上内田川		左岸	0	0		
				右岸	0	0		
合計				左岸	3	1,616		
				右岸	6	4,750		
					9	6,366		

# 重要水防箇所一覽表(重点区間)

平成31年3月31日現在  
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法	
	玉名市	菊池川			1	200			
		繁根木川			0	0			
		木葉川			0	0			
	和水町	菊池川			2	275			
	山鹿市	菊池川				3	4,050		
		岩野川				2	1,300		
		合志川				0	0		
		迫間川				0	0		
		上内田川				0	0		
	菊池市	菊池川				0	0		
		合志川				0	0		
		迫間川				0	0		
		上内田川				0	0		
	熊本市	合志川				1	541		
						9	6,366		