

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和4年1月末

よみがな	ざっしよのくま1ごう	所在地	福岡県福岡市博多区銀天町1丁目45の1		
踏切道名	雑餉隈1号	道路名	市道 麦野1531号線	道路管理者名	福岡市
		鉄道路線名	天神大牟田線	鉄道事業者名	西日本鉄道

位置図・現況写真

詳細

広域

国土地理院電子国土web

(対策前) 構造改良実施 (H26)

(現況) 路側帯をカラー舗装 (H30.2)

諸元・構造等

踏切種別		第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	
踏切長(m)		8.1		左道路	0.0	6.5	0.0	
横断本数(本)		2		踏切道	0.0	6.0	0.0	
交差角(度)		79		右道路	0.0	6.0	0.0	
道路 線形	左道路	曲線	迂回路	種類	有無等	距離(m)		
	右道路	直線		自動車	起点寄有り	1517		
交通規制		大型貨物等通行止め、 一方通行		歩行者	迂回路なし (200m以内)	-		
車両進入防護柵等		設置していない		バリアリ化	迂回路なし (200m以内)	-		
歩車道分離方法		なし		バリアリ化 状況	-	DID地区	○	
踏切 保安 設備	賢い踏切	○		踏切支障報知 装置(手動)		○		
	高規格保安設備	障害物検知装置(光式)	高齢者等の事故 防止対策設備		連接軌道化、レールと 路面隙間解消(緩衝 材)、全方位警報機			
特性	通学路指定状況 (学校指定)	非公表	通学路交通安全 プログラム		-			
	バリアフリー法に 基づく特定道路上	-	緊急輸送道路上 重要物流道路上		-			
自動車交通量 (台/日)		900	歩行者等交通量 (人/日)		5,737	鉄道交通量 (本/日)	458	

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	37	前後歩道との幅員差(m)	0.0	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題	-
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	7,200	AとBの和	53,096		踏切事故	0	0		
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	45,896				道路交通事故	0	0		

カルテ踏切の基準						R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭陰踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化要対策踏切
-	-	○	-	-	-	-

法指定の状況					R4年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準(踏切道改良促進法施行規則)				
H25. 8. 23(旧々法)	立体交差化	-	-	-	-

対策図・完了写真		対策実施の状況				R4年1月末時点
	進捗	協議会の設置状況	改良計画書の作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	事業中	-	-	H22	H23	
	対策内容					
	・連続立体交差（H22～） ・路側帯をカラー舗装（H29） ・支障報知装置（H27）					
	事業完了年度	対策の効果等				
	R7予定	-				
	除却年度					
	R4予定					