

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和4年1月末

よみがな	ざっしよのくま9ごう	所在地	福岡県春日市春日原北町3丁目90		
踏切道名	雑餉隈9号	道路名	市道1級第1号路線	道路管理者名	春日市
		鉄道路線名	天神大牟田線	鉄道事業者名	西日本鉄道

位置図・現況写真



春日原駅

国土地理院電子国土web



諸元・構造等

R3年9月末時点

踏切種別		第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	
踏切長(m)		15		左道路	2.5	11.2	2.6	
横断本数(本)		4		踏切道	1.6	6.0	1.7	
交差角(度)		85		右道路	3.0	11.2	2.8	
道路 線形	左道路	直線	迂回路	種類	有無等	距離(m)		
	右道路	直線		自動車	起点寄有り	2793		
交通規制		交通規制なし		歩行者	迂回路なし	-		
車両進入防護柵等		設置していない		バリアリ化	迂回路なし (200m以内)	-		
歩車道分離方法		カラー舗装		バリアリ化 状況	-	DID地区	○	
踏切 保安 設備	賢い踏切	○		踏切支障報知 装置(手動)	○			
	高規格保安設備	障害物検知装置(3次元レーザ レーザ指陣)		高齢者等の事故 防止対策設備	連接軌道化、レールと 路面隙間解消(緩衝 材)、路面注意表示			
特性	通学路指定状況 (学校指定)	-		通学路交通安全 プログラム	-			
	バリアフリー法に 基づく特定道路上	○		緊急輸送道路上 重要物流道路上	-			
自動車交通量 (台/日)		9,896		歩行者等交通量 (人/日)	2,452	鉄道交通量 (本/日)	458	

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	36	前後歩道との 幅員差(m)	-1.4	踏切内の 事故発生 状況	事故 別	件数	死者数	地域 課題	-
A. 踏切自動車交通遮断 量(台・時)	72,241	AとBの和	90,140		踏切 事故	0	0		
B. 踏切歩行者等交通遮断 量(人・時)	17,900				道路交 通事故	0	0		

カルテ踏切の基準						R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ﾊﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切	歩行者ﾊﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切	歩道狭陰踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切
-	○	-	-	-	-	○

法指定の状況					R4年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準 (踏切道改良促進法施行規則)				
H19.4.27 (旧々法)	立体交差化	-	-	-	-

対策図・完了写真		対策実施の状況				R4年1月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
		-	H19	H15	H15	
	対策内容					
	・連続立体交差 (H15～)					
	事業完了年度	対策の効果等				
	-	-				
	除却年度					
	-					