

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号上綱田地区5号函渠工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	268日間	自 令和 6年12月 5日 至 令和 7年 8月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号上網田地区5号函渠工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	145,810,123	
道路土工	式	1	3,307,152	
掘削工	式	1	459,774	掘削 630 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 630 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
補強盛土工	式	1	857,318	敷網工 418 m2 高強度帯状ジョイントセティック パーリング敷設 Tmax=400kN /m ;
路体盛土工	式	1	1,989,390	路体(築堤)盛土 2,100 m3 4.0m以上 ; 積込(ルーズ) 2,300 m3 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 2,320 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	670	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
地盤改良工	式	1	902,190	
置換工	式	1	902,190	置換 290 m3 RC-40 ;
カルバート工	式	1	138,789,847	
作業土工	式	1	2,724,153	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号上網田地区5号函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャストコンクリート工	式	1	134,642,462	基礎コンクリート	287	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚20cm ;		
				定規材設置	115	m
				H形鋼 100×100×6×8 ;		
				据付	28.8	m
				内空 8000×6100 ;		
				上下締め部グラウト注入	116	箇所
				PCグラウト ;		
				縦締め部グラウト注入	224	箇所
				PCグラウト ;		
				定着部充填	1	m3
				(上下締め部)		
				無収縮モルタル ;		
				定着部充填	0.9	m3
				(縦締め部)		
				無収縮モルタル ;		
				外目地	766	m
弾性シーリング ;						
内目地	655	m				
弾性シーリング ;						
シート防水	766	m				
シート幅300mm ;						
シート防水	56	m				
シート幅400mm ;						
シート防水	56	m				
シート幅500mm ;						
足場	1	式				
安全ネット必要 ;						
地覆工	式	1	1,423,232	コンクリート	2	m3
				24-12-25(20) (高炉) ;		
				鉄筋	0.04	t
				SD345 D13 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号上網田地区5号函渠工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				あと施工アンカー SD345 D13 L=220mm 金属系アンカー(D13用) ; 78 本
				足場 安全ネット必要 ; 1 式
排水構造物工	式	1	147,552	
地下排水工	式	1	147,552	地下排水 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル φ150 ; 58 m
除草工	式	1	238,740	
道路除草工	式	1	238,740	除草 肩掛け式 ; 1,000 m2 除草 ハトガイト式 ; 1,000 m2 集草 2,000 m2 積込運搬 2,000 m2 除草処分 1.4 t
応急処理工	式	1	1,302,150	
応急処理事業工	式	1	1,302,150	労務費 1 式 機械費 1 式
構造物撤去工	式	1	131,530	
構造物取壊し工	式	1	81,120	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 10 m3
運搬処理工	式	1	50,410	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 10 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 10 m3
仮設工	式	1	990,962	
仮水路工	式	1	549,962	切廻水路 60 m 土のう 49 袋 (大型土のう)

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号上網田地区5号函渠工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				耐候性 長期仮設対応(3年)型；
交通管理工	式	1	441,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	145,810,123	
共通仮設費	式	1	18,825,800	
共通仮設費	式	1	3,282,800	
運搬費	式	1	1,898,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,326,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,543,000	
純工事費	式	1	164,635,923	
現場管理費	式	1	55,153,000	
工事原価	式	1	219,788,923	
一般管理費等	式	1	33,911,077	
工事価格	式	1	253,700,000	