

平成28年度 嘉瀬川重要水防箇所一覽表(重点区間)

番号	出張所	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	嘉瀬川 1	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町大字久池井	左岸	15k500~15k700	205m	危険箇所	
			計			1	205		
計			嘉瀬川		左岸 右岸	1ヶ所 0ヶ所	205 0		
			祇園川		左岸 右岸	0ヶ所 0ヶ所	0 0		
合計					左岸 右岸	1ヶ所 0ヶ所	205 0		
						1ヶ所	205		
		佐賀市	嘉瀬川 祇園川			1ヶ所 0ヶ所	205 0		
		小城市	嘉瀬川 祇園川			0ヶ所 0ヶ所	0 0		
						1ヶ所	205		

平成28年度 嘉瀬川重要水防箇所一覧表(A)

様式-3

嘉瀬川水系

番号	出張所	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	嘉瀬川 1	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町尼寺	左岸	14k800～14k900	100	高さ不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び堤体の土質等からみて法崩れの恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生する恐れのある箇所 (堤防高A・法崩れB・漏水B) 暫定堤防の為、高さ不足	積み土のう工 (シート張り工 ・月の輪工)
2	嘉瀬川 2	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町尼寺	左岸	14k900～15k300	400	高さ、幅ともに小さく、溢水、崩壊の恐れあり 基礎地盤及び堤体の土質等からみて法崩れの恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生する恐れのある箇所 (堤防高A・堤防断面B・法崩れB・漏水B) 暫定堤防の為、高さ不足	積み土のう工 (シート張り工 ・月の輪工)
3	嘉瀬川 3	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町尼寺～久池井	左岸	15k300～15k600	300	高さ不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び堤体の土質等からみて法崩れの恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生する恐れのある箇所 (堤防高A・法崩れB・漏水B) 暫定堤防の為、高さ不足	積み土のう工 (シート張り工 ・月の輪工)
4	嘉瀬川 4	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町久池井～梅野	左岸	15k600～16k550	950	高さ不足の為、溢水の恐れあり (堤防高A) 暫定堤防の為、高さ不足	積み土のう工
5	嘉瀬川 5	佐賀県	嘉瀬川	小城市三日月町堀江	右岸	8k700～8k750	50	高さ、幅ともに小さく、溢水、崩壊の恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生する恐れのある箇所 (堤防高A・堤防断面B・漏水B) 暫定堤防の為、高さ不足	積み土のう工 (月の輪工)
6	嘉瀬川 6	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町東山田～川上	右岸	14k900～16k550	1650	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高A) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工
			計			6	3,450		

平成28年度 嘉瀬川重要水防箇所一覧表(A)

番号	出張所	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
計			嘉瀬川		左岸 右岸	4ヶ所 2ヶ所	1,750 1,700		
			祇園川		左岸 右岸	0ヶ所 0ヶ所	0 0		
合計					左岸 右岸	4ヶ所 2ヶ所	1,750 1,700		
						6ヶ所	3,450		
		佐賀市	嘉瀬川 祇園川			5ヶ所 0ヶ所	3,400 0		
		小城市	嘉瀬川 祇園川			1ヶ所 0ヶ所	50 0		
						6ヶ所	3,450		

平成28年度 嘉瀬川重要水防箇所一覽表(A) 工作物

番号	出張所	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	備考	水防工法
7	嘉瀬川 7	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市嘉瀬町萩野 右岸:佐賀市久保田町徳万	両岸	6k430	嘉瀬橋 佐賀県 桁下高A	
8	嘉瀬川 8	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市嘉瀬町萩野 右岸:小城市三日月町金田	両岸	7k770	長崎本線鉄道橋上り 九州旅客鉄道(株) 桁下高A	
9	嘉瀬川 9	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市嘉瀬町萩野 右岸:小城市三日月町金田	両岸	7k790	長崎本線鉄道橋下り 九州旅客鉄道(株) 桁下高A	
10	嘉瀬川 10	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市鍋島町森田 右岸:小城市三日月町金田	両岸	8k600	嘉瀬大橋 国土交通省 桁下高A	
11	嘉瀬川 11	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市大和町久池井 右岸:佐賀市大和町川上	両岸	15k880	惣座橋 佐賀市 桁下高A	
12	嘉瀬川 12	佐賀県	祇園川	左右岸:小城市三日月町堀江	両岸	0k005	森川橋 小城市 桁下高A	
13	嘉瀬川 13	佐賀県	祇園川	左右岸:小城市三日月町堀江	両岸	1k060	堀江橋 小城市 桁下高A	
			計			7		
計			嘉瀬川		左岸 右岸	2.5ヶ所 2.5ヶ所		
			祇園川		左岸 右岸	1.0ヶ所 1.0ヶ所		
合計					左岸 右岸	3.5ヶ所 3.5ヶ所		
						7ヶ所		
		佐賀市	嘉瀬川 祇園川			3.5ヶ所 0.0ヶ所		
		小城市	嘉瀬川 祇園川			1.5ヶ所 2.0ヶ所		
						7ヶ所		

平成28年度 嘉瀬川重要水防箇所一覽表(B)

様式-3

嘉瀬川水系

番号	出張所	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	嘉瀬川 1	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市嘉瀬町十五	左岸	2k700～3k200	500m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工
2	嘉瀬川 2	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市嘉瀬町十五	左岸	3k200～5k200	2000m	河積不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
3	嘉瀬川 3	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市嘉瀬町十五	左岸	5k200～5k500	300m	河積不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
4	嘉瀬川 4	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市久保田町森林公園	左岸	5k500～6k000	500m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工
5	嘉瀬川 5	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市久保田町徳万 ～嘉瀬町荻野	左岸	6k000～6k600	600m	河積不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
6	嘉瀬川 6	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市嘉瀬町荻野	左岸	6k600～7k800	1200m	河積不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生 する恐れのある箇所 (堤防高B・法崩れB・漏水B) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工 月の輪工 シート張り工
7	嘉瀬川 7	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市嘉瀬町荻野	左岸	7k800～8k010	210m	河積不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
8	嘉瀬川 8	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市嘉瀬町荻野	左岸	8k010～8k540	440m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
9	嘉瀬川 9	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市嘉瀬町荻野 ～鍋島町森田	左岸	8k540～8k700	150m	基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (法崩れB)	シート張り工
10	嘉瀬川 10	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市嘉瀬町荻野 ～鍋島町森田	左岸	8k700～9k100	400m	河積不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
11	嘉瀬川 11	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市鍋島町森田 ～鍋島町鍋島	左岸	9k100～11k250	2150m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工
12	嘉瀬川 12	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市鍋島町鍋島	左岸	11k500～13k200	1700m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工

平成28年度 嘉瀬川重要水防箇所一覧表(B)

番号	出張所	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
13	嘉瀬川 13	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市鍋島町鍋島 ～鍋島町蛸久～大和町尼寺	左岸	13k200～13k800	600m	河積不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
14	嘉瀬川 14	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市鍋島町鍋島 ～鍋島町蛸久～大和町尼寺	左岸	13k800～14k600	800m	河積不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (法崩れB)	シート張り工
15	嘉瀬川 15	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町尼寺	左岸	14k600～14k800	200m	基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生 する恐れのある箇所 (法崩れB・漏水B)	月の輪工 シート張り工
16	嘉瀬川 16	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市久保田町久富	右岸	2k700～3k200	500m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工
17	嘉瀬川 17	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市久保田町久富～新田	右岸	3k200～3k500	300m	河積不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
18	嘉瀬川 18	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市久保田町新田	右岸	3k500～3k700	200m	高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・堤防断面B・法崩れB) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
19	嘉瀬川 19	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市久保田町新田	右岸	3k700～4k800	1100m	基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
20	嘉瀬川 20	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市久保田町新田～徳万	右岸	4k800～6k400	1600m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工
21	嘉瀬川 21	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市久保田町徳万	右岸	6k400～6k450	50m	基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生 する恐れのある箇所 (堤防高B・法崩れB・漏水B) 低水路部分の河道断面不足	積み土のう工 月の輪工 シート張り工
22	嘉瀬川 22	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市久保田町徳万	右岸	6k450～6k800	350m	高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生 する恐れのある箇所 (堤防高B・堤防断面B・法崩れB・漏水B) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 月の輪工 シート張り工
23	嘉瀬川 23	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市久保田町徳万	右岸	6k800～7k000	200m	高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・堤防断面B・法崩れB) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工

平成28年度 嘉瀬川重要水防箇所一覧表(B)

様式-3

嘉瀬川水系

番号	出張所	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
24	嘉瀬川 24	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市久保田町徳万 ～小城市三日月町金田	右岸	7k000～8k500	1500m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
25	嘉瀬川 25	佐賀県	嘉瀬川	小城市三日月町金田	右岸	8k500～8k600	100m	高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・堤防断面B・法崩れB) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
26	嘉瀬川 26	佐賀県	嘉瀬川	小城市三日月町金田～堀江	右岸	8k600～8k700	100m	高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生 する恐れのある箇所 (堤防高B・堤防断面B・法崩れB・漏水B) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 月の輪工 シート張り工
27	嘉瀬川 27	佐賀県	嘉瀬川	小城市三日月町堀江 ～佐賀市大和町池上	右岸	8k750～9k400	650m	高さ不足の為、溢水の恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生 する恐れのある箇所 (堤防高B・漏水B) 暫定堤防の為、高さ不足	積み土のう工 月の輪工
28	嘉瀬川 28	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町池上	右岸	9k400～9k450	50m	高さ不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B) 暫定堤防の為、高さ不足	積み土のう工
29	嘉瀬川 29	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町池上	右岸	9k450～9k600	150m	高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり 基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・堤防断面B・法崩れB) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
30	嘉瀬川 30	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町池上～東山田	右岸	9k600～10k560	960m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
31	嘉瀬川 31	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町池上～東山田	右岸	10k560～11k000	440m	基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (法崩れB)	シート張り工
32	嘉瀬川 32	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町池上～東山田	右岸	11k000～11k800	800m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
33	嘉瀬川 33	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町池上～東山田	右岸	11k800～11k950	150m	基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり (法崩れB)	シート張り工
34	嘉瀬川 34	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町東山田	右岸	11k950～12k300	350m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工

平成28年度 嘉瀬川重要水防箇所一覧表(B)

様式-3

嘉瀬川水系

番号	出張所	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
35	嘉瀬川 35	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町東山田	右岸	12k300～13k150	850m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工
36	嘉瀬川 36	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町東山田	右岸	13k700～14k000	300m	河積不足の為、溢水の恐れあり (堤防高B) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工
37	嘉瀬川 37	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町東山田	右岸	14k500～14k700	197m	安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生する恐れのある箇所 (漏水B)	月の輪工
38	嘉瀬川 38	佐賀県	祇園川	小城市三日月町堀江	左岸	0k000～0k400	400m	基礎地盤及び堤体の土質等からみて法崩れの恐れあり (法崩れB)	シート張り工
39	嘉瀬川 39	佐賀県	祇園川	小城市三日月町堀江	左岸	0k400～1k100	700m	河積不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び堤体の土質等からみて法崩れの恐れあり (堤防高B・法崩れB) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工
40	嘉瀬川 40	佐賀県	祇園川	小城市三日月町堀江	右岸	0k000～0k100	100m	河積不足の為、溢水の恐れあり 基礎地盤及び堤体の土質等からみて法崩れの恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生する恐れのある箇所 (堤防高B・法崩れB・漏水B) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工 月の輪工
41	嘉瀬川 41	佐賀県	祇園川	小城市三日月町堀江	右岸	0k100～0k300	200m	高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり 基礎地盤及び堤体の土質等からみて法崩れの恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生する恐れのある箇所 (堤防高B・堤防断面B・法崩れB・漏水B) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工 月の輪工
42	嘉瀬川 42	佐賀県	祇園川	小城市三日月町堀江	右岸	0k300～0k500	200m	高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり 基礎地盤及び堤体の土質等からみて法崩れの恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生する恐れのある箇所 (堤防高B・堤防断面B・法崩れB・漏水B) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工 月の輪工
43	嘉瀬川 43	佐賀県	祇園川	小城市三日月町堀江	右岸	0k500～1k100	600m	高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり 基礎地盤及び堤体の土質等からみて法崩れの恐れあり 安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生する恐れのある箇所 (堤防高B・堤防断面B・法崩れB・漏水B) 低水路部の河道断面不足	積み土のう工 シート張り工 月の輪工
			計			43	24,847		

様式-3

平成28年度 嘉瀬川重要水防箇所一覽表(B)

嘉瀬川水系

番号	出張所	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
計			嘉瀬川		左岸 右岸	15ヶ所 21ヶ所	11,750 10,700		
			祇園川		左岸 右岸	2ヶ所 4ヶ所	1,100 1,100		
合計					左岸 右岸	17ヶ所 25ヶ所	12,850 11,800		
						42ヶ所	24,650		
		佐賀市	嘉瀬川 祇園川			33ヶ所 0ヶ所	21,600 0		
		小城市	嘉瀬川 祇園川			3ヶ所 6ヶ所	850 2,200		
						42ヶ所	24,650		

平成28年度 嘉瀬川重要水防箇所一覧表(B) 工作物

番号	出張所	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	備考	水防工法
44	嘉瀬川 44	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市嘉瀬町十五 右岸:佐賀市久保田町久富	両岸	3k210	久保田橋 佐賀県	桁下高B
45	嘉瀬川 45	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市久保田町徳万 右岸:佐賀市久保田町新田	両岸	5k680	嘉瀬川大堰管理橋 国土交通省	桁下高B
46	嘉瀬川 46	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市久保田町徳万 右岸:佐賀市久保田町新田	両岸	5k940	久保田みどり橋 佐賀市	桁下高B
47	嘉瀬川 47	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市鍋島町森田 右岸:佐賀市大和町池上	両岸	10k550	池森橋 佐賀県	桁下高B
48	嘉瀬川 48	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市鍋島町蛸久 右岸:佐賀市大和町東山田	両岸	13k180	渡瀬橋 佐賀県	桁下高B
49	嘉瀬川 49	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市大和町尼寺 右岸:佐賀市大和町東山田	両岸	14k530	名護屋橋 佐賀県	桁下高B
50	嘉瀬川 50	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市大和町久池井 右岸:佐賀市大和町川上	両岸	15k690	嘉瀬川橋 西日本高速道路 (株)九州支社	桁下高B
51	嘉瀬川 51	佐賀県	嘉瀬川	左岸:佐賀市大和町梅野 右岸:佐賀市大和町川上	両岸	16k580	官人橋 佐賀県	桁下高B
52	嘉瀬川 52	佐賀県	祇園川	左右岸:小城市三日月町堀江	両岸	0k450	堀江逆サイフォン 管理橋 小城市	桁下高B
			計			9		
計			嘉瀬川		左岸 右岸	4.0ヶ所 4.0ヶ所		
			祇園川		左岸 右岸	0.5ヶ所 0.5ヶ所		
合計					左岸 右岸	4.5ヶ所 4.5ヶ所		
						9ヶ所		
		佐賀市	嘉瀬川 祇園川			8.0ヶ所 0ヶ所		
		小城市	嘉瀬川 祇園川			0ヶ所 1.0ヶ所		
						9ヶ所		

平成28年度 嘉瀬川重要水防箇所一覽表(要注意)

番号	出張所	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
8	嘉瀬川 8	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市嘉瀬町荻野	左岸	6k800~7k686.2	886m	堤防補強(川表築堤、高水敷整形)	
			計			1	886		
計			嘉瀬川		左岸 右岸	1ヶ所 0ヶ所	886 0		
			祇園川		左岸 右岸	0ヶ所 0ヶ所	0 0		
合計					左岸 右岸	1ヶ所 0ヶ所	886 0		
						1ヶ所	886		
		佐賀市	嘉瀬川 祇園川			1ヶ所 0ヶ所	886 0		
		小城市	嘉瀬川 祇園川			0ヶ所 0ヶ所	0 0		
						1ヶ所	886		

平成28年度 嘉瀬川重要水防箇所一覽表(要注意)

番号	出張所	県名	河川名	地先名	左右岸の 區別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	嘉瀬川 1	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町久池井	左岸	16k270		都渡城第1陸閘	
2	嘉瀬川 2	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町久池井	左岸	16k305		都渡城第2陸閘	
3	嘉瀬川 3	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町久池井	左岸	16k315		都渡城第3陸閘	
4	嘉瀬川 4	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町久池井	左岸	16k395		都渡城第4陸閘	
5	嘉瀬川 5	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町久池井	左岸	16k470		都渡城第5陸閘	
6	嘉瀬川 6	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町川上	右岸	16k395		川上第1陸閘	
7	嘉瀬川 7	佐賀県	嘉瀬川	佐賀市大和町川上	右岸	16k475		川上第2陸閘	
			計			7			
計			嘉瀬川		左岸 右岸	5ヶ所 2ヶ所			
			祇園川		左岸 右岸	0ヶ所 0ヶ所			
合計					左岸 右岸	5ヶ所 2ヶ所			
						7ヶ所			
		佐賀市	嘉瀬川 祇園川			7ヶ所 0ヶ所			
		小城市	嘉瀬川 祇園川			0ヶ所 0ヶ所			
						7ヶ所			