

様式-3

重要水防箇所一覧表（Aランク）

嘉瀬川水系
平成30年5月

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸 の 区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|----|-----|--------------|----------------|---------------|-------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町尼寺 | 左 | 14/800~14/900 | 100 | 堤防高A、法崩れ・すべりB、漏水B | 積み土のう工、シート張り工、月の輪工 |
| 2 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町尼寺 | 左 | 14/900~15/300 | 400 | 堤防高A、堤防断面B、法崩れ・すべりB、漏水B | 積み土のう工、シート張り工、月の輪工 |
| 3 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町尼寺~久池井 | 左 | 15/300~15/600 | 300 | 堤防高A、法崩れ・すべりB、漏水B | 積み土のう工、シート張り工、月の輪工 |
| 4 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町久池井~梅野 | 左 | 15/600~16/550 | 950 | 堤防高A | 積み土のう工 |
| 5 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 小城市三日月町堀江 | 右 | 8/700~8/750 | 50 | 堤防高A、堤防断面B、漏水B | 積み土のう工、月の輪工 |
| 6 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町東山田~川上 | 右 | 14/900~16/550 | 1,650 | 堤防高A | 積み土のう工 |
| | | | | | | | | |
| | | 計 | | | 6箇所 | 3,450 | | |

様式-3

重要水防箇所一覧表（Aランク）工作物

嘉瀬川水系
平成30年5月

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸 の 区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|----|-----|-----------|----------------|--------|-------|------------|------|
| 1 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 嘉瀬橋 | — | 6/430 | | 佐賀市 | |
| 2 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 長崎本線鉄道橋上り | — | 7/770 | | 佐賀市 小城市 | |
| 3 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 長崎本線鉄道橋下り | — | 7/790 | | 佐賀市 小城市 | |
| 4 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 嘉瀬大橋 | — | 8/600 | | 佐賀市 小城市 | |
| 5 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 惣座橋 | — | 15/880 | | 佐賀市 | |
| 6 | 佐賀 | 祇園川 | 森川橋 | — | 0/005 | | 小城市 | |
| 7 | 佐賀 | 祇園川 | 堀江橋 | — | 1/060 | | 小城市 | |
| | | 計 | | | 7箇所 | | | |

様式-3

重要水防箇所一覧表 (Bランク)

嘉瀬川水系
平成30年5月

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸 の 区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|----|-----|----------------------|----------------|---------------|-------|-------------------|--------------------|
| 1 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市嘉瀬町十五 | 左 | 2/700~3/200 | 500 | 堤防高B | 積み土のう工 |
| 2 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市嘉瀬町十五 | 左 | 3/200~5/200 | 2,000 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 3 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市嘉瀬町十五 | 左 | 5/200~5/500 | 300 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 4 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町森林公園 | 左 | 5/500~6/000 | 500 | 堤防高B | 積み土のう工 |
| 5 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町徳万~嘉瀬町荻野 | 左 | 6/000~6/600 | 600 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 6 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市嘉瀬町荻野 | 左 | 6/600~7/800 | 1,200 | 堤防高B、法崩れ・すべりB、漏水B | 積み土のう工、シート張り工、月の輪工 |
| 7 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市嘉瀬町荻野 | 左 | 7/800~8/010 | 210 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 8 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市嘉瀬町荻野 | 左 | 8/010~8/540 | 440 | 堤防高B | 積み土のう工、シート張り工 |
| 9 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市嘉瀬町荻野~鍋島町森田 | 左 | 8/540~8/700 | 150 | 法崩れ・すべりB | シート張り工 |
| 10 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市嘉瀬町荻野~鍋島町森田 | 左 | 8/700~9/100 | 400 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 11 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市鍋島町森田~鍋島町鍋島 | 左 | 9/100~11/250 | 2,150 | 堤防高B | 積み土のう工 |
| 12 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市鍋島町鍋島 | 左 | 11/500~13/200 | 1,700 | 堤防高B | 積み土のう工 |
| 13 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市鍋島町鍋島~鍋島町蛸久~大和町尼寺 | 左 | 13/200~13/800 | 600 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 14 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市鍋島町鍋島~鍋島町蛸久~大和町尼寺 | 左 | 13/800~14/600 | 800 | 法崩れ・すべりB | シート張り工 |
| 15 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町尼寺 | 左 | 14/600~14/800 | 200 | 法崩れ・すべりB、漏水B | 月の輪工、シート張り工 |
| 16 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町久富 | 右 | 2/700~3/200 | 500 | 堤防高B | 積み土のう工 |

様式-3

重要水防箇所一覧表 (Bランク)

嘉瀬川水系
平成30年5月

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸 の 区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|----|-----|---------------------|----------------|---------------|-------|-------------------------|--------------------|
| 17 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町久富～新田 | 右 | 3/200～3/500 | 300 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 18 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町新田 | 右 | 3/500～3/700 | 200 | 堤防高B、堤防断面B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 19 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町新田 | 右 | 3/700～4/800 | 1,100 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 20 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町新田～徳万 | 右 | 4/800～6/400 | 1,600 | 堤防高B | 積み土のう工 |
| 21 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町徳万 | 右 | 6/400～6/450 | 50 | 堤防高B、法崩れ・すべりB、漏水B | 積み土のう工、シート張り工、月の輪工 |
| 22 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町徳万 | 右 | 6/450～6/800 | 350 | 堤防高B、堤防断面B、法崩れ・すべりB、漏水B | 積み土のう工、シート張り工、月の輪工 |
| 23 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町徳万 | 右 | 6/800～7/000 | 200 | 堤防高B、堤防断面B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 24 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町徳万～小城市三日月町金田 | 右 | 7/000～8/500 | 1,500 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 25 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 小城市三日月町金田 | 右 | 8/500～8/600 | 100 | 堤防高B、堤防断面B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 26 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 小城市三日月町金田～堀江 | 右 | 8/600～8/700 | 100 | 堤防高B、堤防断面B、法崩れ・すべりB、漏水B | 積み土のう工、シート張り工、月の輪工 |
| 27 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 小城市三日月町堀江～佐賀市大和町池上 | 右 | 8/750～9/400 | 650 | 堤防高B、漏水B | 積み土のう工、月の輪工 |
| 28 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町池上 | 右 | 9/400～9/450 | 50 | 堤防高B | 積み土のう工 |
| 29 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町池上 | 右 | 9/450～9/600 | 150 | 堤防高B、堤防断面B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 30 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町池上～東山田 | 右 | 9/600～10/560 | 960 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 31 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町池上～東山田 | 右 | 10/560～11/000 | 440 | 法崩れ・すべりB | シート張り工 |
| 32 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町池上～東山田 | 右 | 11/000～11/800 | 800 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |

様式-3

重要水防箇所一覧表 (Bランク)

嘉瀬川水系
平成30年5月

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸 の 区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|----|-----|--------------|----------------|---------------|--------|-------------------------|--------------------|
| 33 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町池上～東山田 | 右 | 11/800～11/950 | 150 | 法崩れ・すべりB | シート張り工 |
| 34 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町東山田 | 右 | 11/950～12/300 | 350 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工 |
| 35 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町東山田 | 右 | 12/300～13/150 | 850 | 堤防高B | 積み土のう工 |
| 36 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町東山田 | 右 | 13/700～14/000 | 300 | 堤防高B | 積み土のう工 |
| 37 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町東山田 | 右 | 14/500～14/700 | 197 | 漏水B | 月の輪工 |
| 38 | 佐賀 | 祇園川 | 小城市三日月町堀江 | 左 | 0/000～0/400 | 400 | 法崩れ・すべりB | シート張り工 |
| 39 | 佐賀 | 祇園川 | 小城市三日月町堀江 | 左 | 0/400～1/100 | 700 | 堤防高B、法崩れ・すべりB | 積み土のう工、シート張り工 |
| 40 | 佐賀 | 祇園川 | 小城市三日月町堀江 | 右 | 0/000～0/100 | 100 | 堤防高B、法崩れ・すべりB、漏水B | 積み土のう工、シート張り工、月の輪工 |
| 41 | 佐賀 | 祇園川 | 小城市三日月町堀江 | 右 | 0/100～0/300 | 200 | 堤防高B、堤防断面B、法崩れ・すべりB、漏水B | 積み土のう工、シート張り工、月の輪工 |
| 42 | 佐賀 | 祇園川 | 小城市三日月町堀江 | 右 | 0/300～0/500 | 200 | 堤防高B、堤防断面B、法崩れ・すべりB、漏水B | 積み土のう工、シート張り工、月の輪工 |
| 43 | 佐賀 | 祇園川 | 小城市三日月町堀江 | 右 | 0/500～1/100 | 600 | 堤防高B、堤防断面B、法崩れ・すべりB、漏水B | 積み土のう工、シート張り工、月の輪工 |
| | | | | | | | | |
| | | 計 | | | 43箇所 | 24,847 | | |

様式-3

重要水防箇所一覧表（Bランク）工作物

嘉瀬川水系
平成30年5月

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸 の 区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|----|-----|-------------|----------------|--------|-------|-----|------|
| 1 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 久保田橋 | — | 3/210 | | 佐賀市 | |
| 2 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 嘉瀬川大堰管理橋 | — | 5/680 | | 佐賀市 | |
| 3 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 久保田みどり橋 | — | 5/940 | | 佐賀市 | |
| 4 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 池森橋 | — | 10/550 | | 佐賀市 | |
| 5 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 渡瀬橋 | — | 13/180 | | 佐賀市 | |
| 6 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 名護屋橋 | — | 14/530 | | 佐賀市 | |
| 7 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 嘉瀬川橋 | — | 15/690 | | 佐賀市 | |
| 8 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 官人橋 | — | 16/580 | | 佐賀市 | |
| 9 | 佐賀 | 祇園川 | 堀江逆サイフォン管理橋 | — | 0/450 | | 小城市 | |
| | | | | | | | | |
| | | 計 | | | 9箇所 | | | |

様式－3

重要水防箇所一覧表（要注意）

嘉瀬川水系
平成30年5月

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸 の区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|----|-----|-----------|------------|---------------|-------|--------------------|------|
| 1 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市嘉瀬町荻野 | 左 | 6/434～6/850 | 416 | 堤防築造3年以内（平成28年度施工） | |
| 2 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市嘉瀬町荻野 | 左 | 6/800～7/686.2 | 886 | 堤防築造3年以内（平成27年度施工） | |
| 3 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町徳万 | 右 | 6/925～7/075 | 150 | 堤防築造3年以内（平成28年度施工） | |
| | | 計 | | | 3箇所 | 1,452 | | |

様式-3

重要水防箇所一覧表（要注意）工作物

嘉瀬川水系
平成30年5月

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸 の区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|----|-----|---------|------------|--------|-------|--------|------|
| 1 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 都渡城第1陸閘 | 左 | 16/270 | | 佐賀市大和町 | |
| 2 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 都渡城第2陸閘 | 左 | 16/305 | | 佐賀市大和町 | |
| 3 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 都渡城第4陸閘 | 左 | 16/395 | | 佐賀市大和町 | |
| 4 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 都渡城第5陸閘 | 左 | 16/470 | | 佐賀市大和町 | |
| 5 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 川上第1陸閘 | 右 | 16/395 | | 佐賀市大和町 | |
| 6 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 川上第2陸閘 | 右 | 16/475 | | 佐賀市大和町 | |
| | | | | | | | | |
| | | 計 | | | 6箇所 | | | |

様式-3

重要水防箇所一覧表（重点区間）

嘉瀬川水系
平成30年5月

| 番号 | 県名 | 河川名 | 地先名 | 左右岸 の区別 | 位置 | 延長(m) | 備考 | 水防工法 |
|----|----|-----|--------------|------------|---------------|-------|------|------|
| 1 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町尼寺～久池井 | 左 | 15/430～15/650 | 220 | 堤防高A | |
| 2 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市久保田町徳万 | 右 | 6/480～6/760 | 280 | 堤防高B | |
| 3 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町東山田～川上 | 右 | 15/130～15/340 | 210 | 堤防高A | |
| 4 | 佐賀 | 祇園川 | 小城市三日月町堀江 | 右 | 0/900～1/020 | 120 | 堤防高B | |
| | | | | | | | | |
| | | 計 | | | 4箇所 | 830 | | |