東九州道(清武～北郷)鏡洲地区改良(3工区)工事

施　　工 ： 春山建設工業株式会社
工　　期 ： 平成30年3月8日～平成30年12月14日
工 事 内 容 ： 掘削工　V=22,390m3、法面整形工　A=2,020m2
残土処理工　V=22,420m2
植生基材吹付(プランツソイル)　A=940m2、モルタル吹付　A=762m2
張コンクリート(厚5cm)　A=530m2
張コンクリート(厚10cm)　A=392m2
アンカー工　N=22本

監理技術者コメント ： 掘削に伴い発生した残土(約2万m3)をダンプトラックにて運搬する際、運搬経路において、一般車両・歩行者・自転車等の第三者の通行も多かったため、工事車両の交通事故防止に努めました。
また、ダンプ出口に、過積載防止対策として荷重計、環境保全として車両洗い場を設置し、工事のイメージアップを図りました。

完　成　写　真

協力業者の皆さん　ありがとうございました!!

工事関係技術者の氏名

春山建設工業株式会社　現場代理人　　竹田　洋万

監理技術者　　小玉　一義