工事名称　　長崎地方検察庁（Ｒ８）仮庁舎新営工事

工事場所　　長崎県長崎市桶屋町６５

工　　期　　令和８年９月～令和９年１２月

Ⅰ工事概要

１．工事場所　長崎県長崎市桶屋町６５

２．敷地面積　１，５０７．８８㎡

３．工事種目

（１）仮庁舎	軽量鉄骨造　３階建(塔屋１階)		新築１棟
（２）工作物			新設一式
（３）電気設備			新設一式
（４）機械設備			新設一式

名　　称	数量	単位	金　　額	備　　考
1　直　接　工　事　費	1	式	639,522,435	
2　共　　通　　費				
共通仮設費	1	式	32,931,848	
現場管理費	1	式	66,863,767	
一般管理費等	1	式	87,381,950	
計			187,177,565	
工　　事　　価　　格	1	式	826,700,000	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
(1)仮庁舎	1	式	610,771,300	
(2)工作物	1	式	14,293,880	
計			625,065,180	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
(3)電気設備（屋外）	1	式	8,189,390	
計			8,189,390	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
(4)機械設備（屋外）	1	式	6,267,865	
計			6,267,865	

(1)仮庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
プレハブ工事	1	式	609,171,300	
その他	1	式	1,600,000	
計			610,771,300	

(2)工作物

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
囲障	1	式	3,684,800	
舗装	1	式	3,205,513	
屋外排水設備	1	式	2,972,391	
雑工作物	1	式	4,431,176	
計			14,293,880	

(3)電気設備（屋外）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外	1	式	8,189,390	
計			8,189,390	

(4)機械設備（屋外）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外	1	式	6,267,865	
計			6,267,865	

(1)仮庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
プレハブ工事		1	式	609,171,300	
計				609,171,300	
その他	その他	1	式	1,600,000	
計				1,600,000	

(2)工作物

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
囲障		1	式	3,684,800	
計				3,684,800	
舗装		1	式	3,205,513	
計				3,205,513	
屋外排水設備		1	式	2,972,391	
計				2,972,391	
雑工作物		1	式	4,431,176	
計				4,431,176	

(3)電気設備（屋外）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外	構内配電線路設備（電力引込）	1	式	5,583,220	
屋外	構内配電線路設備（外灯）	1	式	951,760	
屋外	構内通信線路設備	1	式	366,410	
屋外	受変電設備	1	式	1,288,000	
計				8,189,390	

(4)機械設備（屋外）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外	給水設備	1	式	723,265	
屋外	排水設備	1	式	1,510,570	
屋外	屋内消火栓設備	1	式	4,034,030	
計				6,267,865	