付表1－1 ： 要注意箇所(堤防)

河川名	区間 (km～km)	左右岸	備 考 (変状部位・内容等)	
菊池川	15/200	右	土提	半円コルゲートの腐食と土砂流出、それに伴う管理橋の陥没。
	18/400	右	土提	川表 表法面に排水不良による湿潤化。
	33/800	左	護岸	低水護岸ブロックの破損。
	32/800	左	土提	看板の破損、柱の腐食が激しいため倒壊の恐れあり
	41/200	左	護岸	低水部河岸浸食、水衝部、拡大浸食の恐れ、背後地は宅地、堤防防護ラインより堤防側位置での変状。
	45/400	右	護岸	連節ブロックの崩壊及び樹木の侵入により連節ブロックが乱れ。
	45/400	右	護岸	自然河岸の侵食(清水橋下の連節ブロック端部から)
岩野川	0/040	左	土提	鍋田橋下流側の高水敷に樹木が3本あり。
合志川	7/800	右	土提	水路転落防護柵の破損※応急処置済み
	7/800	左	土提	川裏排水路の側壁(ブロック積)の上部に段差が発生。
上内田川	1/400	右	土提	土羽護岸の侵食により法肩の崩れ。
	2/200	右	土提	川裏側の遊水公園内の埋設管の蓋が紛失、歩行者等の事故につながる恐れ
迫間川	7/800	左	護岸	石積の抜け落ち及び背面土の流出(3箇所)、背後地が宅地であり補修が必要

付表1－2 ： 要注意箇所(施設)

河川名	位置 (km)	左右岸	施設名	備 考 (変状部位・内容等)
菊池川	13/600	右	樋門・樋管	川表 取付水路の変状。
	34/600	右	樋門・樋管	管理橋の塗装剥離及び腐食、部分的に穴が開いている。
	34/600	右	樋門・樋管	水門裏の転落防護柵の塗装剥離及び腐食、部分的に穴が開いている。