第一表

道　路　台　帳

整理番号		図面対照番号	

道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0010　現道	道路管理者	九州地方整備局長
路線の指定(認定)年月日	19650401	指定(認定)の該当条項	道路法施行規則第一条の二		

起点	北九州市小倉北区砂津2丁目321番3 (砂津交差点から)	主要な経過地	・北九州市(小倉北区) ・北九州市(小倉南区) ・京都郡苅田町 ・行橋市 ・築上郡築上町 ・豊前市 ・築上郡上毛町
終点	築上郡上毛町上唐原1787番		

路線の延長（m）		50,682	供用開始の区間及び年月日(主なる3事例を表示)	
供用されている区間の延長(m)	実延長	49,502	① 北九州市小倉北区黄金町35番～築上郡吉富町大字広津字松山	昭和49年(指定区間指定)
	重複延長	1,180	② 北九州市小倉南区大字蜷田字壱丁田899-11～同市同区大字津田字宮ノ下824番6	S56.4.1
供用されていない区間の延長		0	③ 北九州市小倉南区大字津田字宮ノ下824番6～同市同区大字朽網字西新貝728番2	S60.4.26

路線の延長の内訳 / 実延長の内訳

道路（m）	トンネル 個数	トンネル 延長（m）	橋 種類	橋 個数	橋 延長（m）	渡船場 個数	渡船場 延長（m）	渡船 船数	渡船 運行距離(m)
47,342	0	0	永久橋	57	2,160	0	0	0	0
			木橋	0	0				
			混合橋	0	0				
			計	57	2,160				

路面の種類 ＼ 車道の幅員	9.0メートル以上(m)	5.5メートル以上9.0メートル未満(m)	4.0メートル以上5.5メートル未満(m)	4.0メートル未満(m)
舗装道	24,423	25,079	0	0
砂利道	0	0	0	0
計	24,423	25,079	0	0
自動車交通不能区間の延長（m）	0			

道路の敷地の面積	国有地（㎡）	地方公共団体有地（㎡）	民有地（㎡）	計（㎡）
	1,233,777	0	0	1,233,777

鉄道または新設軌道との交差	交差の方式		個数
	立体交差	跨道	0
		跨線	3
	平面交差		1

最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配（%）	箇所
0.0	0.0 00	0.0	0.0 00	7.0	42.1 20

有料の道路

道路	区間	延長（m）	管理者	根拠条項	料金徴収期間

延長の内訳（m）	道路	トンネル	橋	渡船延長

9.0ﾒｰﾄﾙ以上		5.5ﾒｰﾄﾙ以上9.0ﾒｰﾄﾙ未満		4.0ﾒｰﾄﾙ以上5.5ﾒｰﾄﾙ未満		4.0ﾒｰﾄﾙ未満	

駐車場 位置	規模 面積(㎡)	規模 駐車台数	構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日

道　路　台　帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0010　　現道

区　　間	幅　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　長　m					通加延長 m	路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県北九州市小倉北区 14.0 00　～　14.3 18	9.80 9.80	5.00 5.80	4.00	0.75 0.75	318.0	0.0	0.0		318.0	318.0		
福岡県北九州市小倉北区 14.3 18　～　15.3 78	6.00 6.50	0.00 0.00	0.00	2.20 2.20	1,060.0	0.0	0.0		1,060.0	1,378.0	排水性舗装	
福岡県北九州市小倉北区 15.3 78　～　17.2 45	6.50 6.50	2.50 2.50	0.30	0.80 0.80	1,867.0	0.0	0.0		1,867.0	3,245.0	排水性舗装	
福岡県北九州市小倉南区 17.2 45　～　17.4 28	6.50 6.50	3.50 2.50	0.30	0.50 0.50	183.0	0.0	0.0		183.0	3,428.0	排水性舗装	
福岡県北九州市小倉南区 17.4 28　～　17.8 85	9.50 9.50	3.50 3.25	2.00	0.50 0.50	457.0	0.0	0.0		457.0	3,885.0	排水性舗装	
福岡県北九州市小倉南区 17.8 85　～　17.8 91	9.50 9.50	3.25 3.25	0.00	0.50 0.50	-0.4	0.0	6.4		6.0	3,891.0	排水性舗装	
福岡県北九州市小倉南区 17.8 91　～　17.9 92	9.50 9.50	3.25 3.25	2.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	3,992.0	排水性舗装	
福岡県北九州市小倉南区 17.9 92　～　18.0 77	12.20 12.20	0.00 0.00	1.20	0.50 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	4,077.0	排水性舗装	
福岡県北九州市小倉南区 18.0 77　～　18.1 36	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	59.0	0.0	0.0		59.0	4,136.0	排水性舗装	
福岡県北九州市小倉南区 18.1 36　～　18.1 62	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	0.50 0.50	-166.0	0.0	192.0		26.0	4,162.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 18.1 62　～　18.1 90	6.50 6.50	1.50 1.50	1.00	0.50 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	4,190.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 18.1 90　～　18.3 28	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	0.50 0.50	138.0	0.0	0.0		138.0	4,328.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 18.3 28　～　18.6 28	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	0.50 0.50	300.0	0.0	0.0		300.0	4,628.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010　　現道

区　間	幅　員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延　長 m					通加延長 m	路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県北九州市小倉南区	6.50	0.00	1.00	0.50	32.0	0.0	0.0		32.0	4,660.0	排水性舗装	
18.6 28 ～ 18.6 60	9.75	3.00		0.50								
福岡県北九州市小倉南区	9.75	3.00	1.00	0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	4,710.0	排水性舗装	
18.6 60 ～ 18.7 10	9.75	2.25		0.50								
福岡県北九州市小倉南区	9.75	2.25	1.00	0.50	0.4	0.0	21.6		22.0	4,732.0	アスファルト舗装	
18.7 10 ～ 18.7 32	9.75	2.25		0.50								
福岡県北九州市小倉南区	9.75	3.50	1.00	0.50	56.0	0.0	0.0		56.0	4,788.0	排水性舗装	
18.7 32 ～ 18.7 88	9.75	3.00		0.50								
福岡県北九州市小倉南区	9.75	3.00	1.00	0.50	0.3	0.0	16.7		17.0	4,805.0	アスファルト舗装	
18.7 88 ～ 18.8 5	13.00	3.00		0.50								
福岡県北九州市小倉南区	9.75	3.50	1.00	0.50	23.0	0.0	0.0		23.0	4,828.0	排水性舗装	
18.8 5 ～ 18.8 28	13.00	3.00		0.50								
福岡県北九州市小倉南区	7.20	4.00	8.50	1.25	216.0	0.0	0.0		216.0	5,044.0	排水性舗装	
18.8 28 ～ 19.0 44	7.20	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	6.50	4.00	0.00	1.25	-0.1	0.0	36.1		36.0	5,080.0	アスファルト舗装	
19.0 44 ～ 19.0 80	6.50	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	6.70	4.00	8.50	1.25	386.0	0.0	0.0		386.0	5,466.0	排水性舗装	
19.0 80 ～ 19.4 66	6.70	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	6.50	4.00	15.00	1.25	237.0	0.0	0.0		237.0	5,703.0	排水性舗装	
19.4 66 ～ 19.7 3	6.50	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	6.50	0.00	25.00	1.25	530.0	0.0	0.0		530.0	6,233.0	排水性舗装	
19.7 3 ～ 20.2 33	6.50	0.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	6.50	0.00	15.00	1.25	241.0	0.0	0.0		241.0	6,474.0	アスファルト舗装	
20.2 33 ～ 20.4 74	6.50	4.50		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	12.20	4.00	0.00	1.25	0.4	0.0	16.6		17.0	6,491.0	アスファルト舗装	
20.4 74 ～ 20.4 91	12.20	4.00		1.25								

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010　　現道

区　　間	幅　員（上段:上り側、下段:下り側）m 車　道	歩　道	分離帯	路　肩	延　長 m 道　路	トンネル	橋	渡船施設	計	通加延長 m	路面の種類	備　考
福岡県北九州市小倉南区	9.80	4.00	3.00	1.25	149.0	0.0	0.0		149.0	6,640.0	アスファルト舗装	
20.4 91　～　20.6 40	9.80	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	12.00	4.00	1.00	1.25	520.0	0.0	0.0		520.0	7,160.0	アスファルト舗装	
20.6 40　～　21.1 60	12.00	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	10.50	4.00	1.00	1.25	75.0	0.0	0.0		75.0	7,235.0	アスファルト舗装	
21.1 60　～　21.2 35	10.50	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	6.50	4.00	8.50	1.25	825.0	0.0	0.0		825.0	8,060.0	アスファルト舗装	
21.2 35　～　22.0 60	6.50	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	10.50	4.00	1.00	1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	8,100.0	アスファルト舗装	
22.0 60　～　22.1 0	10.50	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	10.50	4.00	1.00	1.25	140.0	0.0	0.0		140.0	8,240.0	アスファルト舗装	
22.1 0　～　22.2 40	10.50	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	10.50	4.00	1.00	1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	8,280.0	アスファルト舗装	
22.2 40　～　22.2 80	10.50	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	7.00	4.00	8.00	1.25	325.0	0.0	0.0		325.0	8,605.0	アスファルト舗装	
22.2 80　～　22.6 5	7.00	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	7.00	4.00	8.00	1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	8,645.0	アスファルト舗装	
22.6 5　～　22.6 45	7.00	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	11.30	4.00	5.50	1.25	135.0	0.0	0.0		135.0	8,780.0	アスファルト舗装	
22.6 45　～　22.7 80	11.30	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	7.00	4.00	8.00	1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	8,820.0	アスファルト舗装	
22.7 80　～　22.8 20	7.00	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	7.00	4.00	8.00	1.25	542.0	0.0	0.0		542.0	9,362.0	アスファルト舗装	
22.8 20　～　23.3 62	7.00	4.00		1.25								
福岡県北九州市小倉南区	6.50	4.00	0.00	1.25	0.3	0.0	30.7		31.0	9,393.0	アスファルト舗装	
23.3 62　～　23.3 93	6.50	4.00		1.25								

第二表

実　延　長　調　書

路線名： 0010　　現道

区　間	幅　員（上段:上り側、下段:下り側）m 車　道	歩　道	分離帯	路　肩	延　長 m 道　路	トンネル	橋	渡船施設	計	遁加延長 m	路面の種類	備　考
福岡県北九州市小倉南区 23.3 93　～　23.4 33	6.50 6.50	4.00 4.00	8.50	1.25 1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	9,433.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 23.4 33　～　23.5 75	6.50 6.50	4.00 4.00	8.50	1.25 1.25	142.0	0.0	0.0		142.0	9,575.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 23.5 75　～　23.6 15	6.50 6.50	4.00 4.00	8.50	1.25 1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	9,615.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 23.6 15　～　24.0 0	6.50 6.50	4.00 4.00	8.50	1.25 1.25	385.0	0.0	0.0		385.0	10,000.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.0 0　～　24.0 60	6.50 6.50	4.00 4.00	8.50	1.25 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	10,060.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.0 60　～　24.5 0	6.50 6.50	4.00 4.00	8.50	1.25 1.25	440.0	0.0	0.0		440.0	10,500.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.5 0　～　24.5 20	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	-34.0	0.0	54.0		20.0	10,520.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.5 20　～　24.5 26	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	10,526.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.5 26　～　24.5 54	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	10,554.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.5 54　～　24.6 0	6.50 6.50	0.00 0.00	18.00	0.50 0.50	-56.0	0.0	168.0		112.0	10,666.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.6 0　～　24.7 14	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	-56.0	0.0	168.0		112.0	10,778.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.7 14　～　24.7 40	6.50 6.50	3.00 0.00	0.00	0.50 0.50	26.0	0.0	0.0		26.0	10,804.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.7 40　～　24.7 70	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	10,834.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名： 0010　　現道

区　間	幅員 (上段:上り側、下段:下り側) m 車　道	歩　道	分離帯	路　肩	延長 m 道　路	トンネル	橋	渡船施設	計	通加延長 m	路面の種類	備　考
福岡県北九州市小倉南区 24.7 70 ～ 24.8 37	6.50 15.50	0.00 0.00	9.00	0.50 0.50	66.0	0.0	0.0		66.0	10,900.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.8 37 ～ 24.8 74	6.50 12.00	2.00 0.00	9.00	0.50 0.50	37.0	0.0	0.0		37.0	10,937.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.8 74 ～ 24.9 52	12.00 6.50	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	78.0	0.0	0.0		78.0	11,015.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.9 52 ～ 24.9 72	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	455.0	0.0	0.0		455.0	11,470.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 24.9 72 ～ 25.0 35	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	45.8	0.0	19.2		65.0	11,535.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 25.0 35 ～ 25.0 54	6.50 6.50	2.50 2.50	0.50	0.50 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	11,554.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 25.0 54 ～ 25.1 14	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	11,614.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 25.1 14 ～ 25.3 12	6.50 6.50	2.50 2.50	0.50	0.50 0.50	198.0	0.0	0.0		198.0	11,812.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 25.3 12 ～ 25.4 60	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	148.0	0.0	0.0		148.0	11,960.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 25.4 60 ～ 25.6 60	6.50 6.50	2.50 2.50	0.50	0.50 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	12,160.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 25.6 60 ～ 25.7 0	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	12,200.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 25.7 0 ～ 25.8 0	6.50 6.50	2.50 2.50	0.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	12,300.0	アスファルト舗装	
福岡県北九州市小倉南区 25.8 0 ～ 25.8 40	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	12,340.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010　　現道

区　　間	幅員（上段：上り側、下段：下り側）m				延長 m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県北九州市小倉南区	6.50	2.50	0.00	0.50	150.0	0.0	0.0		150.0	12,490.0	アスファルト舗装	
25.8 40 ～ 25.9 90	6.50	2.50		0.50								
福岡県北九州市小倉南区	6.50	2.50	0.00	0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	12,550.0	アスファルト舗装	
25.9 90 ～ 26.0 50	6.50	2.50		0.50								
福岡県北九州市小倉南区	6.50	2.50	0.00	0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	12,640.0	アスファルト舗装	
26.0 50 ～ 26.1 40	6.50	2.50		0.50								
福岡県北九州市小倉南区	6.50	2.50	0.00	0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	12,700.0	排水性舗装	
26.1 40 ～ 26.2 0	6.50	2.50		0.50								
福岡県北九州市小倉南区	6.50	2.50	0.00	0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	12,775.0	排水性舗装	
26.2 0 ～ 26.2 75	6.50	2.50		0.50								
福岡県京都郡苅田町	6.50	2.50	0.50	0.50	934.0	0.0	0.0		934.0	13,709.0	排水性舗装	
26.2 75 ～ 27.2 9	6.50	2.50		0.50								
福岡県京都郡苅田町	6.50	2.50	0.00	0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	13,714.0	排水性舗装	
27.2 9 ～ 27.2 14	6.50	2.50		0.50								
福岡県京都郡苅田町	6.50	3.00	0.00	0.50	814.2	0.0	4.8		819.0	14,533.0	排水性舗装	
27.2 14 ～ 28.0 33	6.50	3.00		0.50								
福岡県京都郡苅田町	6.50	3.00	0.00	0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	14,588.0	排水性舗装	
28.0 33 ～ 28.0 88	6.50	3.00		0.50								
福岡県京都郡苅田町	6.00	3.00	0.00	0.50	503.4	0.0	3.6		507.0	15,095.0	排水性舗装	
28.0 88 ～ 28.5 95	6.00	3.00		0.50								
福岡県京都郡苅田町	7.20	2.50	0.00	0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	15,103.0	排水性舗装	
28.5 95 ～ 28.6 3	7.20	2.50		0.50								
福岡県京都郡苅田町	6.00	3.00	0.00	0.50	892.5	0.0	9.5		902.0	16,005.0	排水性舗装	
28.6 3 ～ 29.5 5	6.00	3.00		0.50								
福岡県京都郡苅田町	6.00	3.00	0.00	0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	16,010.0	排水性舗装	
29.5 5 ～ 29.5 10	6.00	3.00		0.50								

実 延 長 調 書

第二表

路線名 : 0010　　現道

区間	幅員 (上段:上り側、下段:下り側) m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
福岡県京都郡苅田町 29.5 10 ～ 30.6 24	6.00 6.00	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	1,104.8	0.0	9.2		1,114.0	17,124.0	排水性舗装	
福岡県京都郡苅田町 30.6 24 ～ 30.6 31	6.00 6.00	2.00 1.50	0.00	2.00 0.00	7.0	0.0	0.0		7.0	17,131.0	排水性舗装	
福岡県京都郡苅田町 30.6 31 ～ 30.6 71	6.00 6.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	17,171.0	排水性舗装	
福岡県京都郡苅田町 30.6 71 ～ 31.2 20	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	542.2	0.0	6.8		549.0	17,720.0	排水性舗装	
福岡県京都郡苅田町 31.2 20 ～ 31.3 0	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	17,800.0	排水性舗装	
福岡県京都郡苅田町 31.3 0 ～ 31.6 16	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	316.0	0.0	0.0		316.0	18,116.0	排水性舗装	
福岡県京都郡苅田町 31.6 16 ～ 31.6 71	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	18,171.0	排水性舗装	
福岡県京都郡苅田町 31.6 71 ～ 32.1 75	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	504.0	0.0	0.0		504.0	18,675.0	排水性舗装	
福岡県京都郡苅田町 32.1 75 ～ 32.2 30	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	18,730.0	排水性舗装	
福岡県京都郡苅田町 32.2 30 ～ 32.7 10	6.50 6.50	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	480.0	0.0	0.0		480.0	19,210.0	排水性舗装	
福岡県京都郡苅田町 32.7 10 ～ 33.3 35	7.00 7.00	3.50 3.50	2.00	1.50 1.50	260.0	0.0	0.0		260.0	19,470.0	排水性舗装	
福岡県京都郡苅田町 33.3 35 ～ 33.6 16	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	281.0	0.0	0.0		281.0	19,751.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡苅田町 33.6 16 ～ 33.6 32	3.50 3.50	5.00 0.00	0.00	0.75 0.50	16.0	0.0	0.0		16.0	19,767.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010　　現道

区間	幅員 (上段:上り側、下段:下り側) m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	通加延長 m	路面の種類	備考
福岡県京都郡苅田町 33.6 32 ～ 33.9 9	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	261.1	0.0	15.9		277.0	20,044.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡苅田町 33.9 9 ～ 33.9 21	3.50 3.50	5.00 0.00	0.00	0.75 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	20,056.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡苅田町 33.9 21 ～ 34.0 4	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	71.2	0.0	11.8		83.0	20,139.0	アスファルト舗装	
福岡県京都郡苅田町 34.0 4 ～ 34.0 70	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	0.75 0.50	-58.1	0.0	124.1		66.0	20,205.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 34.0 70 ～ 34.1 28	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	0.75 0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	20,263.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 34.1 28 ～ 34.1 45	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	17.0	0.0	0.0		17.0	20,280.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 34.1 45 ～ 34.2 96	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	151.0	0.0	0.0		151.0	20,431.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 34.2 96 ～ 34.7 0	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	404.0	0.0	0.0		404.0	20,835.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 34.7 0 ～ 34.7 42	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	42.0	0.0	0.0		42.0	20,877.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 34.7 42 ～ 34.8 83	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	141.0	0.0	0.0		141.0	21,018.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 34.8 83 ～ 34.9 3	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	0.75 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	21,038.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 34.9 3 ～ 35.0 39	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	0.75 0.50	-36.6	0.0	172.6		136.0	21,174.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 35.0 39 ～ 35.0 56	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	0.75 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	21,191.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010　　現道

区　間	幅　員 (上段:上り側、下段:下り側)　m				延　長　m					通加延長 m	路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県行橋市 35.0 56　～　35.1 79	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	123.0	0.0	0.0		123.0	21,314.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 35.1 79　～　35.2 19	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	40.0	0.0	0.0		40.0	21,354.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 35.2 19　～　35.5 47	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	328.0	0.0	0.0		328.0	21,682.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 35.5 47　～　35.5 86	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	39.0	0.0	0.0		39.0	21,721.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 35.5 86　～　35.6 17	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	-7.7	0.0	38.7		31.0	21,752.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 35.6 17　～　35.6 80	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	63.0	0.0	0.0		63.0	21,815.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 35.6 80　～　36.1 4	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	424.0	0.0	0.0		424.0	22,239.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 36.1 4　～　36.2 22	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	118.0	0.0	0.0		118.0	22,357.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 36.2 22　～　36.2 55	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	33.0	0.0	0.0		33.0	22,390.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 36.2 55　～　36.4 74	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	219.0	0.0	0.0		219.0	22,609.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 36.4 74　～　36.6 22	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	148.0	0.0	0.0		148.0	22,757.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 36.6 22　～　37.0 10	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	388.0	0.0	0.0		388.0	23,145.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 37.0 10　～　37.0 87	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	77.0	0.0	0.0		77.0	23,222.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名： 0010　　現道

区　間	幅員 (上段:上り側、下段:下り側) m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
福岡県行橋市 37.0 87 ～ 37.2 23	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	0.75 0.50	1.5	0.0	134.5		136.0	23,358.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 37.2 23 ～ 37.3 10	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	87.0	0.0	0.0		87.0	23,445.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 37.3 10 ～ 37.7 26	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	416.0	0.0	0.0		416.0	23,861.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 37.7 26 ～ 37.7 75	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	49.0	0.0	0.0		49.0	23,910.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 37.7 75 ～ 37.8 66	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	91.0	0.0	0.0		91.0	24,001.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 37.8 66 ～ 37.9 68	3.50 3.50	3.50 2.50	0.00	1.00 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	24,103.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 37.9 68 ～ 38.0 7	3.50 3.50	3.50 2.50	0.00	1.00 1.00	39.0	0.0	0.0		39.0	24,142.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 38.0 7 ～ 38.1 0	3.50 3.50	3.50 2.50	0.00	1.00 1.00	93.0	0.0	0.0		93.0	24,235.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 38.1 0 ～ 38.1 43	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	24,278.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 38.1 0 ～ 39.1 0	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	926.0	0.0	0.0		926.0	25,204.0	アスファルト舗装	
福岡県行橋市 39.1 0 ～ 39.1 45	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	25,249.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 39.1 45 ～ 39.5 95	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	450.0	0.0	0.0		450.0	25,699.0	排水性舗装	
福岡県行橋市 39.5 95 ～ 39.6 30	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	25,734.0	排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名： 0010　　現道

区　間	幅員 (上段:上り側、下段:下り側) m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	通加延長 m	路面の種類	備考
福岡県行橋市	3.50	2.00	0.00	0.50	718.0	0.0	0.0		718.0	26,452.0	アスファルト舗装	
39.6 30　～　40.3 48	3.50	2.00		0.50								
福岡県行橋市	3.50	1.50	0.00	0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	26,500.0	排水性舗装	
40.3 48　～　40.3 96	3.50	1.50		0.50								
福岡県行橋市	3.25	2.00	0.00	0.50	1,230.0	0.0	0.0		1,230.0	27,730.0	排水性舗装	
40.3 96　～　41.6 26	3.25	2.00		0.50								
福岡県行橋市	3.25	1.50	0.00	0.50	41.0	0.0	0.0		41.0	27,771.0	排水性舗装	
41.6 26　～　41.6 67	3.25	1.50		0.50								
福岡県行橋市	3.25	2.00	0.00	0.50	7.9	0.0	12.1		20.0	27,791.0	排水性舗装	
41.6 67　～　41.6 87	3.25	2.00		0.50								
福岡県行橋市	3.25	2.00	0.00	0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	27,798.0	アスファルト舗装	
41.6 87　～　41.6 94	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	27,805.0	アスファルト舗装	
41.6 94　～　41.7 1	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	737.0	0.0	0.0		737.0	28,542.0	アスファルト舗装	
41.7 1　～　42.4 38	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	1.50	0.00	0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	28,682.0	アスファルト舗装	
42.4 38　～　42.5 78	3.25	1.50		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	579.0	0.0	0.0		579.0	29,261.0	排水性舗装	
42.5 78　～　43.1 57	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	223.6	0.0	3.4		227.0	29,488.0	排水性舗装	
43.1 57　～　43.3 84	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	59.0	0.0	0.0		59.0	29,547.0	排水性舗装	
43.3 84　～　43.4 43	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	514.0	0.0	0.0		514.0	30,061.0	排水性舗装	
43.4 43　～　43.9 57	3.25	2.00		0.50								

実 延 長 調 書

第二表

路線名 : 0010　　現道

区　間	幅員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延長 m					通加延長 m	路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県築上郡築上町	3.25	1.50	0.00	0.50	76.0	0.0	0.0		76.0	30,137.0	排水性舗装	
43.9 57 ～ 44.0 33	3.25	1.50		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	67.8	0.0	3.2		71.0	30,208.0	排水性舗装	
44.0 33 ～ 44.1 04	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	30,211.0	排水性舗装	
44.1 04 ～ 44.1 07	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	70.4	0.0	2.6		73.0	30,284.0	排水性舗装	
44.1 7 ～ 44.1 80	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	3.0	0.0	0.0		3.0	30,287.0	排水性舗装	
44.1 80 ～ 44.1 83	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	1,078.4	0.0	85.6		1,164.0	31,451.0	排水性舗装	
44.1 83 ～ 45.3 47	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.20	2.00	0.00	0.50	86.0	0.0	0.0		86.0	31,537.0	アスファルト舗装	
45.3 47 ～ 45.4 33	3.20	0.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	241.0	0.0	0.0		241.0	31,778.0	排水性舗装	
45.4 33 ～ 45.6 74	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	1.50	0.00	0.50	36.0	0.0	0.0		36.0	31,814.0	排水性舗装	
45.6 74 ～ 45.7 10	3.25	1.50		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	257.2	0.0	27.8		285.0	32,099.0	排水性舗装	
45.7 10 ～ 45.9 95	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	1.50	0.00	0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	32,118.0	排水性舗装	
45.9 95 ～ 46.0 14	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	-24.6	0.0	57.6		33.0	32,151.0	排水性舗装	
46.0 14 ～ 46.0 47	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	1.50	0.00	0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	32,209.0	アスファルト舗装	
46.0 47 ～ 46.1 5	3.25	2.00		0.50								

実 延 長 調 書

第二表

路線名 : 0010　　現道

区間	幅員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延長 m					通加延長 m	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県築上郡築上町	3.25	2.50	0.00	0.50	230.0	0.0	5.0		235.0	32,444.0	排水性舗装	
46.1 5 ～ 46.3 40	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	32,449.0	排水性舗装	
46.3 40 ～ 46.3 45	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	1.50	0.00	0.50	62.0	0.0	0.0		62.0	32,511.0	排水性舗装	
46.3 45 ～ 46.4 7	3.25	1.50		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	1.50	0.00	0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	32,554.0	排水性舗装	
46.4 7 ～ 46.4 50	3.25	1.50		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	1.50	0.00	0.50	398.0	0.0	14.0		412.0	32,966.0	排水性舗装	
46.4 50 ～ 46.8 62	3.25	1.50		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	32,980.0	排水性舗装	
46.8 62 ～ 46.8 76	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	1,582.6	0.0	8.4		1,591.0	34,571.0	排水性舗装	
46.8 76 ～ 48.4 67	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	1.50	0.00	0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	34,579.0	排水性舗装	
48.4 67 ～ 48.4 75	3.25	0.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	230.0	0.0	0.0		230.0	34,809.0	排水性舗装	
48.4 75 ～ 48.7 5	3.25	0.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	1.50	0.00	0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	34,839.0	排水性舗装	
48.7 5 ～ 48.7 35	3.25	0.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	1.50	0.00	0.50	124.5	0.0	4.5		129.0	34,968.0	排水性舗装	
48.7 35 ～ 48.8 64	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	34,972.0	排水性舗装	
48.8 64 ～ 48.8 68	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	200.7	0.0	13.3		214.0	35,186.0	排水性舗装	
48.8 68 ～ 49.0 82	3.25	2.00		0.50								

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010　　現道

区間	幅員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延長 m					通加延長 m	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	35,199.0	排水性舗装	
49.0 82 ～ 49.0 95	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	208.1	0.0	46.9		255.0	35,454.0	排水性舗装	
49.0 95 ～ 49.3 50	3.25	3.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	47.0	0.0	0.0		47.0	35,501.0	アスファルト舗装	
49.3 50 ～ 49.3 97	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	2.00	0.00	0.50	195.0	0.0	0.0		195.0	35,696.0	排水性舗装	
49.3 97 ～ 49.5 92	3.25	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.25	1.50	0.00	0.50	154.0	0.0	0.0		154.0	35,850.0	排水性舗装	
49.5 92 ～ 49.7 46	3.25	1.50		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.50	1.50	0.00	0.50	199.7	0.0	7.3		207.0	36,057.0	排水性舗装	
49.7 46 ～ 49.9 53	3.50	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.50	2.00	0.00	0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	36,064.0	排水性舗装	
49.9 53 ～ 49.9 60	3.50	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.50	2.00	0.00	0.50	407.9	0.0	14.1		422.0	36,486.0	排水性舗装	
49.9 60 ～ 50.3 82	3.50	2.00		0.50								
福岡県築上郡築上町	3.50	2.00	0.00	0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	36,493.0	排水性舗装	
50.3 82 ～ 50.3 89	3.50	2.00		0.50								
福岡県豊前市	3.50	2.00	0.00	0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	36,500.0	排水性舗装	
50.3 89 ～ 50.3 96	3.50	2.00		0.50								
福岡県豊前市	3.75	2.00	0.00	0.50	361.3	0.0	35.7		397.0	36,897.0	排水性舗装	
50.3 96 ～ 50.7 93	3.75	2.00		0.50								
福岡県豊前市	3.75	2.00	0.00	0.50	36.0	0.0	0.0		36.0	36,933.0	アスファルト舗装	
50.7 93 ～ 50.8 29	3.75	2.00		0.50								
福岡県豊前市	4.00	2.00	0.00	0.50	211.0	0.0	0.0		211.0	37,144.0	排水性舗装	
50.8 29 ～ 51.0 40	4.00	2.00		0.50								

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0010　　現道

区間	幅員 車道 (上段:上り側、下段:下り側) m	幅員 歩道	幅員 分離帯	幅員 路肩	延長 道路 m	延長 トンネル	延長 橋	延長 渡船施設	延長 計	通加延長 m	路面の種類	備考
福岡県豊前市 51.0 40 ～ 51.0 98	3.75 3.75	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	58.0	0.0	0.0		58.0	37,202.0	排水性舗装	
福岡県豊前市 51.0 98 ～ 52.0 33	3.75 3.75	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	921.0	0.0	14.0		935.0	38,137.0	排水性舗装	
福岡県豊前市 52.0 33 ～ 52.0 47	3.75 3.75	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	38,151.0	排水性舗装	
福岡県豊前市 52.0 47 ～ 52.1 40	3.75 3.75	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	93.0	0.0	0.0		93.0	38,244.0	排水性舗装	
福岡県豊前市 52.1 40 ～ 52.1 85	3.75 3.75	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	38,289.0	排水性舗装	
福岡県豊前市 52.1 85 ～ 52.2 13	3.75 3.75	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	19.5	0.0	8.5		28.0	38,317.0	排水性舗装	
福岡県豊前市 52.2 13 ～ 52.2 22	3.75 3.75	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	38,326.0	排水性舗装	
福岡県豊前市 52.2 22 ～ 52.4 0	3.75 3.75	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	178.0	0.0	0.0		178.0	38,504.0	排水性舗装	
福岡県豊前市 52.4 0 ～ 52.8 54	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	454.0	0.0	0.0		454.0	38,958.0	排水性舗装	
福岡県豊前市 52.8 54 ～ 53.0 0	8.50 8.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	146.0	0.0	0.0		146.0	39,104.0	アスファルト舗装	
福岡県豊前市 53.0 0 ～ 53.5 24	6.50 6.50	2.50 2.00	1.50	0.50 0.50	516.0	0.0	0.0		516.0	39,620.0	アスファルト舗装	
福岡県豊前市 53.5 24 ～ 53.5 52	6.50 6.50	2.50 2.00	1.50	0.50 0.50	0.5	0.0	27.5		28.0	39,648.0	アスファルト舗装	
福岡県豊前市 53.5 52 ～ 55.1 56	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	0.50 0.50	1,644.0	0.0	0.0		1,644.0	41,292.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名： 0010　　現道

区　間	幅　員 (上段:上り側、下段:下り側)　m				延　長　m					通加延長 m	路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県豊前市 55.1 56　～　56.2 76	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	0.50 0.50	1,102.0	0.0	0.0		1,102.0	42,394.0	アスファルト舗装	
福岡県豊前市 56.2 76　～　56.2 96	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	0.50 0.50	0.0	0.0	20.0		20.0	42,414.0	アスファルト舗装	
福岡県豊前市 56.2 96　～　57.6 50	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	0.50 0.50	974.2	0.0	379.8		1,354.0	43,768.0	アスファルト舗装	
福岡県豊前市 57.1 824　～　57.1 842	3.75 3.75	3.00 0.00	0.00	0.50 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	43,786.0	アスファルト舗装	
福岡県豊前市 57.1 842　～　57.1 966	3.75 3.75	3.00 0.00	0.00	0.50 0.50	43.3	0.0	80.7		124.0	43,910.0	アスファルト舗装	
福岡県豊前市 57.1 966　～　57.1 996	3.75 3.75	3.00 0.00	0.00	1.00 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	43,940.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 57.1 996　～　57.1 1,037	3.75 3.75	3.00 0.00	0.00	1.00 0.50	41.0	0.0	0.0		41.0	43,981.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 57.1 1,037　～　57.1 1,136	3.75 3.75	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	44,080.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 57.1 1,136　～　57.1 1,150	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	0.4	0.0	13.6		14.0	44,094.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 57.1 1,150　～　57.1 1,502	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	1.00 1.00	221.0	0.0	131.0		352.0	44,446.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 57.1 1,502　～　57.1 1,632	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.50 1.00	130.0	0.0	0.0		130.0	44,576.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 57.1 1,632　～　57.2 0	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.00 1.00	240.0	0.0	0.0		240.0	44,816.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 57.2 0　～　57.4 2	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	202.0	0.0	0.0		202.0	45,018.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0010　　現道

区間	幅員 (上段:上り側、下段:下り側) m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	通加延長 m	路面の種類	備考
福岡県築上郡上毛町 57.4 2 ～ 57.5 27	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.5	0.0	124.5		125.0	45,143.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 57.5 27 ～ 57.9 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	1.00 1.50	373.0	0.0	0.0		373.0	45,516.0	アスファルト舗装	
福岡県豊前市 57.6 50 ～ 57.9 10	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	260.0	0.0	0.0		260.0	45,776.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 57.9 0 ～ 58.0 13	3.50 3.50	2.00 0.00	7.50	1.00 1.00	113.0	0.0	0.0		113.0	45,889.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 58.0 13 ～ 58.5 20	3.50 3.50	2.00 2.00	7.50	1.00 1.00	507.0	0.0	0.0		507.0	46,396.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 58.5 20 ～ 58.5 50	3.50 3.50	0.00 2.00	7.50	1.00 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	46,426.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 58.5 50 ～ 58.7 26	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	176.0	0.0	0.0		176.0	46,602.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 58.7 26 ～ 58.7 73	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.00	-0.5	0.0	47.5		47.0	46,649.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 58.7 73 ～ 59.0 42	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	269.0	0.0	0.0		269.0	46,918.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 59.0 42 ～ 59.7 37	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	677.3	0.0	17.7		695.0	47,613.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 59.7 37 ～ 59.7 55	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.00	18.0	0.0	0.0		18.0	47,631.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 59.7 55 ～ 60.6 26	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	871.0	0.0	0.0		871.0	48,502.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 60.6 26 ～ 60.6 59	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.00	0.1	0.0	32.9		33.0	48,535.0	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 書

路線名： 0010　　現道

区　間	幅　員（上段:上り側、下段:下り側）m				延　長 m					通加延長 m	路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
福岡県築上郡上毛町 60.6 59　～　61.5 6	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	847.0	0.0	0.0		847.0	49,382.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 61.5 6　～　61.5 24	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	18.0		18.0	49,400.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 61.5 24　～　61.5 67	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	43.0	0.0	0.0		43.0	49,443.0	アスファルト舗装	
福岡県築上郡上毛町 61.5 67　～　63.0 66	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.00	-102.5	0.0	201.5		99.0	49,542.0	アスファルト舗装	
								0.0				

第三表

トンネル調書

路線名： 0010　　　　　現道

図面対照番号	名　称	箇所名（上段:起点側、下段:終点側）	構造：延長 m	構造：幅員 m 車道（上段:上り，下段:下り）	構造：幅員 m 歩道	構造：幅員 m 路肩	構造：有効高 m	構造：拱 cm	構造：側壁 cm	構造：排水施設	構造：照明設備	建設年次	備　考

該当なし

第四表

橋　調　書【橋梁】

路線名：　0010　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名（上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅員 m 車道（上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	湯川橋	小倉南区湯川１丁目９	6.4	9.80	3.30	0.50	224.6	ＲＣ橋	昭和9年	?	通行制限　無し	
		小倉南区湯川５丁目		9.80	3.30	0.50		単純桁	(1934)			
	湯川高架橋	小倉南区湯川５丁目８	192.0	6.50	0.00	0.80	3,197.7	鋼溶接橋	昭和53年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区湯川新町４丁目９		6.50	0.00	0.80		単純桁	(1978)			
	境橋	小倉南区湯川新町４丁目２４	21.6	9.80	2.30	0.50	632.1	ＰＣ橋	昭和53年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区湯川新町４丁目２６		9.80	2.30	0.30		単純桁	(1978)			
	蛇田橋	小倉南区湯川新町４丁目２６	16.7	9.80	3.00	0.50	542.5	ＳＲＣ橋	昭和52年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区湯川新町４丁目２７		13.00	3.00	0.50		単純桁	(1977)			
	稗田川橋（下り）	小倉南区湯川新町４丁目２７	36.1	0.00	0.00	0.50	791.2	鋼溶接橋	昭和55年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区横代東町２丁目１		6.50	4.00	4.80		単純桁	(1980)			
	稗田川橋（上り）	小倉南区湯川新町４丁目２７	36.1	6.50	4.00	4.80	791.2	鋼溶接橋	昭和53年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区横代東町２丁目１		0.00	0.00	0.50		単純桁	(1978)			
	長野川橋（下り）	小倉南区長野３丁目１	16.6	0.00	0.00	0.50	224.1	ＰＣ橋	昭和55年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区長野３丁目		6.50	4.00	1.30		単純桁	(1980)			
	長野川橋（上り）	小倉南区長野３丁目１	16.6	6.50	4.00	1.30	245.7	ＰＣ橋	昭和55年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区長野３丁目		0.00	0.00	0.50		単純桁	(1980)			
	下貫大橋（上り）	小倉南区東貫３丁目２１	30.7	6.50	7.50	1.30	499.0	ＰＣ橋	昭和57年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区東貫３丁目２２		0.00	0.00	1.30		単純桁	(1982)			
	下貫大橋（下り）	小倉南区東貫３丁目２１	30.7	0.00	0.00	1.30	512.7	ＰＣ橋	昭和57年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区東貫３丁目２２		6.50	7.50	1.30		単純桁	(1982)			
	ゑびす高架橋（上り）	小倉南区朽網西２丁目４	54.0	6.50	0.00	0.50	405.0	ＲＣ橋	昭和59年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区朽網西２丁目２７		0.00	0.00	0.50		連続桁	(1984)			
	ゑびす高架橋（下り）	小倉南区朽網西２丁目４	54.0	0.00	0.00	0.50	405.0	ＲＣ橋	昭和59年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区朽網西２丁目２７		6.50	0.00	0.50		連続桁	(1984)			
	朽網高架橋（上り）	小倉南区朽網西２丁目２７	168.0	6.50	0.00	0.50	1,260.0	ＲＣ橋	昭和59年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区朽網西１丁目８		0.00	0.00	0.50		連続桁	(1984)			
	朽網高架橋（下り）	小倉南区朽網西２丁目２７	168.0	0.00	0.00	0.50	1,260.0	ＰＣ橋	昭和59年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区朽網西１丁目８		6.50	0.00	0.50		単純桁	(1984)			
	新貝橋	小倉南区朽網７２６－１３	19.2	6.50	2.50	0.50	364.8	ＰＣ橋	昭和56年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		小倉南区朽網６９６－３		6.50	2.50	0.50		単純桁	(1981)			

第四表

橋　調　書【橋梁】

路線名：　0010　　　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り，下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	幸橋	福岡県京都郡苅田町松原町２－１	4.8	6.50	2.50	0.50	97.0	ＰＣ橋	昭和32年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		苅田町松原町１－２		6.50	2.50	0.50		単純桁	(1957)			
	ゑびす橋	苅田町幸町４	3.6	6.00	3.00	0.50	72.0	ＰＣ橋	昭和32年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		苅田町幸町３		6.00	3.00	0.50		単純桁	(1957)			
	弁天橋	苅田町磯浜町１丁目	9.5	6.00	3.00	0.50	188.1	ＰＣ橋	昭和32年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		苅田町磯浜町１丁目		6.00	2.50	0.50		単純桁	(1957)			
	殿川橋	苅田町殿川町	9.2	6.00	3.30	0.50	191.4	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		苅田町殿川町		6.00	3.00	0.50		単純桁	(1973)			
	新近衛橋	苅田町尾倉	6.8	6.00	0.00	2.00	116.3	ＲＣ橋	昭和54年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		苅田町尾倉		6.00	0.00	2.00		単純桁	(1979)			
	二崎橋(上り)	苅田町二崎148	15.9	7.00	5.00	1.50	222.6	PC橋	平成3年	TL-20	通行制限　無し	
		苅田町二崎36		0.00	0.00	0.50		単純桁	(1991)			
	二崎橋(下り)	苅田町二崎148	15.9	0.00	0.00	0.50	222.6	PC橋	平成16年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		苅田町二崎36		7.00	5.00	1.50		単純桁	(2004)			
	広瀬橋(下り)	苅田町二崎	11.8	0.00	0.00	0.50	165.2	PC橋	平成16年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		苅田町二崎		7.00	5.00	1.50		単純桁	(2004)			
	広瀬橋(上り)	苅田町二崎	11.8	7.00	5.00	1.50	165.2	PC橋	平成3年	TL-20	通行制限　無し	
		苅田町二崎		0.00	0.00	0.50		単純桁	(1991)			
	新長峡川橋(上り)	苅田町二崎57	124.1	7.00	3.50	0.75	1,458.2	PC橋	平成3年	TL-20	通行制限　無し	
		行橋市東大橋4丁目		0.00	0.00	0.50		単純桁	(1991)			
	新長峡川橋(下り)	苅田町二崎57	120.0	0.00	0.00	0.50	1,410.0	鋼溶接橋	平成20年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		行橋市東大橋4丁目		7.00	3.50	0.75		連続桁	(2008)			
	新今川橋(下り)	行橋市東大橋1丁目11	172.6	0.00	0.00	0.50	2,356.0	PC橋	平成20年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		行橋市金屋		7.00	3.50	0.75		単純桁/連続桁	(2008)			
	新今川橋(上り)	行橋市東大橋１丁目１１	172.6	7.00	3.50	0.75	2,356.0	PC橋	昭和63年	TL-20	通行制限　無し	
		行橋市金屋		0.00	0.00	0.50		単純桁	(1998)			
	江尻川橋（上り）	行橋市金屋	38.7	7.00	3.50	1.50	483.8	ＰＣ橋	平成2年	TL-20	通行制限　無し	
		行橋市金屋		0.00	0.00	0.50		単純桁	(1990)			
	江尻川橋（下り）	行橋市金屋	38.7	0.00	0.00	0.50	483.7	ＰＣ橋	平成19年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		行橋市金屋		7.00	3.50	1.50		単純桁	(2007)			

第四表

橋　調　書【橋梁】

路線名：　0010　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名（上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅員 m 車道（上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 m²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	祓川橋(上り線)	行橋市大字今井	134.5	0.00	0.00	0.50	1,109.6	鋼溶接橋	平成22年	B活荷重	通行制限　無し	
		行橋市大字津留		7.00	3.50	0.75		連続桁	(2010)			
	祓川橋(上り線)	行橋市今井	134.5	7.00	3.50	0.75	1,580.0	鋼溶接橋	平成1年	TL-20	通行制限　無し	
		行橋市津留		0.00	0.00	0.50		連続桁	(1989)			
	音無橋	行橋市稲堂１４	12.1	3.30	0.00	0.40	92.0	ＲＣ橋	昭和28年	１３ｔ	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字下別府		3.30	0.00	0.40		単純桁	(1953)			
	下別府橋	築上郡築上町大字西八津田	3.4	3.30	0.00	1.00	34.0	ＲＣ橋	昭和28年	１２ｔ	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字西八津田		3.30	2.00	1.00		単純桁	(1953)			
	八津田第一橋	築上郡築上町大字東八田１１１１	3.2	3.30	2.00	0.00	32.0	ＲＣ橋	昭和28年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字東八田８０４		3.80	2.00	0.00		単純桁	(1953)			
	八津田第二橋	築上郡築上町大字東八田８１４	2.6	3.80	1.20	0.00	26.0	ＲＣ橋	昭和28年	?	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字東八田８４５		3.80	2.00	0.00		単純桁	(1953)			
	城井川橋	築上郡築上町大字高塚	85.6	3.70	0.00	0.00	617.7	ＲＣ橋	昭和18年	１３ｔ	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字高塚		3.70	0.00	0.00		単純桁	(1943)			
	みねはら橋	築上郡築上町大字高塚	9.2	3.00	2.00	0.80	88.3	鋼溶接橋	昭和18年	?	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字高塚		3.00	2.00	0.80		単純桁	(1943)			
	小井橋	築上郡築上町大字高塚	18.6	3.50	0.00	0.30	140.6	ＲＣ橋	昭和14年	１２ｔ	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字高塚		3.50	0.00	0.30		単純桁	(1939)			
	寿橋	築上郡築上町大字高塚	57.6	3.50	0.00	0.30	429.2	ＲＣ橋	昭和4年	１２ｔ	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字高塚		3.50	0.00	0.30		単純桁	(1929)			
	小川橋	築上郡築上町大字椎田９４５	5.0	3.50	1.80	1.00	55.5	ＲＣ橋	昭和16年	１３ｔ	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字椎田９４７		3.50	2.00	1.30		単純桁	(1941)			
	吾妻橋	築上郡築上町大字椎田１７１６	14.0	3.30	1.50	0.50	144.2	ＲＣ橋	昭和16年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字湊２０４		3.30	1.30	0.50		単純桁	(1941)			
	出屋敷橋	築上郡築上町大字上り松	8.4	3.30	0.00	0.50	63.0	ＲＣ橋	昭和16年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字上り松		3.30	0.00	0.50		単純桁	(1941)			
	内が丸橋	築上郡築上町大字石堂	4.5	3.30	0.00	0.80	50.4	ＲＣ橋	昭和16年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字石堂		3.30	0.00	3.20		単純桁	(1941)			
	石堂橋	築上郡築上町大字石堂	13.3	3.30	0.00	0.50	199.5	ＲＣ橋	昭和16年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字有安		3.30	0.00	0.50		単純桁	(1941)			

第四表

橋　調　書【橋梁】

路線名：　0010　　　　　　　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名（上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅員 m 車道	歩道	路肩（上段:上り,下段:下り）	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	福間橋	築上郡築上町大字有安	46.9	3.30	2.00	0.50	535.8	ＰＣ橋	昭和56年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		築上郡築上町大字有安		3.30	2.00	0.50		単純桁	(1981)			
	白稲橋	築上郡築上町大字有安	7.3	3.30	2.00	0.40	54.0	ＰＣ橋	昭和28年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		築上言築上町大字有安		3.30	0.00	0.40		単純桁	(1953)			
	角田川橋	豊前市畠中	14.1	3.30	1.50	0.30	153.7	ＰＣ橋	平成2年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		豊前市畠中		3.30	2.50	0.30		連続桁	(1990)			
	松江跨線橋	豊前市畠中	35.7	3.50	0.00	0.30	335.3	鋼溶接橋	昭和42年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		豊前市松江		3.50	0.00	0.30		単純桁	(1967)			
	御腰掛橋	豊前市松江	14.0	3.40	0.00	0.30	105.0	ＲＣ橋	昭和9年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		豊前市松江		3.40	0.00	0.30		単純桁	(1934)			
	舟入橋	豊前市松江	8.5	3.30	3.30	0.00	93.1	ＰＣ橋	平成3年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		豊前市四郎丸		3.30	1.80	0.00		単純桁	(1991)			
	新横矢橋（下り）	豊前市四郎丸	27.5	0.00	0.00	0.50	299.6	ＰＣ橋	昭和53年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		豊前市四郎丸		6.50	2.00	1.00		単純桁	(1978)			
	新横矢橋（上り）	豊前市四郎丸	27.5	6.50	0.00	0.80	206.0	ＰＣ橋	平成13年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		豊前市四郎丸		0.00	0.00	0.50		単純桁	(2001)			
	石田橋（上り）	豊前市岸井	20.0	6.50	2.00	0.50	216.0	ＰＣ橋	昭和47年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		豊前市岸井		0.00	0.00	0.50		単純桁	(1972)			
	石田橋（下り）	豊前市岸井	20.0	0.00	0.00	0.50	215.0	ＰＣ橋	平成14年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		豊前市岸井		6.50	3.00	0.80		単純桁	(2002)			
	皆毛避溢跨道橋(下り)	豊前市大字皆毛	30.2	0.00	0.00	0.00	324.7	PC橋	平成15年	B活荷重	通行制限　無し	
		豊前市大字皆毛		7.75	3.00	0.00		連続桁	(2003)			
	皆毛避溢跨道橋(上り)	豊前市高田	30.0	3.80	3.00	0.90	354.0	PC橋	昭和57年	TL-20	通行制限　無し	
		豊前市高田		3.60	0.00	0.50		単純桁	(1982)			
	新大之瀬橋(下り)	築上郡上毛町大字大ノ瀬	80.9	0.00	0.00	1.50	930.4	PC橋	平成20年	TL-20	通行制限　無し	
		築上郡上毛町大字八ツ並		6.50	3.00	0.50		連結橋	(2008)			
	新大之瀬橋(上り)	築上郡上毛町大字大ノ瀬	80.7	6.50	3.00	0.50	952.3	PC橋	昭和55年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		築上郡上毛町大字八ツ並		0.00	0.00	1.50		単純桁	(1980)			
	大之瀬避溢橋(上り)	築上郡上毛町大字大ノ瀬	13.7	7.40	3.00	1.40	324.7	PC橋	昭和59年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		築上郡上毛町大字大ノ瀬		0.00	0.00	0.30		単純桁	(1984)			

第四表

橋　調　書【橋梁】

路線名：　0010　　　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名（上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅員 m 車道（上段:上り,下段:下り）	幅員 m 歩道	幅員 m 路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	大之瀬避溢橋(下り)	築上郡上毛町大字大ノ瀬	13.7	0.00	0.00	0.00	324.7	PC橋	平成18年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		築上郡上毛町大字大ノ瀬		8.25	3.00	0.00		連結桁	(2006)			
	大池橋(下り)	築上郡上毛町大字八ツ並	130.0	0.00	0.00	0.50	1,365.0	PC橋	平成20年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		築上郡上毛町大字八ツ並		6.50	3.00	0.50		連結桁	(2008)			
	大池橋(上り)	築上郡上毛町大字八ツ並	131.0	6.50	3.00	0.50	1,375.5	PC橋	昭和57年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		築上郡上毛町大字八ツ並		0.00	0.00	0.50		単純桁	(1982)			
	黒川高架橋（下り）	築上郡上毛町垂水	124.5	0.00	0.00	0.00	1,255.7	PC橋	平成21年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		築上郡上毛町垂水		7.00	2.00	1.20		連続桁	(2009)			
	黒川高架橋（上り）	築上郡上毛町八並467	124.5	7.00	2.00	0.75	1,270.1	PC橋	平成7年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		築上郡上毛町垂水1568		0.00	0.00	0.50		連続桁	(1995)			
	新吉橋（下り）	築上郡上毛町垂水	47.5	0.00	0.00	0.50	558.1	PC橋	平成7年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		築上郡上毛町垂水		7.00	3.00	1.25		単純桁	(1995)			
	新吉橋（上り）	築上郡上毛町垂水	47.5	7.00	3.00	1.25	558.1	PC橋	平成21年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		築上郡上毛町垂水		0.00	0.00	0.50		単純桁	(2009)			
	上野地橋(上り)	築上郡上毛町上野地	17.6	7.00	3.00	1.25	207.0	PC橋	平成23年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		築上郡上毛町上野地		0.00	0.00	0.50		単純桁	(2011)			
	上野地橋(下り)	築上郡上毛町上野地	17.7	0.00	0.00	0.50	207.6	PC橋	平成4年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		築上郡上毛町上野地		7.00	3.00	1.35		単純桁	(1992)			
	新京手橋(上り)	福岡県築上郡上毛町	29,5	7.00	3.00	1.25	386.3	＊	平成24年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		福岡県築上郡上毛町		0.00	0.00	0.50		単純桁	(2012)			
	新京手橋(下り)	福岡県築上郡上毛町	32.9	0.00	0.00	0.50	386.3	ＰＣ橋	平成4年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		福岡県築上郡上毛町		7.00	3.00	1.30		単純桁	(1992)			
	唐原橋（上り）	福岡県築上郡上毛町上唐原地内	18.8	7.00	2.50	1.25	221.0	ＰＣ橋	平成26年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		福岡県築上郡上毛町上唐原		0.00	0.00	1.00		単純桁	(2014)			
	唐原橋（下り）	築上郡上毛町大字上唐原	18.0	0.00	0.00	0.50	211.5	ＰＣ橋	平成1年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		築上郡上毛町上唐原		7.00	3.00	1.30		単純桁	(1989)			
	新山国大橋（上り）	福岡県築上郡上毛町大字上唐原	201.5	7.00	2.00	0.75	2,304.6	鋼溶接橋	平成30年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		大分県中津市三光佐知		0.00	0.00	0.50		連続桁				
	新山国大橋（下り）	福岡県築上郡上毛町大字上唐原	201.5	0.00	0.00	0.50	2,166.1	鋼溶接橋	昭和62年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		大分県中津市三光佐知		7.00	2.50	0.75		連続桁				

第四表

橋　調　書【側道橋】

路線名：　0010　　　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 (上段:起点側、下段:終点側)	延　長 m	幅員 m 車道 (上段:上り,下段:下り)	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	湯川高架橋側歩道橋上	小倉南区湯川５丁目８	59.0	0.0	0.8	0.0	118.0	鋼溶接橋	昭和53年	*	*	
		小倉南区湯川新町４丁目９		0.0	0.8	0.0		単純桁	(1978)			
	湯川高架橋側歩道橋下	小倉南区湯川５丁目８	59.0	0.0	0.8	0.0	118.0	鋼溶接橋	昭和51年	*	*	
		小倉南区湯川新町４丁目９		0.0	0.8	0.0		単純桁	(1976)			
	朽網高架橋側歩道橋上	小倉南区朽網西２丁目４	159.8	0.0	3.0	0.0	543.5	鋼溶接橋	昭和59年	*	*	
		小倉南区朽網西２丁目４		0.0	0.0	0.0		単純桁	(1984)			
	新近衛橋側道橋上り	苅田町尾倉	11.0	0.0	1.0	0.0	26.4	ＰＣ橋	平成6年	*	*	
		苅田町尾倉		0.0	1.0	0.0		単純桁	(1994)			
	新近衛橋側道橋下り	苅田町尾倉	11.5	0.0	0.8	0.0	21.9	ＰＣ橋	平成6年	*	*	
		苅田町尾倉		0.0	0.8	0.0		単純桁	(1994)			
	音無橋側道橋下り	行橋市稲堂１４	14.4	0.0	1.0	0.0	28.8	ＰＣ橋	昭和28年	*	*	
		築城町下別府		0.0	1.0	0.0		単純桁	(1953)			
	音無橋側道橋上り	行橋市稲堂１４	12.4	0.0	1.0	0.0	24.8	ＰＣ橋	昭和10年	*	*	
		築上町下別府		0.0	1.0	0.0		単純桁	(1935)			
	城井川橋橋側歩道橋上	築上町高塚	87.4	0.0	1.0	0.0	174.8	H型鋼	昭和62年	*	*	
		築上町高塚		0.0	1.0	0.0		単純桁	(1987)			
	小井橋橋側歩道橋上り	築上町高塚	23.0	0.0	1.0	0.0	48.3	H型鋼	昭和61年	*	*	
		築上町高塚		0.0	1.0	0.0		単純桁	(1986)			
	小井橋橋側歩道橋下り	築上町高塚	19.0	0.0	0.8	0.0	38.0	鋼溶接橋	平成3年	*	*	
		築上町高塚		0.0	0.8	0.0		単純桁	(1991)			
	寿橋側道橋上り	築上町高塚	59.3	0.0	0.8	0.0	89.0	H型鋼	昭和61年	*	*	
		築上町椎田		0.0	1.0	0.0		単純桁	(1986)			
	寿橋側道橋下り	築上町高塚	57.0	0.0	1.0	0.0	114.0	鋼（鉄）リベット橋	平成9年	*	*	
		築上町高塚		0.0	0.8	0.0		連続桁	(1997)			
	出屋敷側道橋上り	築上町上り松	9.3	0.0	0.8	0.0	14.0	鋼溶接橋	昭和16年	*	*	
		築上町上り松		0.0	0.8	0.0		単純桁	(1941)			
	内が丸橋側道橋上り	築上町石堂	5.5	0.0	0.9	0.0	9.6	ＰＣ橋	昭和16年	*	*	
		築上町石堂		0.0	0.9	0.0		単純桁	(1941)			
	石堂橋側道橋下り	築上町石堂	13.8	0.0	1.0	0.0	27.6	ＰＣ橋	昭和16年	*	*	
		築上町有安		0.0	1.0	0.0		単純桁	(1941)			

第四表

橋　調　書【側道橋】

路線名：　0010　　　　　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 (上段:起点側、下段:終点側)	延　長 m	幅員 m 車道 (上段:上り,下段:下り)	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	石堂橋側道橋上り	築上町石堂	13.1	0.0	1.0	0.0	26.2	ＰＣ橋	昭和16年	＊	＊	
		築上町有安		0.0	1.0	0.0		単純桁	(1941)			
	白稲橋側道橋下り	築上町有安	7.3	0.0	1.0	0.0	19.0	ＰＣ橋	平成2年	＊	＊	
		築上町有安		0.0	1.0	0.0		単純桁	(1990)			
	松江跨線橋側道橋上り	豊前市畠中	33.7	0.0	1.0	0.0	79.8	鋼溶接橋	昭和56年	＊	＊	
		豊前市松江		0.0	1.0	0.0		単純桁	(1981)			
	松江跨線橋側道橋下り	豊前市畠中	30.0	0.0	1.0	0.0	60.0	鋼溶接橋	平成3年	＊	＊	
		豊前市松江		0.0	1.0	0.0		単純桁	(1991)			
	御腰掛橋側道橋下り	豊前市松江	14.0	0.0	1.3	0.0	30.8	ＰＣ橋	平成9年	＊	＊	
		豊前市松江		0.0	1.3	0.0		単純桁	(1997)			
	御腰掛橋側道橋上り	豊前市松江	14.0	0.0	1.3	0.0	30.8	ＰＣ橋	昭和62年	＊	＊	
		豊前市松江		0.0	1.3	0.0		単純桁	(1987)			
	横矢橋	豊前市四郎丸	22.9	0.0	3.2	0.0	82.4	ＰＣ橋	昭和34年	＊	＊	
		豊前市四郎丸		0.0	0.0	0.0		連続桁	(1959)			

鉄道等との交差調書

第五表

路線名：　0010　　　　　　　　　　現道

図面対照番号	箇　所　名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延　長 m	幅　員 m	有効高(m)または交差角度(度)	備　考
	小倉南区湯川五丁目	日豊本線	立体交差	0.0	0.0	5.70	
	小倉南区朽網西二丁目	日豊本線	立体交差	0.0	0.0	6.80	
	豊前市松江	日豊本線	立体交差	0.0	0.0	5.10	