積算内訳書

１．工事名

工事名	佐賀４９７号脇田地区１４号函渠設置工事
工事地名	佐賀県伊万里市脇田町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　道路部　道路工事課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　422日間　　自　令和 8年 9月 3日
　　至　令和 9年10月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号脇田地区１４号函渠設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	241,710,728			
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	239,038,891			
作業土工	式	1	5,941,126	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 軟岩； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	233,097,765	ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2(W/C指定無し)； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ 内空幅B=9523 内空高H=8443 3部材組立 底版打設；	1 31.4	式 m
構造物撤去工	式	1	896,066			
構造物取壊し工	式	1	636,844	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	74	m3
運搬処理工	式	1	259,222	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	74 74	m3 m3
仮設工	式	1	1,775,771			
土留･仮締切工	式	1	1,598,671	大型土のう φ110(丸形)×110(cm) 長期仮設(3年)対応；	1	式

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号脇田地区１４号函渠設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	177,100	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	241,710,728			
共通仮設費	式	1	31,114,230			
共通仮設費	式	1	9,433,230			
運搬費	式	1	7,775,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,594,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	21,681,000			
純工事費	式	1	272,824,958			
現場管理費	式	1	77,100,000			
工事原価	式	1	349,924,958			
一般管理費等	式	1	54,375,042			
工事価格	式	1	404,300,000			