




国九整企画第104号  
平成27年 2月25日

熊本市長 大西 一史 様

国土交通省 九州地方整備局長  
金尾 健司



直轄事業の事業計画等(熊本市関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当局における、平成27年度政府予算案に関する地方負担を求める事業計画等のうち熊本市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

平成27年度 熊本市における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道57号	熊本宇土道路	L=3.8km	404	100	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 道路設計 軟弱地盤対策検討</li> <li>用地補償: 海路口地区補償</li> <li>工事推進: 海路口地区改良 L=50m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 軟弱地盤対策検討 &lt;地質調査&gt;</li> <li>用地補償: &lt;海路口地区補償&gt;</li> </ul>	0.1~1億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、熊本県区間を含む  用地進捗率:約99% 事業進捗率:約31%  海路口IC~城塚IC L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道3号	植木バイパス	L=5.6km	288	1,253	418	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 滴水~四方寄地区(埋蔵文化財調査)</li> <li>用地買収推進: 植木~四方寄地区 A=9,000m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: &lt;滴水~四方寄地区(埋蔵文化財調査)&gt; &lt;地質調査&gt; &lt;橋梁詳細設計&gt; &lt;道路詳細設計&gt;</li> <li>用地買収推進: &lt;植木~四方寄地区 A=16,000m<sup>2</sup>&gt;</li> </ul>	~6億円程度	用地進捗率:約63% 事業進捗率:約41%  熊本市北区植木町鏡田~国道3号 L=3.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道3号	熊本北バイパス	L=7.6km	804	982	327	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 四方寄地区(埋蔵文化財調査)</li> <li>用地買収推進: 鶴羽田地区 A=500m<sup>2</sup></li> <li>用地補償: 四方寄・鶴羽田地区支障物件移設</li> <li>工事推進: 石田橋(L=383m)上部工 四方寄地区舗装 L=1,300m 四方寄~鶴羽田地区道路付属物 L=1,800m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: &lt;四方寄地区(埋蔵文化財調査)&gt; &lt;地質調査&gt; &lt;橋梁詳細設計&gt; &lt;道路詳細設計&gt;</li> <li>用地買収推進: &lt;鶴羽田地区 A=100m<sup>2</sup>&gt;</li> <li>用地補償: &lt;事業損失調査&gt;</li> <li>工事推進: 四方寄地区改良 L=600m &lt;葉山大橋(L=383m)下部工&gt;</li> </ul>	3~6億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、熊本県区間を含む  用地進捗率:約99% 事業進捗率:約93%  国道3号~須屋交差点 L=1.8km(2/4) 平成27年3月28日開通予定  国道3号~須屋交差点 L=1.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				2,335	778				残事業費:約382億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H27年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成27年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成26年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成27年度 熊本市における事業計画(H27年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考	
			事業費	負担金					
国道3号	熊本3号交差点改良等	-	-	354	118	・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・移転補償 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・移転補償 ・工事	3~4億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 平成27年度完成予定 平成27年度完成予定
	飛田自転車道・歩道整備	-	-	24					
	迎町交差点改良	-	-	264					
	龍田陳内横断歩道橋設置	-	-	66					
合計		-	-	354	118				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成27年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成27年度 熊本市における事業計画(H27年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道3号	—	—	—	24	12	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	0.05~1億円程度	
国道57号	—	—	—	18	9	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
国道208号	—	—	—	16	8	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
合 計			—	58	29				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成27年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。